

بيان أعمال مستخلص جاري 1 عملية صيانة مبانى المصينة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بقتنا

رقم البند	كمية المقايسة	الوحدة	حصر هندسة سوهاج
	أولاً : أعمال التكسير :-		
1	رفع الأتربة والمخلفات التى تعوق الأعمال	3م	30.00
2	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والأرضيات والبلاط الموزايكو	2م	6.00
5	تكسير وإزالة مبانى طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	3م	1.06
8	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	2م	100.00
15	تكسير أسفلت بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	2م	36.64
20	فك وإزالة باب أو شباك المونيموم أو خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	1.00
23	تكسير درج سلالم قائمة ونائمة بأى أبعاد	م ط	15.84
	ثانياً : أعمال الردم :-		
27	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	3م	160.48
29	توريد وفرش تربة أحلال من الزلط المدرج والرمل	3م	300.00
	والبعاً : أعمال الخرسانات :-		
31	خرسانة عادية للأرضيات والأرصعة بأى سمك	2م	105.00
34	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات	3م	57.30
37	خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط 7سم	2م	173.45
38	توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد 20x30x50 سم مع الدهان وجهين لأكيه	م ط	70.25
	خامساً : أعمال الطبقات العازلة :-		
40	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الانسومات	2م	229.66
42	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك 5سم	2م	173.45
	سادساً : أعمال المبانى :-		
43	توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفى المفرغ أو الاسمنى المصمت	3م	151.16
44	توريد وعمل مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطفى المفرغ أو الاسمنى المصمت	2م	512.58
	سابعاً : أعمال البلاط والسيراميك :-		
50	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة 30x30x3 سم	2م	285.00
51	توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات	2م	300.00
52	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	2م	150.00
58	توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك 2سم	2م	100.00
60	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك 2سم والثائمة سمك 4سم	م ط	50.00
67	توريد وتركيب بلاط اتركوك لزوم الارصفة مقاس 8سم	2م	350.00
	فأخيراً : أعمال البياض والتشطيبات :-		
70	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجيات	2م	740.00
71	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	2م	1900.00

محمد صلاح أبو زيد

بيان أعمال مستقل جاري 1 عملية صيانة مباني المينة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

رقم البند	كمية المقايسة	الوحدة	حصر هندسة سوحاج
76	50	2م	10.94
78	3000	2م	1350.00
79	300	2م	48.25
80	300	2م	348.07
81	2000	2م	1832.00
82	900	2م	97.77
	<u>تاسعاً : أعمال التجارة :-</u>		
86	100	2م	66.44
87	20	2م	3.88
89	10	عدد	5.00
91	100	م ط	100.00
92	100	م ط	76.80
	<u>عاشراً : أعمال الالومنيوم :-</u>		
101	100	2م	72.99
104	10	2م	10.00
	<u>حادي عشر : الأعمال المعدنية :-</u>		
106	25	2م	22.81
108	200	كجم	200.00
109	5	طن	5.00
110	50	بالعدد	50.00
111	2000	كجم	900.00
116	50	2م	50.00
	<u>ثاني عشر : الأعمال الصحية :-</u>		
117	45	عدد	10.00
118	45	عدد	3.00
119	15	عدد	10.00
121	15	عدد	2.00
124	10	عدد	10.00
125	10	عدد	3.00
127	5	عدد	5.00
128	20	عدد	8.00
131	10	عدد	2.00

Handwritten signature

Handwritten signature

بيان اعمال مستخلص جاري 1 عملية صيانة مبانى الهيمنة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بقنا

رقم البند	كمية المقايسة		الوحدة	حصر هندسة سوهاج
132	10	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام 4 قطع	عدد	2.00
133	10	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	10.00
134	10	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	عدد	9.00
137	15	توريد وتركيب حنفية بلية 1/2"	عدد	1.00
144	5	توريد وتركيب محبس بلية 1.5"	عدد	2.00
146	100	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر 2" سمك 4 مم	م ط	49.00
147	50	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر 3" سمك 4 مم	م ط	50.00
148	50	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر 4" سمك 5 مم	م ط	50.00
150	100	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر 6" سمك 5 مم	م ط	75.00
152	30	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس 0.6x0.6 م	عدد	9.00
153	10	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	عدد	9.00
156	15	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز	عدد	3.00
159	200	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر 1 بوصة	م ط	23.75
161	150	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر 1.5 بوصة	م ط	81.75
163	50	توريد وتركيب مزراب جرجورى PVC	عدد	3.00
164	150	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض 15سم	م.ط	15.35
اعمال الكهرباء				
1	3	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية 250 امبير بدرجة حماية ip 54	عدد	1.00
2	4	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية 100 امبير من النوع الذى يركب داخل الحائط	عدد	3.00
20	250	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (اثارة - مروحة)	عدد	80.00
21	200	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	170.00
22	50	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	18.00
24	30	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	م.ط	15.00
25	30	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	3.00
26	50	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	4.00
27	50	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	عدد	5.00
76	50	توريد وتركيب مواسير PVC 3	م.ط	44.00

الاجمالى





مبان اعمال مستخلص جاري 1 عملية صيانة صنادي المصبة الواقعة في نطاق المنطقة القائمة وبقنا

رقم البند	كمية المقايسة	الوحدة	حصر هندسة سوهاج
	<u>أولاً : أعمال التكسير :-</u>		
1	رفع الأتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	3م	30.00
2	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	2م	6.00
5	تكسير وإزالة مباني طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	3م	1.06
8	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	2م	100.00
15	تكسير أسفلت بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	2م	36.64
20	فك وإزالة باب أو شباك الومنيوم او خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	1.00
23	تكسير درج سلالم قائمة ونائمة بأى أبعاد	م ط	15.84
	<u>ثانياً : أعمال الردم :-</u>		
27	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	3م	160.48
29	توريد وفرش تربة أحلال من الزلط المدرج والرمل	3م	300.00
	<u>رابعاً : أعمال الخرسانات :-</u>		
31	خرسانة عادية للارضيات والارصفة بأى سمك	2م	105.00
34	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات	3م	57.30
37	خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط 7سم	2م	173.45
38	توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد 20×30×50 سم مع الدهان وجهين لأكيه	م ط	70.25
	<u>خامساً : أعمال الطبقات العازلة :-</u>		
40	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الانسومات	2م	229.66
42	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك 5سم	2م	173.45
	<u>سادساً : أعمال المبانى :-</u>		
43	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلى المفرغ أو الاسمنى المصمت	3م	151.16
44	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ أو الاسمنى المصمت	2م	512.58
	<u>سابعاً : أعمال البلاط والسيراميك :-</u>		
50	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة 30×30سم	2م	285.00
51	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	2م	300.00
52	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	2م	150.00
58	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك 2سم	2م	100.00
60	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك 2سم والثائمة سمك 4سم	م ط	50.00
67	توريد وتركيب بلاط اترلوك لزوم الارصفة مقاس 8سم	2م	350.00
	<u>ثامناً : أعمال البياض والتشطيبات :-</u>		
70	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجحات	2م	740.00
71	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	2م	1900.00

مبان العمل مستخلص جاري 1 عملية صيانة صنادي الصبئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة ونحن

رقم البند	كمية المقايضة		الوحدة	حصر هندسة سوهاج
76	50	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	2م	10.94
78	3000	دهان للواجهات الخارجية (دراي ميكس - جرافياتو)	2م	1350.00
79	300	دهان بيوية البلاستيك خارجي على سطح اسمنتي ثلاثة أوجه ووجه تحضيري مخفف	2م	48.25
80	300	دهان بيوية البلاستيك خارجي على سطح مدهون وجهن	2م	348.07
81	2000	توريد وعمل دهان داخلي بيوية بلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (للحوائط والأسقف)	2م	1832.00
82	900	توريد وعمل دهان داخلي بيوية بلاستيك على سطح مدهون على أن يكون الدهان وجهن	2م	97.77
		<u>تاسعاً : أعمال التجارة :-</u>		
86	100	توريد وتركيب ابواب خشب موسني حشو	2م	66.44
87	20	توريد وتركيب شباك أو باب بلكونة خشب موسني شيش وزجاج وسلك	2م	3.88
89	10	توريد وتركيب ماكينة غلق أوتوماتيكي للأبواب	عدد	5.00
91	100	توريد وتركيب كورنيشة خشب 7.5x5 سم	4 ط	100.00
92	100	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسني لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات	4 ط	76.80
		<u>عاشراً : أعمال الالومنيوم :-</u>		
101	100	توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم PS حسب اللون المطلوب	2م	72.99
104	10	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ	2م	10.00
		<u>حادى عشر : الأعمال المعدنية :-</u>		
106	25	ترميم واصلاح ابواب معدنية	2م	22.81
108	200	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك	كجم	200.00
109	5	٠	طن	5.00
110	50	عمل اشارير حديد تسليح بالاعمدة لربط الاعمدة بالمباني قطر 10مم بطول لا يقل عن 50سم	بالعدد	50.00
111	2000	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب	كجم	900.00
116	50	دهان اى اعمال معدنية بيوية اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصفره والتنعيم	2م	50.00
		<u>ثاني عشر : الأعمال الصحية :-</u>		
117	45	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار المطلي صيني والتغذية بالمياه الباردة والساخنه	عدد	10.00
118	45	توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلس والتغذية بالمياه الباردة والساخنه	عدد	3.00
119	15	توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني	عدد	10.00
121	15	توريد وتركيب مبوله حوض معلقة من الصيني	عدد	2.00
124	10	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثله	عدد	10.00
125	10	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثله	عدد	3.00
127	5	توريد وتركيب سيفيون بلاستيك قطر 2" حمزة او ما يماثلها	عدد	5.00
128	20	توريد وتركيب سيفيون ارضية بلاستيك قطر 3" حمزة او ما يماثلها	عدد	8.00
131	10	توريد وتركيب بانيو قدم مقاس 0.90*0.90م من الاكبريك او الصيني	عدد	2.00

1

Handwritten signature: *[Signature]*

بيان أعمال مستخلص جاري 1 عملية صيانة مبانى المينة الواقعة فى نطاق المنطقة الخامسة بقرنا

رقم البند	كمية المقاييس	الوحدة	حصر هندسة سوهاج
132	10	عدد	2.00
133	10	عدد	10.00
134	10	عدد	9.00
137	15	عدد	1.00
144	5	عدد	2.00
146	100	م ط	49.00
147	50	م ط	50.00
148	50	م ط	50.00
150	100	م ط	75.00
152	30	عدد	9.00
153	10	عدد	9.00
156	15	عدد	3.00
159	200	م ط	23.75
161	150	م ط	81.75
163	50	عدد	3.00
164	150	م.ط	15.35
أعمال الكهرباء			
1	3	عدد	1.00
2	4	عدد	3.00
20	250	عدد	80.00
21	200	عدد	170.00
22	50	عدد	18.00
24	30	م.ط	15.00
25	30	عدد	3.00
26	50	عدد	4.00
27	50	عدد	5.00
76	50	م.ط	44.00
الإجمالي			



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (١ جارى) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣ تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ - ٧-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	٣٠٠	رفع الأتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	م٣	٤٦,٨٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١,٤٠٤,٠٠		١,٤٠٤,٠٠	
٢	١٠٠٠	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	م٢	٥٩,٥٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٣٥٧,٠٠		٣٥٧,٠٠	
٥	٢٠٠	تكسير وإزالة مباني طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	م٣	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦	١,٠٦	جاري	١٨٠,٢٠		١٨٠,٢٠	
٨	٢٠٠٠	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	م٢	٨٠,٨٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٨,٠٨٠,٠٠		٨,٠٨٠,٠٠	
١٥	٣٠٠	تكسير أسفلت بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	م٢	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٦٤	٣٦,٦٤	جاري	١,٢٤٥,٦٨		١,٢٤٥,٦٨	
٢٠	٢٠٠	فك وإزالة باب أو شبك الومنيوم او خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	١٢٧,٥٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٢٧,٥٠		١٢٧,٥٠	
٢٣	١٠٠	تكسير درج سلاسل قائمة ونائمة بأى أبعاد	م ط	٦٣,٨٠	٠,٠٠	١٥,٨٤	١٥,٨٤	جاري	١,٠١٠,٥٩		١,٠١٠,٥٩	
٢٧	٥٠٠	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	م٣	٢٨٠,٨٠	٠,٠٠	١٦٠,٤٨	١٦٠,٤٨	جاري	٤٥,٠٦٢,٧٨		٤٥,٠٦٢,٧٨	
٢٩	٣٠٠	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	م٣	٣٨٠,٣٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	١١٤,٠٩٠,٠٠		١١٤,٠٩٠,٠٠	
٣١	١٠٥	خرسانة عادية للارضيات والارصفة بأى سمك	م٢	٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	جاري	٢٤,٥٧٠,٠٠		٢٤,٥٧٠,٠٠	
٣٤	٣٠٠	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات	م٣	٣,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٣٠	٥٧,٣٠	جاري	١٩٧,٧٤٢,٣٠		١٩٧,٧٤٢,٣٠	
٣٧	٢٥٠	خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧سم	م٢	١٤٦,٣٠	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	١٧٣,٤٥	جاري	٢٥,٣٧٦,٢٠		٢٥,٣٧٦,٢٠	
٣٨	٣٥٠	توريد وتركيب برديرة اسمنتية بأبعاد ٢٠×٣٠×٥٠ سم مع الدهان وجهين لأكويه	م ط	٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٧٠,٢٥	٧٠,٢٥	جاري	١٨,٠٨٢,٣٥		١٨,٠٨٢,٣٥	
٤٠	٢٥٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الاتسومات	م٢	٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٢٢٩,٦٦	٢٢٩,٦٦	جاري	٤٧,٠٣٤,٣٧		٤٧,٠٣٤,٣٧	
٤٢	٢٥٠	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك ٥سم	م٢	١٨٧,٢٠	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	١٧٣,٤٥	جاري	٣٢,٤٧٠,٤٤		٣٢,٤٧٠,٤٤	
٤٣	٥٠٠	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى المصمت	م٣	٢,٢٨١,٥٠	٠,٠٠	١٥١,١٦	١٥١,١٦	جاري	٣٤٤,٨٧١,٥٤		٣٤٤,٨٧١,٥٤	
٤٤	٦٠٠	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلى المفرغ او الاسمنتى المصمت	م٢	٣٢٧,٦٠	٠,٠٠	٥١٢,٥٨	٥١٢,٥٨	جاري	١٦٧,٩٢١,٢١		١٦٧,٩٢١,٢١	
		مابعدة							١,٠٢٩,٦٢٦,١٦			

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى سنة ٢٠

مهندس الشركة / محمد السعداء
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠ ٢٤

روجع فوجد على صحته

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠ ٢٤



مستخلص (١ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ - ٧-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقيلة									١,٠٢٩,٦٢٦,١٦	
٥٠	٣٠٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣سم	م٢	٣٢١,٨٠	٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	٢٨٥,٠٠	جاري	٩١,٧١٣,٠٠		٩١,٧١٣,٠٠	
٥١	٣٠٠	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	١٣١,٦٤٠,٠٠		١٣١,٦٤٠,٠٠	
٥٢	١٥٠	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	م٢	٤٣٨,٨٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٦٥,٨٢٠,٠٠		٦٥,٨٢٠,٠٠	
٥٨	١٠٠	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	م٢	١,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١٢٧,٥٠٠,٠٠		١٢٧,٥٠٠,٠٠	
٦٠	٥٠	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤سم	م ط	١,٣٤٥,٥٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٦٧,٢٧٥,٠٠		٦٧,٢٧٥,٠٠	
٦٧	٣٥٠	توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	م٢	٢٥٧,٤٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	٩٠,٠٩٠,٠٠		٩٠,٠٩٠,٠٠	
٧٠	٣٥٠٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	م٢	١٩٨,٩٠	٠,٠٠	٧٤٠,٠٠	٧٤٠,٠٠	جاري	١٤٧,١٨٦,٠٠		١٤٧,١٨٦,٠٠	
٧١	٢٥٠٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	م٢	١٧٥,٥٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٣٣٣,٤٥٠,٠٠		٣٣٣,٤٥٠,٠٠	
٧٦	٥٠	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	م٢	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٤	١٠,٩٤	جاري	٥,٥٧٨,١٣		٥,٥٧٨,١٣	
٧٨	٣٠٠٠	دهان للواجهات الخارجية (دراي ميكس - جرافياتو)	م٢	١٧٥,٥٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	جاري	٢٣٦,٩٢٥,٠٠		٢٣٦,٩٢٥,٠٠	
٧٩	٣٠٠	دهان ببيوية البلاستيك خارجي على سطح اسمنتي ثلاثة أوجه ووجه تـضـيرى مخفف	م٢	٢٩٢,٥٠	٠,٠٠	٤٨,٢٥	٤٨,٢٥	جاري	١٤,١١٣,١٣		١٤,١١٣,١٣	
٨٠	٣٠٠	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين	م٢	٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٣٤٨,٠٧	٣٤٨,٠٧	جاري	٧٣,٩٦٣,٨١		٧٣,٩٦٣,٨١	
٨١	٢٠٠٠	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (للحوائط والأسقف)	م٢	٢٩٢,٥٠	٠,٠٠	١٨٣٢,٠٠	١٨٣٢,٠٠	جاري	٥٣٥,٨٦٠,٠٠		٥٣٥,٨٦٠,٠٠	
٨٢	٩٠٠	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	م٢	٩٣,٥٠	٠,٠٠	٩٧,٧٧	٩٧,٧٧	جاري	٩,١٤١,٥٠		٩,١٤١,٥٠	
٨٦	١٠٠	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى حشو	م٢	٤,٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٤٤	٦٦,٤٤	جاري	٣٢٦,٤٨٦,١٦		٣٢٦,٤٨٦,١٦	
٨٧	٢٠	توريد وتركيب شبك أو باب بلكونة خشب موسكى شيش وزجاج وسلك	م٢	٢,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٨	٣,٨٨	جاري	١١,٢١٣,٢٠		١١,٢١٣,٢٠	
٨٩	١٠	توريد وتركيب ماكينة غلق أتوماتيكي للأبواب	عدد	١,٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٨,٧٧٥,٠٠		٨,٧٧٥,٠٠	
٩١	١٠٠	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥×٥ سم	م ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠	
٩٢	١٠٠	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات	م ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٨٠	٧٦,٨٠	جاري	٦,٥٢٨,٠٠		٦,٥٢٨,٠٠	
		مابعدة									٣,٣٢١,٣٨٤,٠٨	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠



تحريراً في ٧/٣ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٧/٣ / ٢٠٢٤

يعتمد رئيس الادارة المركزية

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (١ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ - ٧-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									٣,٣٢١,٣٨٤,٠٨	
١٠١	١٠٠	توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم PS حسب اللون المطلوب	م٢	٤,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٩٩	٧٢,٩٩	جاري	٢٩٨,٨٩٤,٠٥		٢٩٨,٨٩٤,٠٥	
١٠٤	١٠	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونات المفرغ	م٢	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٤,٢٥٠,٠٠		٤,٢٥٠,٠٠	
١٠٦	٢٥	ترميم واصلاح ابواب معدنية	م٢	٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٢٢,٨١	٢٢,٨١	جاري	١٤,٥٤١,٣٨		١٤,٥٤١,٣٨	
١٠٨	٢٠٠	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك	كجم	٤٤,٢٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٨,٨٤٠,٠٠		٨,٨٤٠,٠٠	
١٠٩	٥	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح (٤٠&٦٠) بجميع الاقطار	طن	٢٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	١٣٦,٠٠٠,٠٠		١٣٦,٠٠٠,٠٠	
١١٠	٥٠	عمل اشارير حديد تسليح بالاعمد لربط الاعمدة بالمباني قطر ١٠مم بطول لا يقل عن ٥٠سم	بالعدد	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٤,٢٥٠,٠٠		٤,٢٥٠,٠٠	
١١١	٢٠٠٠	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات	كجم	٤٤,٢٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٣٩,٧٨٠,٠٠		٣٩,٧٨٠,٠٠	
١١٦	٥٠	دهان اى اعمال معدنية ببويه اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصنفرة والتنعيم	م٢	١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٧,٤٤٠,٠٠		٧,٤٤٠,٠٠	
١١٧	٤٥	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار المطفى صينى والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٥,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٥٢,٦٥٠,٠٠		٥٢,٦٥٠,٠٠	
١١٨	٤٥	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلس والتغذية بالمياه الباردة و الساخنه	عدد	٤,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٤,٠٤٠,٠٠		١٤,٠٤٠,٠٠	
١١٩	١٥	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخار مطفى صينى	عدد	٥,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٥٤,٩٩٠,٠٠		٥٤,٩٩٠,٠٠	
١٢١	١٥	توريد وتركيب موبلة حوض معلقة من الصينى	عدد	٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠	
١٢٤	١٠	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثلته	عدد	١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٧,٠٠٠,٠٠		١٧,٠٠٠,٠٠	
١٢٥	١٠	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلته	عدد	١,٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٥,٧٣٧,٥٠		٥,٧٣٧,٥٠	
١٢٧	٥	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢" حمزة او ما يماثلها	عدد	١٢٧,٥٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٦٣٧,٥٠		٦٣٧,٥٠	
١٢٨	٢٠	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣" حمزة او ما يماثلها	عدد	٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٤,٤٢٠,٠٠		٤,٤٢٠,٠٠	
١٣١	١٠	توريد وتركيب بانيو قدم مقاس ٩٠*٩٠*٩٠م من الاكليريك او الصينى	عدد	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٦,٨٠٠,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	
١٣٢	١٠	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	عدد	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١,٠٢٠,٠٠		١,٠٢٠,٠٠	
		مأبدة									٤,٠٠١,١٧٤,٥٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى سنة ٢٠

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠٢٤



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (١ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ - ٧ - ٢٠٢٤ بموجب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

رقم البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقبة									٤,٠٠١,١٧٤,٥٠	
١٣٣	١٠	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٤,٢٥٠,٠٠		٤,٢٥٠,٠٠	
١٣٤	١٠	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	١١,٤٧٥,٠٠		١١,٤٧٥,٠٠	
١٣٧	١٥	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢"	عدد	٨٠,٨٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٨٠,٨٠		٨٠,٨٠	
١٤٤	٥	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥"	عدد	٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٤٢٥,٠٠		٤٢٥,٠٠	
١٤٦	١٠٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢" سمك ٤ مم	م ط	٢١٠,٦٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	١٠,٣١٩,٤٠		١٠,٣١٩,٤٠	
١٤٧	٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" سمك ٤ مم	م ط	١٧٨,٥٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٨,٩٢٥,٠٠		٨,٩٢٥,٠٠	
١٤٨	٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤" سمك ٥ مم	م ط	٣٧٤,٤٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٨,٧٢٠,٠٠		١٨,٧٢٠,٠٠	
١٥٠	١٠٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦" سمك ٥ مم	م ط	٨٧٧,٥٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	٦٥,٨١٢,٥٠		٦٥,٨١٢,٥٠	
١٥٢	٣٠	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م	عدد	٤,٩١٤,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٤٤,٢٢٦,٠٠		٤٤,٢٢٦,٠٠	
١٥٣	١٠	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	عدد	٢,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٢١,٠٦٠,٠٠		٢١,٠٦٠,٠٠	
١٥٦	١٥	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣,٨٢٥,٠٠		٣,٨٢٥,٠٠	
١٥٩	٢٠٠	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة	م ط	٢٢٢,٢٠	٠,٠٠	٢٣,٧٥	٢٣,٧٥	جاري	٥,٢٧٩,٦٣		٥,٢٧٩,٦٣	
١٦١	١٥٠	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ بوصة	م ط	٣١٨,٨٠	٠,٠٠	٨١,٧٥	٨١,٧٥	جاري	٢٦,٠٦١,٩٠		٢٦,٠٦١,٩٠	
١٦٣	٥٠	توريد وتركيب مزاب جرجورى PVC	عدد	٨٠٧,٥٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٢,٤٢٢,٥٠		٢,٤٢٢,٥٠	
١٦٤	١٥٠	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	م ط	٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٥,٣٥	١٥,٣٥	جاري	٩,٧٨٥,٦٣		٩,٧٨٥,٦٣	
		مأبعدة									٤,٢٣٣,٨٤٢,٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً فى سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً فى سنة ٢٠



مهندس الشركة / محمد محمد لبيب
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠ ٢٤

يوقع فوجد على صحة

تحريراً فى ٧/٣ / ٢٠ ٢٤

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (١ جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

المنطقة الثامنة بقنا

بموجب العقد رقم (١٣٨٦/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣ تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ - ٧-٢٠٢٤

رقم البند	كمية المقايضة	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		ما قبله									٤,٢٣٣,٨٤٢,٨٥	
		اعمال الكهرباء										
١	٣	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية ٥٤ ip	عدد	٦٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٦٣,٧٥٠,٠٠		٦٣,٧٥٠,٠٠	
٢	٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير من النوع الذي يركب داخل الحائط	عدد	٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٠٢,٠٠٠,٠٠		١٠٢,٠٠٠,٠٠	
٢٠	٢٥٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١١٥,٢٠٠,٠٠		١١٥,٢٠٠,٠٠	
٢١	٢٠٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٣٠٦,٠٠٠,٠٠		٣٠٦,٠٠٠,٠٠	
٢٢	٥٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٤٨,٦٠٠,٠٠		٤٨,٦٠٠,٠٠	
٢٤	٣٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	م.ط	١,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٢٢,٣١٢,٥٠		٢٢,٣١٢,٥٠	
٢٥	٣٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٤,٤٦٢,٥٠		٤,٤٦٢,٥٠	
٢٦	٥٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	١,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٦,١٢٠,٠٠		٦,١٢٠,٠٠	
٢٧	٥٠	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	عدد	١,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٧,٦٥٠,٠٠		٧,٦٥٠,٠٠	
٧٦	٥٠	توريد وتركيب مواسير ٣ PVC	م.ط	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٩,٩٠٠,٠٠		٩,٩٠٠,٠٠	
		الاجمالي									٤,٩١٩,٨٣٧,٨٥	
		اجمالي قيمة المستخلص الحالي									٤,٩١٩,٨٣٧,٨٥	
		ما سبق صرفه									٠,٠٠	
		الباقي									٤,٩١٩,٨٣٧,٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
.....

تحريراً في سنة ٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

المحاسب /

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠



مهندس الشركة / محمد عبد المنعم النور
مهندس الهيئة / ..
مدير المشروع / ..
مدير عام الصيانة / ..
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٧/٣

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٧/٣