

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للمقاييس		كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات							
		قرش / جنية								قرش / جنية											
للأعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر 2023																					
اعمال الحفر																					
7	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الملح الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٨,٦٠	٣٨٩٥٧,٦٨	3م	.	٣٨٩٥٧,٦٨	٣٨٩٥٧,٦٨	جاري (1)	٤٢٣٠٨٠٤,٠٤٨	.	٤٢٣٠٨٠٤,٠٤٨	٤٢٣٠٨٠٤,٠٤٨	براعي تطبيق شروط التعاقد								
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
16	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف في تربه صخره صلبه (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم ٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافه لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الرلط او السن المتدرج مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%)ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبه الرطوبه المطلوبه والملح الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه القصوى) مع اتباع كافه الشروط والمواصفات المعنة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمه المتفجرات - علاوة 1جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم	٦٩,٥٠	٣٨١٣٧,٠٠	3م	.	٣٨١٣٧,٠٠	٣٨١٣٧,٠٠						جاري (1)	٢٢٨٣٨٥٠,٠٠٠	.	٢٢٨٣٨٥٠,٠٠٠	٢٢٨٣٨٥٠,٠٠٠	مدير المشروع متواجد			
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (400-500) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
للأعمال المنفذة ابتداء من 22 مارس 2024																					
اعمال الحفر																					
7	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الملح الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٠	٧٠٠٠٠	3م	.	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	جاري (1)	٦٣٥٦٢٨٠,٠٠٠	.	٦٣٥٦٢٨٠,٠٠٠	٦٣٥٦٢٨٠,٠٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي- الشهري) متواجدة								
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (400-500) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2																					
الاجمالي																					
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص																					
اجمالي قيمة الاستقطاعات																					
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																					
ما سبق صرفه																					
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)																					



يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بأسبوط
مهندس/ اسلام محمد فوزي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
م. محمد شحات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م. مناجية الدين

عن الاستشاري (مستشار)
مدير المشروع
م. محمد هادي
م. محمد هادي

عن استشاري المشاة (مكتب دولي)
مدير المشروع
م. محمد هادي
م. محمد هادي

عن استشاري المشاة (مكتب دولي)
مدير المشروع
م. محمد هادي
م. محمد هادي

عن استشاري المشاة (مكتب دولي)
مدير المشروع
م. محمد هادي
م. محمد هادي