

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٤) من ٠١-أغسطس-٢٠٢٤ حتى ٣١-أغسطس-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٥٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البراىخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٠,٠٠	جارى	٧٦٠,١٩٢,٤٠		٧٦٠,١٩٢,٤٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورودم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخورزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٤٢٠٨٥,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٤٤٣٨٥,٠٠	جارى	٢٨٤,٥١٢,٢٨٨,٥٠		٢٨٤,٥١٢,٢٨٨,٥٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى	١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠		١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٧,٦٠٠,٠٦٥,٤٠	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥٣٥٠,٠٠	جارى	٣,٧٨٦,٣٩٩,٦٤	١,٢٦٢,١٣٣,٢١	٥,٠٤٨,٥٣٢,٨٥	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٢٠٥٥,٠٠	١٥٨٠,٠٠	٣٦٣٥,٠٠	جارى	١٤,٤٩٨,٠١٥,٧٥		١٤,٤٩٨,٠١٥,٧٥	
٤٨-أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٥٤٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	٥٤,٠٨٨,٤٠	٣,٨٤٠,٢٧٦,٤٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط وروص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٣٤١٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٤١٦٥,٠٠	جارى	٥٨٧,٧٥٢,٤٥٢,٨٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٥٨٧,٥١٥,٤٢٢,٨٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٥٥,٠٠٠	٥,٠٠	٤٦٠,٠٠٠	جارى	٥٦,٠٦٠,٥٢٦,٦٠	٠,٠٠	٥٦,٠٦٠,٥٢٦,٦٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	جارى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م /جهاد محمد

م / محمد محسن

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

ينفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من

يعتمد ...


مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

المقاول

مدير المكتب الفنى



م / محمد رضا عتيق

م / حمادى أبو شادى

م / لويس سوسة

م / شريف الوقاد

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابغ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٤) من ٠١-أغسطس-٢٠٢٤ حتى ٣١-أغسطس-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	جارى	١٠,٠٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٧٨,٠٠٠	٢٤,٠٠	٧٢,٦٧٥,٠٠	جارى	١٠٢,٠٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	٧٨,٠٠٠	٢٤,٠٠	٢١٣,١٨٠,٠٠	جارى	١٠٢,٠٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٣٨,٠٠٠	٨,٠٠	١٧٤,٨٠٠,٠٠	جارى	٤٦,٠٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢٠٥,٠٠	٥,٠٠	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	جارى	١٥٢١٠,٠٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابغ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	جارى	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	جارى	٢٢٩,٠٠		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٧٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	١٦,٥٩٧,٣١٦,٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧,٧١	١٨٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠	٦,٠٩٣,٥٣٥,٥٠	جارى	٥٠,٠٠٠	٢,٤٣٧,٤١٤,٢٠	٣,٦٥٦,١٢١,٣٠	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	١٥,٠٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٤,٠٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	١٥,٠٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٤,٠٠٠	٢٦,٩٢٨,٠٠٠,٠٠	٣,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٥,٠٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	جارى	٣٥,٠٠٠	٢٧,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال(جارى ١٤)						١,٤١٨,٦١٠,٧٠١,٢٧				١,٢٧٦,٩٥٧,٧١٦,١٦	
	اجمالى قيمة المستخلص ...						١,٤١٨,٦١٠,٧٠١,٢٧				١,٢٧٦,٩٥٧,٧١٦,١٦	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق						١,٢٩٣,٣١٨,٧٤٠,٢٢				١,٢٠٤,٣٣٧,٦٤٤,٩٣	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٤)						١٢٥,٢٩١,٩٦١,٠٥				٧٢,٦٢٠,٠٧١,٢٤	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سقى صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
يعتمد ... مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / محمود سامى م / محمود مجدى م / محمد محسن

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى

م / محمد رضا عتيق
SAMCO
مدير المشروع
التطوير الكهربائى
م / صلاح صبور
٢٠٢٤