



المقاول

عن مشروع تنفيذ عدد (1) بربيع خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العاين - مطروح)

عند محطة (549+040) بالفر المباشر
تنفيذ/ شركة شتا للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (1) جاري
المعد رقم : (87 / 2024 / 2025)

الاستشاري

عن استشاري سبيسترا

المعد رقم : (87 / 2024 / 2025)

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدنا)

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمترا	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت خلال الفترة	إجمالي العمل التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع/ حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
2-2	بالفر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الإسكانات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم / 3م اسمنت بورتلاندى عادى واستخدم اليافات خامة (CORROSION INHIBITOR) واثباته السليكا فورم مع السمك الميكانيكي جيما وشبونة السطح العلوى الارزومة للحصول على رنية لا تقل عن 450 كجم /سم 2 (على ان يحقق الرول والركم والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية واكود الممرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABITV) لا تقل عن 120 سنة للمعمر واستخدام شحلات معنبة خاصة للمعمر على اقصى جسامه سطح الفنة لا تشمل حديد التسليح واقفة وتشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠	٣٣٢٥	3م	٠٠	٦٤	٦٤	٦٤	٢١٢٨٠٠	٠٠	٢١٢٨٠٠	- مكتب جهاز الاشراف غير متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المشيرون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - التكالير الثوريه والاسبرعيه متواجده - تم عمل التجارب المعليه - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنلج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حر لشت ساريه حتى 17/11/2024 - وثيقة تأمين تغطى مغزلين ساريه حتى 18/11/2024 - مبلرء ملاكي غير متواجده
3-2	بالفر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حافظ ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/3م واجهات لا يقل عن 350 كجم/اسم والاسمر لا يشمل حديد التسليح	١٠٠	٣٦٠٠	3م	٠٠	٦٨	٦٨	٦٨	٢٤٤٨٠٠	٠٠	٢٤٤٨٠٠	
5-2	بالفر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاكمل المقاومة الميزرة للمكب القياسي للخرسانة عن 450 كجم / سم 2 بند 28 يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم / 3م اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح افس (FAIR) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واثباته السليكا واستخدم (FACE) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABITV) لا تقل عن 120 سنة للمعمر والاسمر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	٣٦٧٣	3م	٠٠	٤٤	٤٤	٤٤	١٦٦٦١٢	٠٠	١٦٦٦١٢	
6-2	بالطن توريد وتركيب وتشكل حديد تسليح بالقطار المطاوعة والواجهات المطلوب وسلك الرباط والكراي والروصلات والاكسسوارات وبراك عمل الغطاء الخرساني وقضبان الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات وتعليمات الجهة المختصة لتحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	٥٠	٤٤٠٠٠	طن	٠٠	٧٢	٧٢	٧٢	٩٦٨٠٠٠	٠٠	٩٦٨٠٠٠	
1-3	بالفر السطح توريد وعمل عزل الرطوبة لاسطح الخرسانية الملاسة للترية عبارة عن ثلاثة اوجه من البتوبين البارد وذلك لاسطح الخرسانية الملاسة للترية على ان يتم عمل العزل لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المختصة للوزل.	٥٠٠	٧٤	2م	٠٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٢٨٨٦٠	٠٠	٢٨٨٦٠	
4-3	بالفر الطول توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين البلاطات وجوانب الاربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء الاربخ والبنك يشمل الزواكر اللازمية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتفصيل المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصيانة	٢٥٠	٢٢٠	ط.م	٠٠	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٢٣١٠٠	٠٠	٢٣١٠٠	
إجمالي الأعمال												
إجمالي ما سبق صرفته												
الإجمالي												
عن الشركة المنفذة	مدير مشروع مقاول / م / طه حسين عبد المحسن	عن استشاري سبيسترا	م / محمود أبو السعود	مدير المشروع	م / محمد حاتم	م / محمد حسني فياض	مليون واستمالة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة واثان وسبعون جنينها مصريا فقط لا غير	مليون واستمالة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة واثان وسبعون جنينها مصريا فقط لا غير	١٦٣٩١٧٢	٠٠	١٦٣٩١٧٢	يقتطعه رئيس الادارة المركزية " منطقة قرب الدنا" " الاسكندرية - مرسى مطروح" عبيد.مهندس / هاني محمد محمود طه التوقيع/ 2024 سنة

ب.ن.ص: ٥٩٢ - ٦٢٦ - ٥٥٩
ب.ن.ص: ١٢٠ - ٣٥٠ - ٤١٠
١١١.٥٠٠.٢٣٧

ب.ن.ص: ١١١.٥٠٠.٢٣٧