

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص مشروع تنفيذ استكمال التوسعة للطريق الصحراوي الغربي أسوان / ادفو في المسافة من
الكم 50 الكم 65 بطول 15 كم .

تنفيذ :- شركة ورثة الغرماوي

العقد رقم :- (2023-2022-1360) بتاريخ 2023/2/7

و بالاحالة إلى الطلب المقدم من الشركة بخصوص محضر التفاوض الذي يوصي بتطبيق اسعار القائمة
الموحدة يوليو 2022 للكميات التي تم تنفيذها بعد 2022/7/15 ، و بناءا عليه نرفق لسيادتكم قيمة التعويض
طبقا لأسعار قائمة يوليو 2022 ، فالرجاء من سيادتكم التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2024/08/

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عبد يحيى كرومر
٤٩٨٦٥

حساب قهبة الأعمال المنفذة طبقا لما نص عليه محضر التفاوض : الأسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة يناير 2022 وبراعي تطبيق أسعار القائمة الموحدة يوليو 2022 للكميات التي تم تنفيذها بعد 2022-7-15

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة جنوب الوادي - أسوان

إلى	من	الأعمال المنفذة	تاريخ العقد	تاريخ استلام الموقع	العقد رقم	إستكمال أعمال التوسعة لعملية للطريق الصحراوي الغربي أسوان / إدفو في المسافة من الكم 50 حتي الكم 65 بطول 15 شركة ورنه الفرماوي (باسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات)	
Tuesday, February 28, 2023	Wednesday, February 8, 2023		Tuesday, February 7, 2023	Wednesday, February 8, 2023	2023-2022-1360		
المنتج	الكمية المنفذة	سعر البند	الأجمالي	الكمية المنفذة	سعر البند	الوحدة	البند
19,017.00	399,357.00	12,678.00	31.50	380,340.00	12,678.00	30.00	3م
10,186.20	553,450.20	3,395.40	163.00	543,264.00	3,395.40	160.00	3م
6,968.00	132,928.00	536.00	248.00	125,960.00	536.00	235.00	3م
59,782.50	657,607.50	23,913.00	27.50	597,825.00	23,913.00	25.00	2م
358,695.00	3,491,298.00	23,913.00	146.00	3,132,603.00	23,913.00	131.00	2م
25,719.30	278,373.60	30,258.00	9.20	252,654.30	30,258.00	8.35	2م
453,870.00	4,236,120.00	30,258.00	140.00	3,782,250.00	30,258.00	125.00	2م
8,654.00	285,582.00	17,308.00	16.50	276,928.00	17,308.00	16.00	2م
6,960.00	274,224.00	13,920.00	19.70	267,264.00	13,920.00	19.20	2م
949,852.00	10,308,940.30			9,359,088.30			الإجمالي
9,498.52							قيمة الخصم طبقا للتعاقد 1%
940,353.48							الأجمالي بعد الخصم تسعمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها



مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
محمد يحيى كروم

