

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري																							
عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١,١٣٠ بطول ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد																							
تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦												فروق أسعار عن "مستخلص (١٠)" من ١-مايو-٢٠٢٤ حتى ٣١-مايو-٢٠٢٤											
تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦																							
رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفئى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت		
		من	الى						اسمنت	حديد	بتومين	سولار		العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين		
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	١٨٢٠,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٣٥٠	١,٢٠٧,٤٥٦,١٤
١-٤٨	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧١٩	٤١,٢٧٨,٣٣
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧١٩	٦١,٢٣٦,٤٨
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورس حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو-٢٤	٣١	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٨٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٨,١٦٩,٢٥٠,٠٣
إجمالي المستخلص																							
٩,٤٧٩,٢٢٠,٩٨																							

عن الشركة المنفذة		عن الهيئة العامة للطرق والكباري	
مدير المكتب الفني	م/ محمد رضا	م/ محمود ساي	م/ محمود مجدي
مدير المشروعات	م/ صالح صبرى		م/ محمد محسن
		مدير أعمال المشروع	مدير عام المشروعات
	م/ لويس سوسة	م/ أسماء على	م/ جهاد محمد سعد
</			

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري																								
عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ١٢٤+٢٤٠٠ بطول ١٢٤,٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد																								
تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦											فروق أسعار عن "مستخلص (١١)" من ١-يونيو-٢٠٢٤ حتى ٣٠-يونيو-٢٠٢٤													
تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦																								
رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض فى الاسعار	القيمة المستحقه	
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		أ	ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز			١ت
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٧١٧٢	١,٤٥٧,٧٧	
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٨٥٥,٠٠٠	٨٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١١٩٢٩	٦٥٣,٧٧٧,٦٦	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٠٧٣,١٤	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٣٨٢,٧١	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٦٦١٠	٣,٥٥٠,٢٩	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٧٠,١٣٣,٤٠	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٠٨٠	٢٢٧,٩٨٢,٤٠	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٧١٧٦	١١٦,٤٦٠,٢٦	
٤٨-أ	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٩٨,٠٠٦,٦٠	
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٤٤٩٦	٢٧,٩١٥,٤٥	
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورس حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٦,٢٨٤,٠٣٨,٤٨	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٢٢٧٨	٣٧٩,٤٩٠,٨١	
٥٥	'بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببثومين وجهان على البارد	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو-٢٤	٣٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٦٤,٠١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%٢,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٢٣٣٨١	٥,٥٣٧,٤٠	
إجمالي المستخلص																								
٧,٨٧١,٧٣٣,٢٢																								

عن الشركة المنفذة				عن الاستشاري (سيسترا)				عن الهيئة العامة للطرق والكباري			
مدير المكتب الفني		مدير المشروعات		م/ حمدى أبو شادى		م/ محمود سامى		م/ محمود مجدي		م/ محمد محسن	
م/ محمد رضا		م/ صالح صبرى		م/ لويس سوسة		مدير أعمال المشروع م/ أسماء على		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى	
م/ نصر محمد نصر طبيخ											

