

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقازيق بمحافظة الشرقية
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٣١

مستخلص رقم { ٧ } جارى

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه		
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعارضات	-	١٢	م.ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	١٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	-	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	٥٢٠	جارى	٥٢٠	-	-	-	-	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .	
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	-	٩٠	م	٣٦٨	٣٦٨	جارى	٣٦٨	-	-	-	-	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	-	١٩٠	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	٢٠٠٠	-	-	-	-	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .	
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	-	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	٢	جارى	٢	-	-	١٥٣٠٠٠	-	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .	
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	-	٥١٣٠	م.ط	١٠٦٧	١٠٦٧	جارى	١٠٦٧	-	-	-	-	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء	
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	٢١٤٨	جارى	٢١٤٨	-	-	-	-	١١٣٤١٤٤٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات	
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	-	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	١٠٥٠	جارى	١٠٥٠	-	-	-	-	٧٢٢٤٠٠٠	الإرشادية والتحذيرية .	
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	-	٦٢٠٠٠	طن	١٤٠	١٤٠	جارى	١٤٠	-	-	-	-	٨٦٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود	
١٢	أعمال تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	-	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	١	جارى	١	-	-	-	-	٢٠٦٠٠٠	المدرجة بالمستخلص .	
١٣	أعمال حفر أستكشافى بعمالة يدوية	-	١٠٠	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	٢٠٠٠	-	-	-	-	٨٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .	
١٤	حفر فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	-	٨٠	م	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	١٠٠٠	-	-	-	-	٩٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .	
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	م	٩٠٠	٩٠٠	جارى	٩٠٠	-	-	-	-	١٥٧٥٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)	
١٦	أعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة	-	١٠٥	م	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	٨٠٠٠	-	-	-	-	١٤١٤٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .	
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	-	٢٠٢٠	م	٧٠	٧٠	جارى	٧٠	-	-	-	-	٣٣١٢٠٠٠	١١- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .	
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	-	٢٧٦٠	م	١٢٠٠	١٢٠٠	جارى	١٢٠٠	-	-	-	-	٩٠٥٧٤٠	مهندس العملية	
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	-	٣٥٨٠	م	١٨٠	١٨٠	جارى	١٨٠	-	-	-	-	٢٨٧٠٤٠	التوقيع	
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع أعلى ٦ م	-	٣٦٨٠	م	٧٨	٧٨	جارى	٧٨	-	-	-	-	١٥٣٢٧٠٠	الاسم	
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	-	٣٩٣٠	م	٣٩٠	٣٩٠	جارى	٣٩٠	-	-	-	-	٥٦٧٠٠٠	٣ المحور	
٢٥	خرسانة مسلحة للهوامات ارتفاع حتى ٦ متر	-	٣٧٨٠	م	١٥٠	١٥٠	جارى	١٥٠	-	-	-	-	٢٨٣٥٠٠٠	٤	
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	-	٣٧٨٠	م	٥٣٠	٥٣٠	جارى	٥٣٠	-	-	-	-	٨٤٨٧٠٠٠	٥	
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	-	٤٩٢٠٠	طن	١٧٠	١٧٠	جارى	١٧٠	-	-	-	-	٣٦٢٥٠٠	٦	
٣٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايت	-	٣٦٢٥٠	عدد	١٠	١٠	جارى	١٠	-	-	-	-	٨٦٠٠٠٠	٧	
٣٣	توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايت	-	١٠٧٥٠٠	عدد	٨	٨	جارى	٨	-	-	-	-	٦٦٠٠٠	٨	
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	-	٦٠	م	١١٠٠	١١٠٠	جارى	١١٠٠	-	-	-	-	٥٤٦٤٨٠٠	٩	
٣٧	مصنعية أعمال تطهير و تركيب المجرى	-	١١٥	م	٤٧٥٢٠	٤٧٥٢٠	جارى	٤٧٥٢٠	-	-	-	-	١٣٧٠٧٧٤٥٠	١٠	
	تشوينات														١١
١	حديد تسليح	-	٤٩٢٠٠	طن	٢٢٠	٢٢٠	جارى	٢٢٠	-	-	-	-	٦٤٩٤٤٠٠		١٢
	إجمالي التشوينات												٦٤٩٤٤٠٠		١٣
	الإجمالي												١٤٣٥٧١٨٥٠		١٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٢٧٢٦١٢٠,٠٠ جنيه سيق صرفها للمقاول

سنة المحاسب

تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٨٤٥٧٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

أستشارى المشروع الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سنة

رؤس فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

رئيس الإدارة المركزية

مهندسين

سلوى سامى صالح

منطقة شرق الدلتا

٢٠٢٤/٨/٢٨ ١٥:١٠