

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية)
(القطع الثاني) في المسافة من الكم ٤,٣٠٠ إلي الكم ٤,٦٠٠ بطول ٢,٣٠٠ كم

شركة / احمد على عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤٠

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٧/٧

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جاري أو نهائى	جدلة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال خلال هذه المدة	مقدار السلفى اجراؤه	الوحدة	اللغة		نوع العمل	رقم ليد
			جنبه	جنبه						جنبه	جنبه		
الملاصقات الإزديادية والتحفيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجده	٤٨٣٦٠٠		٤٨٣٦٠٠٠			٦٢٠٠٠	٧٠٠٠	٥٥٠٠٠	٢م	٧,٨	جنبه	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخففات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمعالب العموية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي اكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١
مدير المشروع - فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده	١٧٥٣٥٦٩٨,٥		١٧٥٣٥٦٩٨,٥		١	٣٤٠٤٩٩	٨٤٩٩	٣٣٢٠٠٠	٣م	٥١,٥	جنبه	المتنر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التدمية بسبك لاييزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل البصر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٠ ٪) ورشها بالياح الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبية المطلوبة والتمك الجيد على طبقات باليراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتتلاته لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥ كم	٢
وثائق التأمين متواجدة	١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠			٣٣٠٠٠٠	.	٣٣٠٠٠٠	٣م	٦	جنبه	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلنوزر في التحجير.	٣
التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد	.		.			.	.	.	٣م	٧٣	جنبه	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الي ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٤
	.		.		.	.	.	.	٣م	٨٥	جنبه	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الي ٣٠٠) كجم / سم ^٢	
	.		.		.	.	.	.	٣م	٩٩	جنبه	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الي ٤٠٠) كجم / سم ^٢	
	١٩٩٩٩٢٩٨,٥		١٩٩٩٩٢٩٨,٥								الإجمالي		
	٩٩٩٩٦,٤٩٢٥		٩٩٩٩٦,٤٩٢٥								خصم ١٠,٥ ٪ طبقاً لمقاوضة العقد		
	١٩٨٩٩٣٠٢,٠١		١٩٨٩٩٣٠٢,٠١								الإجمالي بعد الخصم		

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد

١٢٤

مهنا س

عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الميينة بظهرة وقرها

三

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

مدير عام المشروعات

م / اروماني ارميا

الحصة المالكية

مكتبة المشهور / ٤٠

١٥٠ المصنف

المحضر / محمد عبد العال

三

الشركة المنفذة

تعداد فی : / ۲۰۲۳ /

الاستقطاعات	
الصفافى	

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

