

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية: مشروع أستكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثالث) في المسافة من الكم ٤,٦٠٠ إلى الكم ٧,١٠٠ بطول ٢,٥٠٠ كم



شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

المقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤١

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٧/٩

رقم بند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جرى أو نهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	الفترة						جنيه	جنيه			
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل المومية تهيئتها لأعمال الرفع المساحي اكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧,٨	٢م	٤٠٠٠	٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠			٣٩٠٠٠٠٠			٣٩٠٠٠٠٠	العلامات الإرشادية والتجديرة متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	المنظر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التصوية بسلك لأزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥ كم	٥١,٥	٣م	٣٢٨٠٠٠	٢٤٩٩	٣٣٠٤٩٩			١٧٠٢٠٦٩٨,٥			١٧٠٢٠٦٩٨,٥	منظر المشروع متواجد / لوقوف العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلنوزر في التحجير.	٦	٣م	٣٢٨٠٠٠	٢٠٠٠	٣٣٠٠٠٠			١٩٨٠٠٠٠			١٩٨٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠ الي ٢٠٠) كجم / سم ^٢ بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠ الي ٣٠٠) كجم / سم ^٢ بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠ الي ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٣ ٨٥ ٩٩	٣م ٣م ٣م	٠ ٠ ٠	٠ ٠ ٠	٠ ٠ ٠			٠ ٠ ٠			٠ ٠ ٠	التقارير الشهرية - البرنامج الزمني متواجد
الإجمالي										١٩٣٩٠٦٩٨,٥		١٩٣٩٠٦٩٨,٥	
خصم ٥٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد										٩٦٩٥٣,٤٩٢٥		٩٦٩٥٣,٤٩٢٥	
الإجمالي بعد الخصم										١٩٢٩٣٧٤٥,٠١		١٩٢٩٣٧٤٥,٠١	

قرض جنيه

سبق صرفها الي المقاول


المحاسب:

على الحساب

يقدم ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقراها

تحريرا في

يقفع الي المقاول مبلغ

الجهة المالكة

مهندس المشروع/

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

تحريرا في

مهندس المشروع/

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

الشركة المنفذة

م/ محمد نجاتي

م/ محمد نجاتي

م/ محمد نجاتي

م/ محمد نجاتي

م/ محمد نجاتي

١٩٢٩٣٧٤٥.٠١	جملة الاعمال
١٨٧٩٦٧٤٤	السابق صرفه
٤٩٧٠٠١.٠١	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٤٨٥٠.١	تأمين
١٢٣٢٨	دمغات
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي

يراعى خصم ما يستحق بحضرة تقييم العملية

