

مستخلص رقم (٧) ختامي عن عملية : مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الأول) في المسافة من الكم ٠,٠٠٠ إلى الكم ٤,٣٠٠ بطول ٤,٣٠٠ كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤

رقم بند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جرى أو نهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنبه						جنبه		جنبه	
١	بالمتر المستطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي اكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧,٨	م ^٢	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠		٩٣٦٠٠٠٠		٩٣٦٠٠٠٠	العلامات الإرشادية والتخزينية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التصوية بسلك لأزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسويب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافيفورنيا لاقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥ كم	٥١,٥	م ^٣	٢٩٥٠٠٠	٥٤٠٠	٣٠٠٤٠٠		١٥٤٧٠٦٠٠		١٥٤٧٠٦٠٠	متنوع المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر وتشوين في حالة استخدام بالوزر في التججير.	٦	م ^٣	٢٧٥٠٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠	مناطق التآكلين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (١٠٠) الي (٢٠٠) كجم / سم ^٢	٧٣	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٢٠٠) الي (٣٠٠) كجم / سم ^٢	٨٥	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية اجهاد (٣٠٠) الي (٤٠٠) كجم / سم ^٢	٩٩	م ^٣	١٨٠٠٠	١٥٦٨	١٩٥٦٨		١٩٣٧٢٣٢		١٩٣٧٢٣٢	
الإجمالي								١٩٩٩٣٨٣٢		١٨٠٥٦٦٠٠	
								٩٩٩٦٩,١٦		٩٩٩٦٩,١٦	
								١٩٨٩٣٨٦٢,٨٤		١٩٨٩٣٨٦٢,٨٤	
خصم ٥,٥٠ % طبقا لمقابلة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											

قوس جنبه

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد عليه

مهندس

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة الفات غير واردة بسلك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروع وعالت

م/ محمد عبد العالفي

الجهة الماكة

مهندس المشروع

م/ محمد عبد العالفي

تحريرا في

الشركة المنفذة

م/ أحمد مجاهد

م/ أحمد مجاهد



