



فروق أسعار المستخلصات

بمشروع : إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبي بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار (البنود المستحدثة) عن مستخلص جارى (١٢)

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر ديسمبر ٢٠٢١	٧٠٩٢٨,٣٨ جنيه	
عن شهر يناير ٢٠٢٢	١٤١٨٥٨,١٢ جنيه	
الأجمالى	٢١٢٧٨٦,٥٠ جنيه	

مائتان و أثنى عشر ألف و سبعمائة و ستة و ثمانون جنيه و خمسون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ (البنود المستحدثة)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
٣٢٣,٧	٣١١,٣	السولار
٤٣٦,٣	٢٧٤	البيتومين
١٦٤,٥	١٤٨,٢	الاسمنت
٣٤٠,٩	٢٨٧,٦	حديد التسليح

رقم المستخلص	جاري ١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠١/٣١
فترة المستخلص	من ٢٠٢١/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٢/١/٣١

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		معاملات العناصر	الأرقام القياسية عند التعادل	نسب التغير	العمليات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر ديسمبر طبقا لطايف المحض					
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المتعمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسيوية بسلمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعمدة و البند بجميع مشكلاته طبقا لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م٣	١٥٧٠٠٠	٥٢٣٣٣	سول	٣١١,٣٠	٠,٠٣٩	٠,٠٠٧٨	٣٩١٨٦,٩٥
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م٣	١٥٧٠٠٠	٥٢٣٣٣	سول	٣١١,٣٠	٠,٠٣٩	٠,٠٠٧٨	٣١٧٤١,٤٣
	أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جارى (١٢) عن شهر ديسمبر ٢٠٢١					سبعون ألف وتسعمائة وثمان وعشرون جنيها و ثمان و ثلاثون قرشا فقط لا غير				٧٠٩٣٨,٣٨

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنی فیاض

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م/ شریف سلیمان

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید . مهندس /

١١ هاني محمد محمود طه ١٢

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ (البنود المستحدثة)

عن شهر يناير ٢٠٢٢

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد ٢٠٢٢
السولار	٣٢٣,٧
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦
	٣٤٠,٩

رقم المستخلص	جاري ١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠١/٣١
فترة المستخلص	من ٢٠٢١/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٢/١/٣١

رقم بند	بيان الأعمال	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر يناير طبقا لطلبات الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م	١٥٧٠٠٠	١٠٤٦٦٧	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	٠,٠٣٩	٠,٠٠٧٨	٧٨٣٧٤,٦٥
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م	١٥٧٠٠٠	١٠٤٦٦٧	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٣,٧٠	٠,٠٣٩	٠,٠٠٧٨	٦٣٤٨٣,٤٧

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٢) عن شهر يناير ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

مهندس /

هاني محمد محمود طه