

بمشروع : إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبي بطول ٢١ كم ( القطاع الأول)

عقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢ )

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار ( البنود المستحدثة ) عن مستخلص جارى ( ١٤ )

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر مارس ٢٠٢٢	١٣٧٥٢١,٩٢ جنيه	
عن شهر أبريل ٢٠٢٢	٧١٦٩٣,٣٤ جنيه	
الأجمالى	٢٠٩٢١٥,٢٦ جنيه	

مائتان و تسعة ألف و مائتان و خمسة عشر جنيها و ستة و عشرون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع ( الهيئة )

م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة  
مدير المشروع ( شركة الراغب للمقاولات العامة )

م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم ( ١٤ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٥ ( البنود المستحدثة )

عن شهر مارس ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٤/١٥
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٤/١٥

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد الارقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢
السولار	٣١١,٣ / ٣٢٧,٨
البيتومين	٢٧٤ / ٤٨٧,١
الاسمنت	١٤٨,٢ / ٢٣٢,٣
حديد التسليح	٢٨٧,٦ / ٣٨٦,٤

رقم بند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية الكلية بالمستخلص	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
	الكمية	القيمة									
٢٠	٩٦	٣م	٥٠٠٠٠	٣٣٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٨٠	٠,٠٥٣	٠,٠١٠٦٠	٣٤٠٨٩,٦٠
-	٧٧,٧٦	٣م	٥٠٠٠٠	٣٣٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٢٧,٨٠	٠,٠٥٣	٠,٠١٠٦٠	٢٧٦١٢,٥٨
٢٩	٢٨٣٥	٣م	٢١٩	١٤٦	سولار	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣	٠,٠٠٥٣٠	٢١٩٣,٧٢
٤١	١٥٧٥	٣م	١١٤,٤٣٣٣	٧٦	اسمنت	٠,٢٣٣	١٤٨,٢	٢٣٢,٣	٠,٥٦٧	٠,١٣٢١٠	٥٤٦٧٧,٥١
	١٥٧٥	٣م	١١٤,٤٣٣٣	٧٦	اسمنت	٠,٢٧٠	١٤٨,٢	٢٣٢,٣	٠,٥٦٧	٠,١٥٣٠٠	١٨٣١٤,١٠
	مئة و سبع و ثلاثون ألف و خمسمائة و واحد و عشرون جنيها و اثنان و تسعون قرشا فقط لا غير										
	إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جارى (١٤) عن شهر مارس ٢٠٢٢										

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاستكبرية - مطروح  
مهندس /  
عميد /  
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات  
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )  
م / ابراهيم الخناوي

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة  
مدير المشروع ( شركة الراغب للمقاولات العامة )  
م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)  
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢) (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)  
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم ( ١٤ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٥ ( البنود المستحدثة )

عن شهر ابريل ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٤/١٥
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٢/٤/١٥

تاريخ التعاقد		٢٠٢٠/١٢/٢٩	
عناصر التكلفة القابلة للتعديل		الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر ابريل ٢٠٢٢
السولار		٣١١,٣	٣٣٢
البيتومين		٢٧٤	٤٩٠,٥
الاسمنت		١٤٨,٢	٢٢٢
حديد التسليح		٢٨٧,٦	٤٤٧,٤

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر ابريل طبقاً لطبقات القمص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اثريه صالحة للردم من المحاجر المعتمده مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسلمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف (نسبة تحنل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهرسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمده و البند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعه مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوه ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م٣	٥٠٠٠	١٦٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,٠٦٦	٣٣٢,٠٠	٠,٠١٣٢	٢٠٩٠٨,٨٠
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م٣	٥٠٠٠	١٦٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,٠٦٦	٣٣٢,٠٠	٠,٠١٣٢	١٦٩٣٦,١٣
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والبلاطة الانتقالية والحوافظ الخرسانية الساندة بحيث لاتقل رتبة الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/م٣ ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي والسعر لايشمل توريد وتركيب صلب التسليح مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامد على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة و معالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥	م٣	٢١٩	٧٣	سولار	٠,١٠	٣١١,٣	٠,٠٦٦	٣٣٢,٠٠	٠,٠٠٦٦	١٣٦٥,٩٠
٤١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣	١٥٧٥	م٣	١١٤,٤٣٣٣	٣٨,٤٣٣٣	اسمنت	٠,٢٧٠	١٤٨,٢	٠,٤٩٧	٢٢٢,٠٠	٠,١٣٤١	٨١١٧,٤٠
	إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٤) عن شهر أبريل ٢٠٢٢											٧١٦٩٣,٣٤
	واحد و سبعون ألف و ستمائة و ثلاث و تسعون جنيهاً وأربع و ثلاثون قرشاً فقط لا غير											

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة  
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)  
م/ شريف سليمان

مدير المشروع (الهيئة)  
م/ الراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات  
مهندس/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس /  
هاني محمد محمود طه