

فروق أسعار المستخلصات

بمشروع : إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبى بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار (البنود المستحدثة) عن مستخلص جارى (١٥)

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر أبريل ٢٠٢٢	٥٩٦٣,٤٤ جنيه	
عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣٤٤٠,٤٥ جنيه	
عن شهر يونيو ٢٠٢٢	٤١٢٨,٥٤ جنيه	
عن شهر يوليو ٢٠٢٢	١٤٥٤٣,٧١ جنيه	
الأجمالى	٢٨٠٧٦,١٤ جنيه	

ثمان وعشرون ألف وستة وسبعون جنيها وأربعة عشر قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ (البنود المستحدثة)

عن شهر ابريل ٢٠٢٢

تاريخ التعاقد		٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل		الارقام القياسية عند التعاقد
السولار		٣١١,٣
البيتومين		٢٧٤
الاسمنت		١٤٨,٢
حديد التسليح		٢٨٧,٦
		٤٤٧,٤

رقم المستخلص	جاري ١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٧/١٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٤/١٦ حتى ٢٠٢٢/٧/١٧

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة	الوحدة	مقدار الأعمال المرفجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر ابريل طبقاً لطايلت الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التصوية بسلامك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعمده و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعه مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م	٩٠٠٠	٢٦٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	٣٢٩٤,٧٢
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م	٩٠٠٠	٢٦٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	٢٦٦٨,٧٢
أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٥) عن شهر أبريل ٢٠٢٢												
خمسة آلاف و تسعمائة و ثلاث و ستون خنيها و أربع و أربعون قرشاً فقط لا غير												
٥٩٦٣,٤٤												

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

م / شريف سليمان

م / ابراهيم الحناوي

مهندس / محمد حسني فياض

مهندس - مرسى مطروح
عبد هاني محمد محمود طه

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ (البنود المستحدثة)

عن شهر مايو ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/١٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٤/١٦ حتى ٢٠٢٢/٧/١٧

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦
	٤١٣

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الكمية الكلية	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	العمليات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
		الكمية خلال شهر	بالمستخلص					نسب التغير خلال شهر	نسب التغير خلال شهر	خلال شهر مايو ٢٠٢٢
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسلمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تخلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهرامات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعه مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٩٦	٩٠٠٠	٣م	١٥٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	١٩٠٠,٨٠
-	- مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتمالية علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة . علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	٩٠٠٠	٣م	١٥٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	١٥٣٩,٦٥

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٥) عن شهر مايو ٢٠٢٢ ثلاث آلاف وأربعمائة و أربعون جنيها وخمس و أربعون قرشا فقط لا غير ٣٤٤٠,٤٥

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة) م/ شريف سليمان	مدير المشروع (الهيئة) م/ ابراهيم الحناوي	مدير عام المشروعات مهندس/محمد حسني فياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
--	---	--	--

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

عن شهر يونيو ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/١٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٤/١٦ حتى ٢٠٢٢/٧/١٧

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
٣٣٢	٣١١,٣	السولار
٥٦٦	٢٧٤	البيتومين
٢٠٧,٢	١٤٨,٢	الاسمنت
٤١٣	٢٨٧,٦	حديد التسليح

رقم البند	بيان الأعمال	النفه	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الأرقام القياسية عند التعادل	الأرقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمتستخلص	الكمية خلال شهر يونيو طبقا لطلبات الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم من المحاجر المعتمده مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسيوية بسلام لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه و الدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95%) من الكثافه الجافه القصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للنسائيب التصميميه و القطاعات العرضيه النموذجيه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعه مواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافه النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوه ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زياده .	٩٦	م٣	٩٠٠٠	١٨٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	٢٢٨٠,٩٦
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م٣	٩٠٠٠	١٨٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٣٢,٠٠	٠,٠٦٦	٠,٠١٣٢	١٨٤٧,٥٨
	أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثه لمستخلص جارى (١٥) عن شهر يونيو ٢٠٢٢								أربعة آلاف ومائة وثمان و عشرون جنيتها و اربع و خمسون اقربشا فقط لا غير			٤١٢٨,٥٤

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد حسني فياض

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطر
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ (البنود المستحدثة)

عن شهر يوليو ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/١٧
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٤/١٦ حتى ٢٠٢٢/٧/١٧

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	٢١٧,٥
حديد التسليح	٢٨٧,٦

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة	الوحدة	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر يوليوطبقاً لطايلفات الفحص						
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتتمدة و البند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م³	٩٠٠٠	٣١٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٨٠٣٥,٢٠
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م³	٩٠٠٠	٣١٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٦٥٠٨,٥١

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٥) عن شهر يوليو ٢٠٢٢

أربعة عشر ألف وخمسمائة و ثلاث و أربعون جنيهها و واحد و سبعون قرشاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

مهندس/محمد حسني فياض

م / ابراهيم الحناوي

م / شريف سليمان

مهندس / محمد محمود طه