



فروق أسعار المستخلصات

بمشروع : إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبى بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار (البنود المستحدثة) عن مستخلص جارى (١٦)

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٤٤٥٦٩,٤٤ جنيه	
عن شهر أغسطس ٢٠٢٢	٩٦١٧٦,١٦ جنيه	
الأجمالى	١٤٠٧٤٥,٦٠ جنيه	

مائة و أربعون ألف و سبعمائة و خمسة و أربعون جنيها و ستون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص رقم (١٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١ (البنود المستحدثة)

عن شهر يوليو ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣١
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٧/١٨ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد خلال شهر يوليو ٢٠٢٢
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦

رقم البند	بيان الأعمال	النفه	النفه جنه	الوحدة	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
					الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر يوليو طبقا لطلبات الحصر							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التوسية بسلامك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعه مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	٣م	٣٠٠٠	٩٥٠٠	٣٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٢٤٦٢٤,٠٠
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	٣م	٣٠٠٠	٩٥٠٠	٣٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	١٩٩٤٥,٤٤

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٦) عن شهر يوليو ٢٠٢٢

أربعة و أربعون ألف و خمسمائة و تسع و ستون جنيها و أربع و أربعون قرشاً فقط لا غير ٤٤٥٦٩,٤٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
الاسكندرية - مطروح
مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م / شريف سليمان

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

عن شهر اغسطس ٢٠٢٢

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
٣٥٣,٦	٣١١,٣	السولار
٥٦٦	٢٧٤	البيتومين
٢٢١,٨	١٤٨,٢	الاسمنت
٣٨٩,٨	٢٨٧,٦	حديد التسليح

رقم المستخلص	جاري ١٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣١
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٧/١٨ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١

رقم بند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتحويل	معاملات الغاصر	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر أغسطس طبقاً لطايلت الفحص				الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	نسب التغير خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صلاحة للردم من المحاجر المعتمده مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بملك لا يزيد عن ٢٥ مم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكلن الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهرامات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضية النموذجية الرسومات التفصيلية المتعمده و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابية علاوه ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م³	٣٠٠٠	٢٠٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٥٣١٣٦,٠٠
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م³	٣٠٠٠	٢٠٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٤٣٠٤٠,١٦
اجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جارى (١٦) عن شهر أغسطس ٢٠٢٢				سنة و تسعون ألف و ستة و سبعون جنيها و ستة عشر قرشا فقط لا غير								
٩٦١٧٦,١٦												

م/ شریف سلیمان

م / ابراهيم الحناوي

مهندس / محمد حسني فياض

نظريّة - مرسى مطروح

دیس /