



فروق أسعار المستخلصات

بمشروع : إنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبى بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار (البنود المستحدثة) عن مستخلص جارى (١٨)

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	١٤٧٦٤,٥٠ جنيه	
عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢	٤٥٦٨٥,٣٣ جنيه	
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٤٥٤٩٩,٣٧ جنيه	
الأجمالى	١٠٥٩٤٩,٢٠ جنيه	

مائة وخمسة ألف و تسعمائة و تسعة و أربعون جنيها و عشرون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢

تاريخ التعاقد		٢٠٢٠/١٢/٢٩	
عناصر التكلفة القابلة للتعديل		الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢
السولار		٣١١,٣	٣٥٣,٦
البيتومين		٢٧٤	٥٦٦
الاسمنت		١٤٨,٢	٢٣٢,٦
حديد التسليح		٢٨٧,٦	٣٩٦,٥

رقم المستخلص	جاري ١٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١١/٣٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٩/٢١ حتي ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الغلة	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات *نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر سبتمبر طبقا لظنيات الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٩٦	م٣	١٩٠٠٠	٢٦٧٧	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٦٩٣٨,٧٨
-	- مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابية علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٧٧,٧٦	م٣	١٩٠٠٠	٢٦٧٧	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٥٦٢٠,٤٢
٢١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية مع نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	٦٠,٠٠	م٣	١٩٠٠	٢٦٧	سولار	٠,١٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠١٣٥	٢١٦,٢٧
٣٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبرجلاس (توبجيري) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ١٠٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضابير وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	مط	١٨٠	٢٦	اسمنت	٠,٢٨٧	١٤٨,٢	٢٣٢,٦	٠,٠٦٩	٠,١٦٣٣	١٩١٠,٦٥

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٨) عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢

أربعة عشر ألف و سبعمائة و أربع و ستون جنيهاً و الخمسون قرشاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العامين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العامين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢٠)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١١/٣٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٩/٢١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار الأعمال المعرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
		الكمية الكلية بالمستخلص		الكمية الكلية خلال شهر سبتمبر طبقا لطلبات الفحص				الارقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	نسب التغير خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	نسب التغير * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتعددة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١٩٠٠٠	م³	٨٢٩٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٢١٥٠٠,٦٤
-	- مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابية علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	١٩٠٠٠	م³	٨٢٩٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	١٧٤١٥,٥٢
٢١	بالمتر المكعب تكسيرو إزالة المسطحات الاسفلتية مع نقل ناتج التكسير إلى المقلب العمومية	١٩٠٠	م³	٨٣٠	سولار	٠,١٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠١٣٥	٦٧٢,٣٠
٣٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (توبجريس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأثاير وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠	م.ط	٧٨	اسمنت	٠,٢٨٧	١٤٨,٢	٢٣٤,٦	٠,٥٨٢	٠,١٦٧٠	٥٨٦١,٧٠

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٨) عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستراتيجية - مرسى مطروح
مهندس /
هاني محمد محمود طه

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ١٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١١/٣٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/٩/٢١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة القابلة للتعديل			
السولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	
البيتومين	٢٧٤	٥٦٦	
الاسمنت	١٤٨,٢	٢٥٣,٤	
حديد التسليح	٢٨٧,٦	٤٤٢,٢	

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية التمنية خلال شهر سبتمبر طبقا لطلبات الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسيوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتتمدة و البند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	٩٦	م³	١٩٠٠٠	٨٠٢٨	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٢٠٨٠٨,٥٨
٢١	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم . بالمتر المكعب تكسيرو إزالة المسطحات الاسفلية مع نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	٧٧,٧٦	م³	١٩٠٠٠	٨٠٢٨	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	١٦٨٥٤,٩٥
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفتة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م.خط	١٨٠	٧٦	اسمنت	٠,٢٨٧	١٤٨,٢	٢٥٣,٤	٠,١٣٥	٠,٠٠٦٧٠	٢٢٩,١٤

أجمالي فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (١٨) عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م / شريف سليمان

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه