

فروق أسعار المستخلصات

بمشروع : أنشاء الطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى الضبعة الجنوبى بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

قيمة فروق أسعار (البنود المستحدثة) عن مستخلص جارى (٢٠)

الشهر	القيمة	ملاحظات
عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	١٢٣٤٦,٩١ جنيه	
عن شهر يناير ٢٠٢٣	٣٧٠٥٧,٦٤ جنيه	
عن شهر فبراير ٢٠٢٣	٦٢٩٦٥,٩٢ جنيه	
عن شهر مارس ٢٠٢٣	٨٣٢٥٤,٣٢ جنيه	
عن شهر إبريل ٢٠٢٣	١١٩٥٣,٢٦ جنيه	
عن شهر مايو ٢٠٢٣	٦٤٧٦٨,١٤ جنيه	
عن شهر يونيو ٢٠٢٣	١٦٩٥٧٢,٤٨ جنيه	
الأجمالى	٤٤١٩١٨,٦٧ جنيه	

أربعمائة و واحد و أربعون ألف و تسعمائة و ثمانية عشر جنيها و سبع و ستون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفاة جنيه	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر ديسمبر طبقا لطلبات الفحص							
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للربم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشكلاته طبقا لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف .	٩٦	م	١٠٥٢٧	٢٦٣١,٧٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٦٨٢١,٥٠
-	- مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابية علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة . علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	٧٧,٧٦	م	١٠٥٢٧	٢٦٣١,٧٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٥٥٢٥,٤١

إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (٢٠) عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢

أثنا عشر ألف و ثلاثمائة و ستة و أربعون جنيها و واحد و تسعون قرشا فقط لا غير ١٢٣٤٦,٩١

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م/ شريف سليمان

مدير المشروع (الهيئة)


م/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه



مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر يناير ٢٠٢٣

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
٣٥٣,٦	٣١١,٣	السولار
٥٦٦	٢٧٤	البيتومين
٢٩٧,٩	١٤٨,٢	الاسمنت
٥٩٤,٨	٢٨٧,٦	حديد التسليح

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر يناير طبقاً لطلبات الحصر	معدل الاعل المنرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معاملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٣	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسيوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحلل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المتتمدة و البند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصنعة مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتسابه علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة .	م³	١٠٥٢٧	٧٨٩٥,٢٥	٧٨٩٥,٢٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	٢٠٤٦٤,٤٩
-	علاوة مسافة النقل حتى ٦٦,٨٠ كم .	م³	١٠٥٢٧	٧٨٩٥,٢٥	٧٨٩٥,٢٥	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٣٥	٠,٠٢٧٠	١٦٥٧٦,٢٤
٢١	بالمتر المكعب تكسير و إزالة مسطحات اسفلتية مع نقل ناتج التكسير الي المقابل العموميه	م³	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	٢٠,٨٨	سولار	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٥	٠,٠١٣٥	١٦,٩١
إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (٢٠) عن شهر يناير ٢٠٢٣												
سبع و ثلاثون ألف و سبع و خمسون جنيها و أربع و ستون قرشا فقط لا غير												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طاهر

مدير عام المشروعات
مهندس/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م/ شريف سليمان

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠)
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البند المستحدثة)
عن شهر فبراير ٢٠٢٣

٢٠٢٠/١٢/٢٩		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
٣٥٣,٦	٣١١,٣	السولار
٥٦٦	٢٧٤	البيتومين
٢٧٨,٤	١٤٨,٢	الاسمنت
٦٥٤,٥	٢٨٧,٦	حديد التسليح

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	معاملات العناصر	الأرقام القياسية عند التعادل	الأرقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
		جنه		الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر فبراير طبقا لطلبات الفحص							
٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية والكمرات سابقة الصب والكمرات العرضية بحيث لا تقل رتبة الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٥٠٠ كجم/سم ٢ اسمنت بورتلاندي عادي والسعر ليشمل توريد وتركيب حديد التسليح مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل للحصول على سطح املس للاطلاع الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٣٧٢٨	م³	١٠٠	١٠٠	سولار	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٥	٠,٠١٣٥	٥٠٣٢,٨٠
		اسمنت				٠,١٧٧	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٨	٠,١٥٥٤	٥٧٩٣٣,١٢	
إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثه لمستخلص جارى (٢٠) عن شهر فبراير ٢٠٢٣				اثنان و ستون ألف و تسعمائة و خمس و ستون جنيها و اثنان و تسعون قرشا فقط لا غير ٦٢٩٦٥,٩٢								
الشركة المنفذة :شركة الراغب للمقاولات العامة مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة) م / شريف سليمان				مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الحناوي				مدير عام المشروعات مهندس/محمد حسني فياض يعتمد رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"				

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر مارس ٢٠٢٣

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد خلال شهر مارس ٢٠٢٣
السولار	٣١١,٣
البيتومين	٢٧٤
الاسمنت	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٨٧,٦

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	معلومات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال هذا المستخلص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
				الكمية الكلية بالمستخلص	الكمية خلال شهر مارس طبقا لطلبات الفحص							
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والبلاطة الانتقالية والحوائط الخرسانية السائدة بحيث لا تقل رتبة الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي والسعر لا يشمل توريد وتركيب صلب التسليح مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد علي المكددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥	م ^٣	١٢٩,٧١	١٢٩,٧١	سولار	٠,١٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,١٨١	٦٦٥٥,٨٧
						اسمنت	٠,٢٣٣	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٢٠٨٣	٧٦٥٩٨,٤٥
	إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (٢٠) عن شهر مارس ٢٠٢٣					ثلاث و ثمانون ألف و مائتان و أربع و خمسون جنيها و اثنتان و ثلاثون قرشا فقط لا غير						٨٣٢٥٤,٣٢

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة) م / شريف سليمان	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسني فياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الإسكندرية - مرسى مطروح عميد . مهندس / هاني محمد محمود طه
--	--	--	--

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق اسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر ابريل ٢٠٢٣

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩	عناصر التكلفة القابلة للتعديل
الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	
السولار	٣١١,٣	٣٦٧,٧
البيتومين	٢٧٤	٦٢٢
الاسمنت	١٤٨,٢	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٨٧,٦	٩١٣,٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمستخلص	الكمية بالمستخلص	مقدار الأعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات الخصم	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	نسب التغير * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
٣٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأثاير وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	٦٥٤	١٠٠	سولار	١,٠٠٥	٣١١,٣	٠,١٨١	٠,٠٠٩٠٥	٤٠٧,٢٥
					اسمنت	٠,٢٨٧	١٤٨,٢	٠,٨٩٤	٠,٢٥٦٥٨	١١٥٤٦,٠١
إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جارى (٢٠) عن شهر أبريل ٢٠٢٣										
أحدى عشر ألف و تسعمائة و ثلاث و خمسون جنيها و ستة و عشرون قرشاً فقط لا غير										

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م / شريف سليمان

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
هاني محمد محمود طه

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق أسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢٠)

عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر مايو ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر مايو ٢٠٢٣
السولار	٣١١,٣	٣٧١,٣
البيتومين	٢٧٤	٦٢٢
الاسمنت	١٤٨,٢	٢٧٧,٥
حديد التسليح	٢٨٧,٦	٩١٣,٦

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية الكلية بالمستخلص	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	معملات العناصر	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر مايو ٢٠٢٣	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
٣٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيربرجلاس (توبو جيس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والغنة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضابير وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م.ط	٦٥٤	٥٥٤	سولار	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٢	٠,٠٠٩٦	٢٣٩٣,٢٨
						اسمنت	٠,٢٨٧	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٢٥٠٢	٦٢٣٧٤,٨٦
	إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (٢٠) عن شهر مايو ٢٠٢٣											٦٤٧٦٨,١٤

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / البراهيم الخناوي

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة
مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)
م / شريف سليمان

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

حساب فروق أسعار

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢) (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)
عن الاعمال المنفذة بالمستخلص الجاري رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (البنود المستحدثة)

عن شهر يونيو ٢٠٢٣

رقم المستخلص	جاري ٢٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٢٠
فترة المستخلص	من ٢٠٢٢/١٢/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

تاريخ التعاقد	٢٠٢٠/١٢/٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٩
عناصر التكلفة القابلة للتعديل	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يونيو ٢٠٢٣
السولار	٣١١,٣	٣٩٦,٢
البيتومين	٢٧٤	٦٢٢
الاسمنت	١٤٨,٢	٢٧٣,٨
حديد التسليح	٢٨٧,٦	٩١٣,٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية الكلية بالمستخلص	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات الخصم	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
		الكمية الكلية بالمستخلص	مقدار الاعمال المدرجة في هذا المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	معاملات الخصم	الارقام القياسية عند التعاقد	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	قيمة فروق الاسعار
		١٢٤	١٢٤	١٢٤	٠,٢٥	٢٧٤,٠	١,٢٧٠	٠,٣١٧٥	١٦٥٣٥٤,٠٠
		١٢٤	١٢٤	١٢٤	٠,٠٣	٣١١,٣	٠,٢٧٢	٠,٠٠٨١	٤٢١٨,٤٨
									١٦٩٥٧٢,٤٨
									١٦٩٥٧٢,٤٨

إجمالي قيمة فروق أسعار البنود المستحدثة لمستخلص جاري (٢٠) عن شهر يونيو ٢٠٢٣

الشركة المنفذة : شركة الراغب للمقاولات العامة مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة) م/ شريف سليمان	مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم الحناوي	مدير عام المشروعات مهندس/ محمد حسني فياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الإسكندرية - مرسى مطروح مهندس / هاني محمد محمود طه
--	---	---	---