

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول من الكم 13+000 الى الكم 23+000 بطول 10 كم اتجاه القيوم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه
عن المدة من بداية العمل حتى 03 /12 / 2023

المعد رقم : (641 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للحد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايسة معدنة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
2-1	بالمر المكب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتخطيطات الموضعية والرسومات التفصيلية المعدنة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة - علوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - علوة زيادة السولار 0.60 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4	23.00	م3	350000.00	0.00	209850.00	4826550.00	0.00	4826550.00	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	0.60	م3	350000.00	0.00	109950.00	65970.00	0.00	65970.00	وسيل تأمين المرور والعلامات الإرشادية والتحفيرية متواجدة
2-2	بالمر المكب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية (يستخدم البادوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الموضعية والرسومات التفصيلية المعدنة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتخطيطات المهندسين المشرف. - علوة 1 جنيه لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - علوة زيادة السولار 0.70 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4	26.00	م3	4259746.00	0.00	730550.00	18994300.00	0.00	18994300.00	سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي متواجدة
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	0.70	م3	4259746.00	0.00	561200.00	392840.00	0.00	392840.00	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد
	ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - اربكة السورل الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الموضعية والرسومات التفصيلية المعدنة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتخطيطات المهندسين المشرف.	88.00	م3	45000.00	0.00	14850.00	1306800.00	0.00	1306800.00	التقارير (مبدئي -اسيوي - شهري) متواجدة
	أدت إجهاد (400-300) كجم/سم3 - من يناير 2023 علوة 2.2 جنيه / م3 ارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 2023/5/4 - علوة زيادة إجهاد لكل 100كجم/سم3 لكل متر مكعب وذلك للكميات المنقذة بعد 2023/5/4 إجهاد 500كجم/سم3 علوة زيادة إجهاد لكل 100كجم/سم3 لكل متر مكعب وذلك للكميات المنقذة بعد 2023/5/4 إجهاد 600كجم/سم3 علوة زيادة إجهاد لكل 100كجم/سم3 لكل متر مكعب وذلك للكميات المنقذة بعد 2023/5/4 إجهاد 700كجم/سم3	2.20	م3	45000.00	0.00	14850.00	32670.00	0.00	32670.00	لوحات شرح متواجدة
	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-متر) أسفل منسوب القرمه وبسك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2-متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الموضعية والرسومات التفصيلية المعدنة والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتخطيطات المهندسين المشرف.	7.00	م3	45000.00	0.00	14850.00	103950.00	0.00	103950.00	مكعب جهاز الاشراف متواجد
3-1	- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يصب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او التخصان وتصيب 1.50 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - الدمك يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -علوة زيادة السولار 1.60 جنيه / م -البند لا يشمل القيمة الد -	60.00	م3	500000.00	0.00	71900.00	4314000.00	0.00	4314000.00	
	لمسافة النقل حتى 2 كم . علوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-5 = 3 كم) . علوة 3.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-4 = 2 كم) ابتداء من 2023/5/4 علوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-5 = 3 كم) ابتداء من 2023/5/4 علوة زيادة السولار 1.60 جنيه / م 3 - ابتداء من 2023/5/4	4.20	م3	11148.00	0.00	10550.00	44310.00	0.00	44310.00	
	تأسيس Prepared Subgrade بالمر المكب اصلا توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المستحرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من مختل 200 عن 12% والتخرج الورد بالانتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 15% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التمهيد عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى) والفئة تشمل إجراء التجارب المسلية والمكثية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتخطيطات المهندسين المشرف.	4.50	م3	300000.00	0.00	58200.00	261900.00	0.00	261900.00	براعي تطبيق توصي التماثل
	- مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم احتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التخصان وتصيب 1.3 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - الدمك لا يشمل قيمة المواد الحجرية.	1.8	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	27090.00	0	27090.00	
1-4	لمسافة نقل 20كم علوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو التخصان 2023/5/4 (مسافة النقل 87.50 كم - 20كم = 67.5كم) قيمة المواد الحجرية لطبقة sub-grade بالإضافة إلى نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات كارتة توريد اساس علوة زيادة السولار 1.8 جنيه /م3 ابتداء من 2023/5/4	130.0	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	1956500.00	0	1956500.00	
		81	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	1219550.00	0	1219550.00	
		112.0	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	1685600.00	0	1685600.00	
		25.0	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	376250.00	0	376250.00	
		1.8	م3	200,000.0	0.0	15,050.0	27090.00	0	27090.00	
	اجمال قيمة الاعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص						35926540.00	0.00	35926540.00	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات						0.00	0.00	0.00	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						35926540.00	0.00	35926540.00	
	ما سبق صرفه						0.00	0.00	0.00	
	اجمالي مستخلص جاري 1						35926540.00	0.00	35926540.00	

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (سرفاينينج سيمبلس)

المكتب الفني /

استشاري الهيئة
مكتب انترانس ()

الاستشاري العام
(systra)

الهيئة العامة للطرق
والكباري
(مهندس المشروع)

مدير عام
المشروعات

الاسم / مصطفى شعبان

المقاول تحريراً في / سنة 2023

(المحاسب)

علي الحساب نهائياً

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام التسول العامة والإدارية

مخاسب /

كمال بشري بشاي

يعتمد /

سبق صرفها الي

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف ()

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مخاسب /

كمال بشري بشاي

مخاسب /

كمال بشري بشاي

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

اسم العمل :

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 13+000 الى الكم 23+000 بطول 10 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه

اسم المقاول :

العقد رقم (641) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش	جنيه
5% تأمين أعمال	—	١٧٩٦٣٢٧
رسم الدمغة	٨٥	٨٢١٥٧٤
حساب الارباح التجارية والصناعية	٥٥	٢٤٢١٥٧
تكاليف ممثل	—	٧٧٤
15% مصاريف ادارية	—	١١٦١
14% ضريبة قيمة مضافة	١٤	١٢٤٦
يخضع مبلغ ستون الف نظراً لعدم تواجد الميزة لمدة (٢٠) يوم	—	٦٠٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٣٥٩٢٦٥٤٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		—
مستحق صرفه	٣٥٩٢٦٥٤٠	—
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٧١٠٧٨٧	٦٥
حساب التامينات الاجتماعية	٦١٥٨٨٢	٥٥
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا