

مستخلص رقم (٤) جاري

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١٠ الى ٢٠٢٣/٦/١٥

تنفيذ شركة:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١٢٤٠٠٠	٠	١٢٤٠٠٠	٢٠٤٦٠٠٠	٢٠٤٦٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقه أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٩٠ كم	٨٤	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التظاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٥٠٢٠٠	٠	٥٠٢٠٠	١٣٨٠٥٠٠	١٣٨٠٥٠٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات / خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٠٢٠٠	٠	٥٠٢٠٠	٧٣٢٩٢٠٠	٧٣٢٩٢٠٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٩,٢	٢م	١٧٠٠٠	٩٢٠٠	٢٦٢٠٠	٢٤١٠٤٠	٢٤١٠٤٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	١٧٠٠٠	٩٢٠٠	٢٦٢٠٠	٣٦٦٨٠٠٠	٣٦٦٨٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٣٠*٣٠*٥٠ سم	١٣٤	م ط	٢٦٧٢	٠	٢٦٧٢	٣٥٨٠٤٨	٣٥٨٠٤٨	
١٠	بالمتر الطولى دهان برودة بابعاد ٣٠*١٠ سم	١٧,٢٥	م ط	٢٦٧٢	٠	٢٦٧٢	٤٦٠٩٢	٤٦٠٩٢	
اعمال قيمة رسوم الكارطة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٦٧٢٠٠	٩٢٠٠	٧٦٤٠٠	٢٢٩٢٠٠	٢٢٩٢٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه	٢٥	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	
الاجمالى									
١٥,٢٩٨,٠٨٠									

قرش جنيه

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٣ /

الشركة المنفذه

مهندس /

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

المحاسب

على حساب

سبق صرفها الى المقاول

مهندس /

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس المشروع /

مهندس /

مهندس الاستشاري /

مهندس /

رئيس الادارة المركزيه


مهندس /

عماد حسين

١٥٢٩٨.٨٠	جملة الاعمال
١٣٨٩٧٨٤.٠	السابق صرفه
١٤٠٠.٢٤٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٧٠٠.١٢.٠	تأمين
٣٤٠٠.٥.٨	دمغات
١٠٤٠.١٧.٨	جملة الاستقطاعات

١٠٤٠.١٧.٨	الاستقطاعات
١٢٩٦٢٢٢.٢	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٤) لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى قنا/الوقف(القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) تنفيذ (شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()



(استمارة رقم ٥٠ ع . ح)

رقم

كاتب المراجعة

رئيس قسم

الختم والتاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

اوان المبلغ على الامانات بتاريخ

الختم والتاريخ

رو جمع

يعتمد سحب

مدير ورئيس الحسابات

مكييل الحسابات

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

الختم والتاريخ

(۲) سحاب

إذن صرف

(۴) قید فی سبجل — شیک

إذن صرف

لشيكات