

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيـد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣

الموضوع : بشأن عملية كوبري دسونس أم
دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية كوبري دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣٣) جاري لعملية كوبري دسونس أم
دينار طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي .

تنفيذ : شركة حسن علام (النصر العامه للمقاولات)


وذلك من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

برجاء التفصل بالإحاطة بالتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

التوقيع ()
لواء أ. ح. / أحمد باسم الكرداني
رئيس الإدارة المركزيّة

مدير علم المشروعات
مهندس / 
السيد عبد المجيد حسن

مدير المشروع
مهندس / 
محمد عماد

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجبنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان (بالجبنيه)	استقطاع أو حجز (بالجبنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى تنفيذ خواريق قطر ١٠٠ سم	م.ط	٣٢٩٥	٣٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٨,٠٠	١٣١٦٥٨١,٠٠	٠,٠٠	١٣١٦٥٨١,٠٠	١. المهندسين و المراقبين متواجدين
٢	بالمتر الطولى اعمل تنفيذ جسبات بالموقع	م.ط	٣٢٥	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠	٢. المكاتب متواجده
٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوقى غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة	عدد	٤٦٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٣. التجهيزات متواجده
٥	بالمتر المكعب اعمل حفر لزوم الأساسات فى جميع أنواع التربة	م.م	٩٥	١١٧٨٢,٠٠	٨١٦,٠٠	١٢٥٩٨,٠٠	١١٩٦٨١,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦٨١,٠٠	٤. مهندسى استشارى المتقاول متواجدين
٦	بالمتر المكعب اعمل حفر فرمة فى جميع أنواع التربة لاستكمال عرض الطريق	م.م	٧٥	١١٤٧٨,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٨,٠٠	٨٦٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠٨٥٠,٠٠	٦. الكمبيوتر متواجد
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحواط السائدة برمال نظيفة	م.م	١٤٠	١٨٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨٢,٠٠	٢٦١٥٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٥٤٨٠,٠٠	سيرة نقل المعدات وسيرة التسيقات
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة وذلك لتنفيذ المداخل	م.م	١٤٠	١٢٩٥٦,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	١٦٢٠٦,٠٠	٢٢٦٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦٨٨٤,٠٠	متواجده ورائى تسليق بنود التعاقد
٩	بالمتر المكعب خرسانة عالية لأساسات الحواط السائدة والمخدات	م.م	٩٩٢	٤٦٩٣,٠٠	٤٤,٠٠	٤٧٣٧,٠٠	٤٩٩٩١٠,٤٠	٠,٠٠	٤٩٩٩١٠,٤٠	٣/ اسعار / عداد
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عالية للأرصعة	م.م	١١٠٠	١٨٢,٠٠	٢١,٠٠	٢٠٤,٠٠	٢٢٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٤٠٠,٠٠	١١.٦٥٠
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر فوق رووس الخوازيق و بلاطة الانتقال	م.م	١٨٠٠	٢١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٢,٠٠	٣٨١٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١٩٦٠,٠٠	عشره آلاف وثمانه وخمسه وشرحه
١٢	بالمتر المكعب اعمل عزل القواعد والاساسات ثلاثة أوجه يتوحد من مؤكسد	م.م	٥٥	٣٦٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٨٦,٠٠	٢٠٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٦٣٠,٠٠	وسبقه قرش فى نظير اختبارات العمل
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأجزاء العلوى (بلاط وكوبسة)	م.م	٢٢٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٦٤٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩١٠٠,٠٠	٣/ اسعار / عداد
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السليقة الصب	م.م	٥٤٠٠	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من التوبرين المسلح	عدد	١٨٠٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	١٨٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٢٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الأظارات	م.م	٢٣٧٠	١٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦,٠٠	٢٥٠٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٢٧٢,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحواط السائدة	م.م	٢٤٣٠	٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٠٠	٢٢٩٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٣٩٢,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Box Culvert)	م.م	٢٧٨٠	١٢٦١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦١٦,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨,٠٠	
	الإجمالي						٨٣,٤٨٩,٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٤٨٩,٦٩٤,٠٠	

تحريراً فى ٢٠٢٣ / /

المستخلص

مهندس المكتب الفنى / شاذيه احمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

رؤس فوج على صحيفة

مهندس العدلية : محمد عبد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / السيد عبد المجيد

مستخلص جارى رقم (٣٣) حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

عن عدلية : كوبرى دسونس أم دينار العلوى

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

مهندس العدلية : محمد عبد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / السيد عبد المجيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

مهندس العدلية : محمد عبد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / السيد عبد المجيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

مهندس العدلية : محمد عبد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / السيد عبد المجيد

مصلحة : الهيئة العامة للغمر والكبار
قسم : المصارف العامة للقنصليات (٢٢٤)
المبلغ المستحق إلى : { الطلبات طيه ، أو : محله جابر رقم ٢٢ }
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
{ إذن صرف على : }
{ شيك على البنك المركزي في : مصرف مصر المركزي }
{ صاحب الحق أ : المصارف العامة للقنصليات (٢٢٤) }
يشك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٩٥٦٩٥٠١٠٦			
٩٥٦٩٥٠١٠٦			
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
٢٢ محله جابر رقم ٢٢ رؤس أديتير العلوي	قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند
	٩٥٦٩٥٠١٠٦					
	٩٥٦٩٥٠١٠٦ جالي الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي			
			إضافي			
			دمغة توقيع			
			رسم الدمغة			

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

٢٠٢

صافي القيمة المطلوب صرفها
محط مصر : رسم طوبى ضمانة دفعه
الغاف ضمانة دحمانيه ضمانه شمسنا لفر

علامة

٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بيان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رؤس في سنة ٢٠٢ : _____

يعتمد سحب : _____

إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات : _____

وكيل الحسابات : _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاءات موظفي الشطب : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

في سنة ٢٠٢ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢-٢٠٢٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

(٣) سحب : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____

(٥) أدرج في كشف : _____

(٦) استلمت : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيـد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

الموضوع : بشأن عملية كوبري دسونس أم
دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية كوبري دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣٣) جاري لعملية كوبري دسونس أم
دينار طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي .

تنفيذ : شركة حسن علام (النصر العامه للمقاولات)

وذلك من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

برجاء التفصل بالإحاطة بالتوجيه باللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

المختص

مهندس / محمد عماد

تليفون ٠١٢٢٣٤٦٨٢٨٧

التوقيع ()
لواء أ. ح. / أحمد باسـم الكـرداني
رئيس الإدارة المركزية