



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

المقال: شركة ايجي كونتراتك - زكريا جابر قلندس رشيد رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٩٨)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-٩-٥

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه العدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٨٥,٥ كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٨٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٤١٢,٢٠٤	٠	٣٨,٣٠٠	٠	٣,٢٥٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,٢٥٥,٥٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٥-٢٨) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٥-٢٨) السيارة غير متواجدة
			٣٩٦,٩٠	متر مكعب	٤٠,٤١٢,٢٠٤	٠	٣٨,٣٠٠	٠	١٥,٢٠١,٢٧٠	٠	٠	٠	١٥,٢٠١,٢٧٠	
			١٣,٠٠	متر مكعب	٤٠,٤١٢,٢٠٤	٠	٣٨,٣٠٠	٠	٤٩٧,٩٠٠	٠	٠	٠	٤٩٧,٩٠٠	
													١٨,٩٥٤,٦٧٠	
														إجمالي قيمة المستخلص
														فقط : ثمان عشر مليوناً و تسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً و ستمائة وسبعون جنيهاً فقط لاغير

تم الاتماد فنياً
فقط
مهندس الاستشاري العام
(مستقر)

٩
24
2023
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل

م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / محمد خليل

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد خليل

م / محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

مهندس /

هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهوره و قفها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في

١٨٩٥٤٦٧٠٠٠

مطروحة : الفئات غير الواردة بسك الشروط أعدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخواوي