

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وإنشاء الطرق رقم العقد(173/2023/2024)
عن المدة من بدء الاعمال حتى (26/09/2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
							قرش	جنيه	قرش	جنيه		
4	طبقات الأساس										مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجده مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى 2024 / 04 / 12 يراعى تطبيق نصوص العقد الحاسب الالى غير متواجد	
4-3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورمد احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهوى العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة . -مسافة النقل 20 كم -الفئة شاملة القيمة المادة المحجربة. -يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان.		م3	0	18,660.00	18,660.00				5,784,600.00		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 110 كم = 1.2*90 = 108 ((المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(الحمل على البند) * 1.2 للكم)		م3	0	18,660.00	18,660.00				2,015,280.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		م3	0	18,660.00	18,660.00				466,500.00		
10	اعمال التربة المسلحة											
10-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2		م2	0	19,095.00	19,095.00				801,990.00		
10-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial		م2	0	10,693.00	10,693.00				395,641.00		
إجمالي قيمة المستخلص										9,464,011.00		
تسعة ملايين وربعمائة وأربعة وستون الفا وأحد عشر جنيها فقط لا غير.												

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير المشروع (الهيئة)

إستشارى عام (SYSTRA)

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة ورسفت الطرق

بمعد ...

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها
.....سيق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :

مهندس / محمد حسنى فياض

م / مارجريت مجدي

م / علاء عبد اللطيف

القياس هندسى حسب العقد وأى مطالبات إضافية
مقابل الفرز يجب البت فيها بصفة رسمية من
GARB وإستشارى المالك

استشارى المساحة

م. محمد خليل

مدير المشروع

م. محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "