

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقاييسه	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(حنية)							فرش	حنيه	فرش	حنيه	فرش	حنيه	
الاعمال الانشائية																
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندى العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المثنية وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٠	٣٣٩٠	م٢	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدون. ٣-مكتب المهندسين متواجد. ٤-العلامات الارشادية متواجده
اعمال المباني																
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٩٠	م٢	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٤٥٠	م٢	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧٥٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب الاسمى بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٦٠	م٢	٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب الاسمى بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥٠	م٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٢٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيـب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف															
اعمال العزل																
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح و الحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمانتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٣٥٠	م٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠,٠٠	
اعمال البياض																
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل التشيك فى اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م٢	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥٠٠,٠٠	
الاعمال المعدنية																
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيـب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٠٥	كجم	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠٠,٠٠	
اعمال الابواب و الشبابيك																
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كبس او خشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مقاس ١,٥"٣×٣" وحلق مقاس حتى ٣"٧×٧" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويـف طبقاً للعبنة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدھات باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٠	٧٠٠٠	م٢	٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهـو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٤٠٠	م٢	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٠٠,٠٠	
اعمال السباكة																
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم من ايجاد الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيـب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٧٠	مرط	١٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة

مدير مشروع الهيئة

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

احمد الطحان

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (١) جارى

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيبان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٥٠	مرط	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠					
اعمال الكهرباء																		
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٢٠٠	عدد	١٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٧٥٠	عدد	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٥٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة فوى شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٢٠٠	عدد	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج حرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٢٥٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائاز فرعية لزوم مخرج سخان ٢ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٣٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٤٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سناليت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماجيك بانتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٨٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريرة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريرة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز ٠,٦ × نحاس مقصود و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٥٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريرة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امير من اجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠	عدد	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٢٠	عدد	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الفيون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠٠	مرط	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠	
فقط مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الفا و تسعمائة جنيها مصريا لا غير																		
الاجمالي الكلي																		

تحريرا في / / ٢٠٢٤

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان