



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٦٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١٠-٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حي منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٠,٤٧٨,٩٣	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٦٥٣,٢٥٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) يوجد توريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل (عدد ٣٠ كرتونة أوراق A4)
		٣٩٥,٥٠	متر مكعب	٢٠,٤٧٨,٩٣	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٧,٦٩٢,٤٧٥,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٨٤,٥ كم	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٠,٤٧٨,٩٣	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	١٩,٤٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٥٢,٨٥٠,٠٠	
٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحببيات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٣٩,١٦٠,٠٠	
		٥٢,٨٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	٠	٠	٦٤,٤١٦,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٦٤ كم	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٧,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	١,٢٢٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحببيات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٩٣٨,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٦٥,٢٢٠,٠٠	
		٢٢٣,٢٠	متر مكعب	٩٣٨,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٠	٠	٠	١٩٨,٦٤٨,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٥,٠٠	متر مكعب	٩٣٨,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠	٨٩٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٢,٢٥٠,٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص														١٠,٥١٨,٧٦٩,٠٠

فقط : عشرة مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألفا و سبعمائة وتسعة وستون جنيها فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
ببلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط أضمت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
(الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

تم الاصدار فنياً
فقط IR
مهندس المشروع الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
١٥/٢٩/٢٠٢٣

مدير المشروع الاستشاري
مكتب / خالد قنديل

م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / محمد خليل