



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الاسكندرية-مطروح)  
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول ( قطاع فوكة /  
مطروح ) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والاساس) لتنفيذ المسافة من الكم 506+620  
الى الكم 506+760 بطول 0.140 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات

كشف رقم جاري ( 1 )

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/468)

من بداية العمل حتى: 2023-10-25

| رقم البند            | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الغنة  | الوحدة   | الكمية    | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه<br>المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |              | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | استقطاع او<br>حجز |      | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |                              |                                                |                                    | قرش                                  | جنيه         |                               | قرش               | جنيه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3-1                  | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85.00  | متر مكعب | 19,330.00 | 0                            | 18,360.00                                      | 18,360.00                          | 0                                    | 1,560,600.00 | 1,560,600.00                  | 0                 | 0    | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين<br>سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-07)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-07) |
|                      | علاوة مسافة النقل 284.5 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395.50 | متر مكعب | 19,330.00 | 0                            | 18,360.00                                      | 18,360.00                          | 0                                    | 7,261,380.00 | 7,261,380.00                  | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.00  | متر مكعب | 19,330.00 | 0                            | 18,360.00                                      | 18,360.00                          | 0                                    | 238,680.00   | 238,680.00                    | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | طبقات الاساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                              |                                                |                                    |                                      |              |                               |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4-1                  | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 400 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 31.5 % والا تقل نسبة العار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة ( Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي ( لا تقل عن 95 % ) من الكثافة المعملية واللينة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف | 278.00 | متر مكعب | 1,130.00  | 0                            | 1,070.00                                       | 1,070.00                           | 0                                    | 297,460.00   | 297,460.00                    | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | مسافة النقل لا تقل عن 20 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.80  | متر مكعب | 1,130.00  | 0                            | 1,070.00                                       | 1,070.00                           | 0                                    | 56,496.00    | 56,496.00                     | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | علاوة مسافة النقل 64 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.00  | متر مكعب | 1,130.00  | 0                            | 1,070.00                                       | 1,070.00                           | 0                                    | 26,750.00    | 26,750.00                     | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                              |                                                |                                    |                                      |              |                               |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4-2                  | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة ( Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة القاعد بجهاز لوس التجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية واللينة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف                                                  | 298.00 | متر مكعب | 819.00    | 0                            | 770.00                                         | 770.00                             | 0                                    | 229,460.00   | 229,460.00                    | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | مسافة النقل لا تقل عن 20 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 223.20 | متر مكعب | 819.00    | 0                            | 770.00                                         | 770.00                             | 0                                    | 171,864.00   | 171,864.00                    | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | علاوة مسافة النقل 206 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.00  | متر مكعب | 819.00    | 0                            | 770.00                                         | 770.00                             | 0                                    | 19,250.00    | 19,250.00                     | 0                 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                              |                                                |                                    |                                      |              |                               |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إجمالي قيمة المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |                              |                                                |                                    |                                      |              |                               | 9,861,940.00      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

فقط : تسعة مليون و ثمانمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وأربعون جنيها فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح  
عميد - مهندس /  
هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط بان المبالغ المبينة يظهره و قمرها ..... حتى صرفها من المفعول

تحريرا في :

بوقع تفقود مبلغ

مدير عام المشروعات  
(الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )

م / إبراهيم الحناوي

تم اعتماد ضيق  
٢٨ فقط بالاشتراك  
مهندس الاستشاري العام  
(مستشار)  
بالوكالة المستعدة  
م / محمد السيد  
١٥  
٢٠٢٣

مدير المشروع الاستشاري  
مكتب د / خالد قنديل  
م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)

م / محمد خليل

مدير المشروع مقاول  
م / محمد خليل  
٢٩٠٨٦٢٣٠٤  
٢٠٢٣