



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع فوكه / مطروح) (استكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس) لتنفيذ المسافة من الكم 506+320 الى الكم 506+460 بطول 0.140 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/469)

من بداية العمل حتى: 2023-10-24

رقم البند	بيان الأعمال	الفتة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات			
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		جنيه		
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منشوب 2-متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	19,900.00	0	18,900.00	18,900.00	0	18,900.00	0	0	0	1,606,500.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-07) يوجد توريد الادوات المكتبية اللازمة للمعمل (عدد 15 احبار ماكينة تصوير)		
		395.50	متر مكعب	19,900.00	0	18,900.00	18,900.00	0	18,900.00	0	0	0	0	7,474,950.00		
		13.00	متر مكعب	19,900.00	0	18,900.00	18,900.00	0	18,900.00	0	0	0	0	0	245,700.00	
		طبقات الاساس														
4	بالمتر المكعب اسفل توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	278.00	متر مكعب	1,130.00	0	970.00	970.00	0	970.00	0	0	0	269,660.00			
4-1	علاوة مسافة النقل 64 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	52.80	متر مكعب	1,130.00	0	970.00	970.00	0	970.00	0	0	0	51,216.00			
		25.00	متر مكعب	1,130.00	0	970.00	970.00	0	970.00	0	0	0	24,250.00			
		298.00	متر مكعب	819.00	0	780.00	780.00	0	780.00	0	0	0	232,440.00			
		223.20	متر مكعب	819.00	0	780.00	780.00	0	780.00	0	0	0	174,096.00			
4-2	علاوة مسافة النقل 206 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	819.00	0	780.00	780.00	0	780.00	0	0	0	19,500.00			
		إجمالي قيمة المستخلص														
												10,098,312.00				

فقط : عشرة مليون و ثمانية و تسعون ألفا و ثلاثمائة و اثني عشر جنيها فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه " ١١/٨

أقر بأن هذا الحساب صحيح و أن المبلغ المبينة بظهوره و قمرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفات غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من
تحريرا في

مدير عام المشروعات
(الهيئة)

م / محمد حسني رياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(سيمسترا)

م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل

م / خالد فوزي

استشاري (XV2)

م / محمد خليل

