

مستخلص رقم (١) جاري عن رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثالث بطول ٤ كم
من كم ١٣+٥٠٠ حتى كم ١٧+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سوهاج

شركة / ابناء ابو خروف لاتشاء الطرق والتوريدات العموميه

المنطقة الثامنة - قنا

مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ١١/١١/٢٠٢٤

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٢٨

رقم لهند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه		
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة نتج تكسير كسرات	٤٤٣	م ^٣	٠	١٨٢٠٠	١٨٢٠٠	↑ 3	٨,٠٦٢,٦٠٠		٨,٠٦٢,٦٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المسطح إنشاء طبقة أسس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة توريد طبقات الاسفلت والاسس القلعة .	٨٤	م ^٢	٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠		٥,٠٤٠,٠٠٠		٥,٠٤٠,٠٠٠	
٣	بالطن أعمال توريد وأضافة أسمنت مطبق للمواصلات .	٢٨٥٠	طن	٠	١٨٥٠	١٨٥٠		٥,٢٧٢,٥٠٠		٥,٢٧٢,٥٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثلق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت السائل متوسط التطهير m.c.o بمعدل ١.٢ كجم / م ^٢ .	٣٦,٢٥	م ^٢	٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠		١٢٦,٨٧٥		١٢٦,٨٧٥	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣١٩	م ^٢	٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠		١,١١٦,٥٠٠		١,١١٦,٥٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
								١٩,٦١٨,٤٧٥,٠٠		١٩,٦١٨,٤٧٥,٠٠	
								٩٨,٠٩٢,٣٨		٩٨,٠٩٢,٣٨	
								١٩,٥٢٠,٣٨٢,٦٣		١٩,٥٢٠,٣٨٢,٦٣	
الإجمالي											
خصم ٠.٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											

فرش جنيه
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أرميا

الجهة المالكة
مهندس المشروع /
م/ أحمد عبدالباسط
جشنى المشروع /
م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد مجاهد
شركة
ابناء ابو خروف
ج.ض: ٥٨٧-٠٨٨-٧٥٣
س.ت: ٢٣٢٨
إنشاء الطرق والكباري والتوريدات العمومية

١٩٥٢.٣٨٢.٦٣	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٥٢.٣٨٢.٦٣	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٢٧)

الاستقطاعات	
٩٧٦.١٩.١	تأمين
٤٦٨٨٨٩.٢	دمغات
١٠٠٠	معمل قنا
١٤٠	%١٤
١٤٤٦.٤٨.٣	جملة الاستقطاعات

١٤٤٦.٤٨.٣	الاستقطاعات
١٨٠٧٤٣٣٤.٣٣	الصافي

