

مستخلص رقم (١) جاري عن رفع كفاءة طريق سافلته / نيدة الزراعي الشرقي القطاع الثاني بطول ٤ كم
من كم ٩+٥٠٠ حتى كم ١٣+٥٠٠ ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى سواهج

شركة / أحمد علي احمد عبد العال ابو خروف

مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤

المنطقة الثامنة - قنا
العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٤٧

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار العمل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتج تكسير كسرات	٤٦٠	م ^٣	٠	١٠٠	١٠٠		٤٦,٠٠٠		٤٦,٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفلت التعطفد العلامت الإرشعية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المسطح إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك باعده توريد طبقات الأسفلت والأسس القلعة .	٨٤	م ^٢	٠	٤٠٠	٤٠٠		٣٣,٦٠٠		٣٣,٦٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثقت التأمين متواجدة
٣	بمطن أعمال توريد وأضافة أسمنت مطلق للمواصلات .	٢٨٥٠	طن	٠	١٥	١٥		٤٢,٧٥٠		٤٢,٧٥٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المقل متوسط التطهير m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٣٦,٢٥	م ^٢	٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠		٢,٠١١,٨٧٥		٢,٠١١,٨٧٥	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣١٩	م ^٢	٠	٥٥٥٠٠	٥٥٥٠٠		١٧,٧٠٤,٥٠٠		١٧,٧٠٤,٥٠٠	
الإجمالي											
خصم ٠,٥٠ % طبقاً لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											
								١٩,٨٣٨,٧٢٥,٠٠		١٩,٧٩٢,٧٢٥,٠٠	
								٩٩١٩٣,٦٢٥		٩٩١٩٣,٦٢٥	
								١٩٧٣٩٥٣١,٣٨		١٩٧٣٩٥٣١,٣٨	

سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب
يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريراً في
بنفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير علم المشروعات
م/ رومتي أرميا

الجهة المالكة
مهندس المشروع / محمد عبد الحليم
م/ أحمد عبدالباسط
جنس المشروع / محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال

تاريخ: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة
م/ محمد مجاهد

المقاول / أحمد علي احمد عبد العال ابو خروف
ب ض : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ت : ٦٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

١٩٧٣٩٥٣١.٣٨	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٧٣٩٥٣١.٣٨	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢١٦)

الاستقطاعات	
٩٨٦٩٧٦.٦	تأمين
٤٧٤١٤٨.٨	دمغات
٢٥٠٠	معمل قنا
٣٥٠	%١٤
١٤٦٣٩٧٥.٤	جملة الاستقطاعات



١٤٦٣٩٧٥.٤	الاستقطاعات
١٨٢٧٥٥٥٥.٩٨	الصافي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
٥١٨-١٣٧-٤٢٢
قنا
٢٠٢٢