

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء محور جديد بديل لخزان أسوان (قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٠/١١/١٠	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٤
البيتومين	٢٧٤	١٠٧٩,١
سولار	٣١١,٣	٥٤١,٥
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢	٣٩٣,٩
حديد التسليح	٢٢٩,٦	١١٢٨,٩
كتل وقطاعات	٢٠٤	٩٦٢,٥
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٨١٩,٣

رقم المستخلص	٢٩ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٠٦
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٤/٠٧/٣١
عدد الأيام	٢٦

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير = (١ع-ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x نسبة الايام x المعاملات x نسب التغير	ملاحظات
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال											
٢٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالبر	م٢	١٣٠	١٢٩٥٤	١٦٨٤٠٢٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٦	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٥٤١,٥	٠,٧٣٩	٢٤٩٠٥٩,٦٩	
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للعناصر الخرسانية بالمجري المائي	م٢	٢٧٠	٣٤٨٠	٩٣٩٦٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠٦	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,٣٠	٣١١,٣	٥٤١,٥	٠,٧٣٩	٢٠٨٤٤٤,٥١	
اجمالى مستخلص رقم (٢٩)																٤٥٧,٥٠٤,٢
اجمالى المستخلصات ارقام (٢٨) و (٢٩)																٥٩,٦٧٤,٦١٦,٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره وقدره
تحريرا في سنة ٢٠
مليم جنية
علي الحساب
نهائياً
غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من
نهي الإدارة المركزية
تحريرا في سنة ٢٠
يعتمد
عبد الحفيظ كرم

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب

ملاحظات : الفئات

أقر بصحة ذلك
المهينة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريراً في / /

روجع فوجد على صحيفه
الاستشاري
تحريراً في / /

المقاول
تحريراً في / /

مطلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم : الشريعة المالية
المبلغ المستحق إلى : شركة المطاؤون العرب

بموجب { الطلبات طيبه ، أو :
المذمومة المرفقة (فرون لها) محله (٩٨/٩٩) ٥
النساء محرمه به في الحزان حوان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو :
شركة المقلون العرب

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٩٦٧٤٦	
	الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
١٤٠٣٧٣٠٠٠٠ - ١٤٠٣٧٣٠٠٠٠	بند	فصل	فرع	قسم	جنييه
	قرش				
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			جنييه	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنييه	قرش جنييه	قرش		
	رسم الدمغة				

صافي القيمة المطلوب صرفها ٣٥١١٤٦,٤ ١٠٧٤٤٢,٢

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاری بتاريخ الإمضاء:

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » بوقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۲)

..... **بند الميزانية**

.....نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

	جملة المبلغ السابق صرفها
	البقي للمقاول

		المنفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠																																									
		<table><tr><th>قرش</th><th>جنيه</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	قرش	جنيه																			<table><tr><th colspan="2">قيمة التحويل</th></tr><tr><th>قرش</th><th>جنيه</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	قيمة التحويل		قرش	جنيه																
			قرش	جنيه																																							
قيمة التحويل																																											
قرش	جنيه																																										
		رسم دمغة اصلی																																									
		رسم دمغة اضافى																																									
		امانات																																									
		ايرادات																																									
																																											
		الجملة																																									
		جملة قيمة التحويل																																									
		الباقى للمقاول																																									

بيان المنصرف من المقالة		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	٦٤٠٠	١٩٤٣٧	٩٨
محجوز			١٩٦
مصرح بصرفه			٥٤
سابق صرفه	٦٠٧٩	٧٠٩٨	
مستحق صرفه	٣٣١٨١	١٦٩٠	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			٢١٩٤٩٤٥,٩٨
صافى المبلغ المستحق			٣٠٢١٦٨٩٣,٥٢

تحريراً في سنة ٢٠٠

..... اقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات امضاء

..... امضاء

.....امضاء.....

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ج.ع) برقم
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠٠

الختم أو التاريخ

علاقات الكتب المنوط

.....

☐ **يُعتد سحب** **انن صرف**

بیتع
رئيس الحسابات

تحریر فی سنہ ۲۰۰۰

(١) شطب الكاتب المنوط

... ..

(١) (سجدة - التي صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - ائمن صرف) تحت رقم

(٤) والى: في كشف الجوانب الإيجابية الكاتب المنوط

(۱۰) ڈاکٹر محمد علی کے اس بیان پر کہ

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى او اوفق على هذا الحساب المتقدم بيته (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠ المقاول

رقم البند	نوع العمل	كمية التكلفة	القيمة (جارية)	المواد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستنتاج أو حيز	الباقى بعد الإستنتاج	ملاحظات
1	أصل تطوير المسارات و التكسير بالمتر المسطح تطوير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	17766,5	10,00	م	12336,30	12336,30	جاري	12336,30	0,00	123,363,000	المساحة المخصصة للمشروع
5	بالمر الطولي عمل جسات تجميعية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالمعمق المطلوب	470	350,00	م	463,00	463,00	جاري	463,00	0,00	162,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
(1-5)	1 - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	30	1300,00	م	29,00	29,00	جاري	29,00	0,00	37,700,000	المساحة المخصصة للمشروع
(2-5)	2 - علاوة في حالة تواجد الجسوة في مجرى النيل	60	750,00	م	57,00	57,00	جاري	57,00	0,00	42,750,000	المساحة المخصصة للمشروع
(3-5)	3 - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن 400 كجم/سم ²	350	2150,00	م	347,00	347,00	جاري	347,00	0,00	746,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
(4-5)	4 - علاوة في الجرانيت	8	321000,00	مقطوعة	6	6	جاري	6	0,00	1,600,000,000	خمس عدد 1 مكينة لحين نهي خاوي التجربة
6	بالمر الطولي أصل نقل مائنة الخوازيق وملحقها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاصال الفك والتجميع	1350	3850,00	م	12307,00	12307,00	جاري	12307,00	0,00	5,031,950,000	المساحة المخصصة للمشروع
7	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 1 متر	250	1090,00	م	240,00	240,00	جاري	240,00	0,00	261,600,000	المساحة المخصصة للمشروع
(1-7)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	800	3350,00	م	763,00	763,00	جاري	763,00	0,00	250,560,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
(2-7)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت لجهد لا تزيد عن 400 كجم/سم ²	800	3350,00	م	763,00	763,00	جاري	763,00	0,00	250,560,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
(3-7)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	800	3350,00	م	763,00	763,00	جاري	763,00	0,00	250,560,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
8	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 1,5 متر	850	6250,00	م	785,00	785,00	جاري	785,00	0,00	4,906,250,000	المساحة المخصصة للمشروع
(1-8)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	150	2850,00	م	104,00	104,00	جاري	104,00	0,00	296,400,000	المساحة المخصصة للمشروع
		620	4150,00	م	596,00	596,00	جاري	596,00	0,00	24,734,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
9	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر 1,5 م	820	9100,00	م	815,00	815,00	جاري	815,00	0,00	7,416,500,000	المساحة المخصصة للمشروع
(1-9)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	500	44880,00	م	484,00	484,00	جاري	484,00	0,00	21,721,920,000	المساحة المخصصة للمشروع
(2-9)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	300	2350,00	طن	250,00	250,00	جاري	250,00	0,00	5,875,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
12	بالمر توريد وتصنيع ونقل قيسونات دلمنة معدنية للخوازيق صلب 27	12000	80,00	م	11044,00	11044,00	جاري	11044,00	0,00	883,020,000	المساحة المخصصة للمشروع
13	بالمر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمعمق المطلوب لزوم الاساسات	900	1750,00	م	781,00	781,00	جاري	781,00	0,00	136,675,000	المساحة المخصصة للمشروع
14	بالمر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالمعمق المطلوب	1600	2600,00	م	1587,00	1587,00	جاري	1587,00	0,00	4,126,200,000	المساحة المخصصة للمشروع
(1-14)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن 400 كجم/سم ² وكسر أحجار جرانيت	1700	90,00	م	1527,00	1527,00	جاري	1527,00	0,00	137,430,000	المساحة المخصصة للمشروع
(2-14)	ب - حفر و تكسير جرانيت اجهد اقل من 400 كجم/سم ²	3000	1700,00	م	1914,00	1914,00	جاري	1914,00	0,00	3250,380,000	المساحة المخصصة للمشروع
15	بالمر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	450	1250,00	م	424,00	424,00	جاري	424,00	0,00	530,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
16	بالمر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالمعمق المطلوب	50	100,00	م	17,00	17,00	جاري	17,00	0,00	250,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
19	بالمر المكعب أصل خرسانة عادية لأسفل البلاطات الانتقالية ذات اجهد 300 كجم / سم ²	5200	2650,00	م	5195,00	5195,00	جاري	5195,00	0,00	13,766,750,000	المساحة المخصصة للمشروع
20	بالمر المكعب أصل خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهد 400 كجم / سم ²	3800	3500,00	م	3340,00	3340,00	جاري	3340,00	0,00	13,090,000,000	المساحة المخصصة للمشروع
21	بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاصداء والأكتاف والهاسات بالير ذات اجهد لا يقل عن 400 كجم/سم ²	4200	4150,00	م	2322,00	2322,00	جاري	2322,00	0,00	9,636,300,000	المساحة المخصصة للمشروع
22	بالمر المكعب أصل خرسانية مسلحة للكرات سائلة										

أقر بصفحة ذلك

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام

تحريري

روجن فوجد علی صحیحہ
الاستشاری

المقال

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ الخفية بظهوره وقدره
تحريرا في _____ سنة ٢٠ _____

مليم _____ علي الحساب
نهائيا

غير الواردة بسلك الشروط اعتمدت من
رئيس لإدارة المركزية
مهندس / _____
عبد يحيى كرومر

يدفع المكاوول مبلغ _____
ملاحظات : الفئات

يصدق _____

٢٠ _____ سنة _____ تحريرا في _____

المحاسب _____

السابق	٦٤٠,٠٨٩,٤٣٧,٥٠٠
الفرق	٣,٦٧٥,٣٩٠,٥٠٠

سبق صرفها الى المكاوول

بيان المنصرف من المقالولة		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٧٦٤	٧٤٣
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٩٤٣	١٩٠٠
مستحق صرفه		٣٦٧٥	٣٩٠
الاستقطاعات	قرش		
رسم دفعة اصلى	جنيه		
رسم دفعة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٣٦١٤٣	١٣
صالى المبلغ المستحق		٣٣١٣٩	٦٠٣٧

.....	امضاء		اقرار كاتب سجل الحجوزات والتراولات
.....	امضاء		اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء		بان المبالغ مطع بالامانات بتاريخ

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً في سنة ٢٠٠٠

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

٢٠٠ سنة بتاريخ دفع الان بالتحويل رقم

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقال