

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى العراقية	مدير المكتب الفني شركة سيسترا SYSTRA الإنشاء العام الموقع: وإهداء الدين محمود: والعائلة عزة: والدوس سوزا:	م / مدير المشروع الموقع:	مهندس علي المشروع مدير عام المشروعات / جيه محمد سعد هيئة العامة للطرق والمواصلات الموقع:	م / مدير المشروع الموقع:
--	--	--	--	--

مستخلص رقم (7) من بدء العملية 2024 / 7 / 31

2014/04/01

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المحافظة المركزية للمنطقة الاولى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى

٥١٤٦٥

[illegible]

م / مدير المشروع : 

م / مدير الأعمال والتمويل : 

م / مدير الأعمال والمشروعات : 

م / مدير الأعمال : 

الشركة النافذة - مدير المشروع

الشركة النافذة - مدير المكتب الفني

شركة سيسترا العالم SYSTRA

التوقيع:

مديرية الشؤون المدنية:

الموصلع عزيبة

الادريس سوزان

إدارة الكبارى والإنشاءات التخصصية

كلود نقاطي القطار السريع مع الأوتستراد

HSA



عالية / تلقية كوبري تقاطع الاوتوستراد على مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العدين - مطروح) من كم (111+504) حتى كم (111+564) بالامر المباشر

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : 481 / 2023 / 2024




الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الاولى المركزية



مستخلص رقم (7) من بدء العملية 2024 / 7 / 31																
رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات		
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
أولاً : أعمال الكباري																
1- أعمال البر																
71	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات طبقاً لتسب الخطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأ يكل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/م ³ و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م ³ واللغة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (مئة متر مكعب)	0.00	2100	م ³	20	6	0	6	جارى	0	12,600.00		12,600.00			
72	بالمتر المكعب :خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري و محتوى الأسمنت 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل 300 كجم/م ³ والبند لا يشمل حديد التسليح.	0.00	2850	م ³	50	31.23	0	31.23	جارى	0	89,005.50		89,005.50			
73	بالمتر المكعب اعصال خرسانة مسلحة لزوم الأضدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 400 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 350 كجم/م ³ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	0.00	3575	م ³	40	24	0	24	جارى	0	85,800.00		85,800.00			
74	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لزوم الطبان اعلي الصور بنسبه اسمنت لا تقل عن 300كجم/م ³ واللغة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	2100	م ³	28	4	0	4	جارى	0	8,400.00		8,400.00			
75	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني من الطوب الطلي بالمقاييس المطلوب والسعر يشمل مونة لصق لا تقل عن 300 كجم اسمنت/م ³ رمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	2200	م ³	100	67	0	67	جارى	0	147,400.00		147,400.00			
76	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وثلاثمائة طن)	0.00	44000	طن	10	5	0	5	جارى	0	220,000.00		220,000.00			
77	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافه HDPE طبقاً للمواصفات الألمانية DIN 8075/8074 بجدار مصمت ضغط 30 جو بنيلين لحام حرارى قطر خارجى 315 مم بسبك 35.20 وبطول 12 متر للمسوره عبق لا يقل عن 2.5م	0.00	1228	م.ط	120	87	0	87	جارى	0	106,836.00		106,836.00			
79	بالعدد إنشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طراز كابينة هول CH شامل الحلق والاعطية جاهزة للتأمين وشامل توريد جميع الإكسسوارات بأبعاد داخلية 0.7 × 1.10 م ومعلقة جيداً ضد المياه شامل النقل والحفر والتكريف ونهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	27300	عدد	5	5	0	5	جارى	0	136,500.00		136,500.00			
80	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختار عوازل PVC (بوسه) طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات الآزمه وبلغ جميع الفواتير والفاتر يشمل الحفر في جميع انواع التربة ويشمل توريد ورم برمال نظيف خليه من الشوائب والاعتره تمت الفروغه مع الرش بالمياه والدهك على طبقات ثم تعبوك المسوره داخل الفروغه وتكبيك كابلات اشارة خاصة بسلامة الاشتره بفقاوت المسحه ويشمل توريد وسحب الحبل الفايونر بسبك 4 م على الأقل شامل جميع الإكسسوارات ويشمل توريد ورم حول الفروغه برمال نظيف خليه من الشوائب والفتره حتى منصوب الرصف مع الرش بالمياه والدهك على طبقات وحسب المواصفات القياسية والبند يشمل ازالة الشحلات ورفعها فى المقطب الضوئية ونهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	260	م.ط	3000	1200	0	1200	جارى	0	312,000.00		312,000.00			
										76789091.40	0.00	500,000.00	0.00	70169091.40	0	
										76789091.40	0.00	500,000.00	0.00	70169091.40	0	
										7114172.14	0					
										59,501,807	0					
										1910394.71	0					
إجمالي أعمال البر (1)																
إجمالي قيمة المستخلص (أولاً)																
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 95% لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة																
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق																
القيمة الحالية للمستخلص (جارى)																

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

طارق يوسف الجزار



شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

شركة المنفذة - مدير المشروع

م / مدير المشروع

المميزانية :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

جملة قيمة التحويل

الباقي المقاول

(۶) استقامت