

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية: اعمال أستكمال طريق جرجا - العصورات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ / شركة محمود علي احمد عبد العال

عن المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٢/١٢/٦

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩

رقم لبيد	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتواجدة و الشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	م ^٢	٠	٨٢٠٠٠	٨٢٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠		١٤٧٦٠٠٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة و المتواجدة بالرصف الحالي .. الخ	٦٩	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بالالآت	٢٣	م ^٣	٠	٠	٠		٠		٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس سن ٦ تكسير كسرات علاوة نقل مسافة ٦٥ كم	٢٦٤	م ^٣	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠		١٩٨٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٣٣,٤	م ^٢	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠		١٣٣٦٠٠٠	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة و لوحات المشروع متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٧٤,٨	م ^٢	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠		٦٩٩٢٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة دهان r.c بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢	١١,٣	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	١٦٩,٦	م ^٢	٠	٠	٠		٠		٠	
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرمي) .	٥٥٠	م.ط	٠	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
								١١٧٨٤٠٠٠		١١٧٨٤٠٠٠	

قرش جنيه

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا
ملاحظة الفئات
مدير عام المشروعات
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

م/ رومانى ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع /
محمد جهاد
جنى المشروع

م/ محمد عبد العاطي
تحريرا في

تحريرا في: / / ٢٠٢٢

الشركة المنفذة

م/ محمد نجاتي

محمدي

الاستقطاعات	
٥٨٩٢٠٠٠	تأمين
٢٨٣٢١٦	دمغات
٦٨٢٠	معمل قنا
٤٩٠.٥	%١٥
١٠٢٣.٥	%١٤
٨٨٠٧٥٠٠	جملة الاستقطاعات

١١٧٨٤٠٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١١٧٨٤٠٠٠	المستحق صرفه

٨٨٠٧٥٠٠	الاستقطاعات
١٠٩٠٣٢٥٠٠٠	الصافي