



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

الموضوع : أعمال تطوير محور المربوطية

في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥ بطول ٥ كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

ايما الى مشروع عملية تنفيذ أعمال تطوير محور المربوطية في المسافة من كم ١٠ حتى ١٥ بطول ٥ كم .

بالعقد رقم : ١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ .

تنفيذ شركة : البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٤) اصل من المستخلص رقم (٢) جارى للمشروع عالية تنفيذ شركه البحر الأحمر العالمية للمقاولات وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة ٢٩,١٨٨,٠٥٧ فقط تسعة وعشرون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفاً و سبعة وخمسون جنيهاً مصرياً .

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام,,,,,,

المرفات :-

عدد(٣)مستخلص.

عدد(٣)حصر كميات .

عدد (١)استمارة ٥٠ ع ح


يعتمد ,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس/

ضياء الدين مصطفى يوسف



مستخلص رقم (٢) جاري (بعد مفاوضات الأسعار)											
عن عملية / تنفيذ أعمال ورصف كثافة محور المربوطية القطاع الثالث من الكم ١٠٠٠٠٠ إلى الكم ١٥٠٠٠٠											
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٣											
بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٢١ مع / البحر الأحمر العالمية للمقاولات											
في المدة من ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢١											
البند	نوع العمل	الكمية بالتقديرات	الفئة (بعد المفاوضات)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الإجمالي بعد الإستقطاع
أولا	أعمال الكباري										
١	أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع										
١٠-١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المساحي للمرافق والمعرضات	١٠٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠
٣٠-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية	١٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠
٥٠-١	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب والجور الطلي ونقل المخلفات للمقلب العمومية	١٠٠٠,٠٠	٨٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠
ب	أعمال كبرى البر والأعمال الصناعية										
	أعمال الجسات										
١١٠-ب	بالمتر الطولي جسات للتكويري في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بأصناف مختلفة	٧٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	جاري	٣٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٥٠,٠٠
١٣٠-ب	بالمتر المكعب حفر إستكشافي باستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام	٤٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠
١٧-ب	بالمتر المكعب مصنعة تنفيذ أعمال تطهير وتكوير المجرى المائي والفئة لا تشمل نقل ناتج التكوير للمقلب العمومية	٢٢٠,٠٠	١١٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	١٨١٥٠,٠٠	١٨١٥٠,٠٠	١٦٣٣٥,٠٠
١٨-ب	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تنوى التنفيذ في الموقع للمقلب العمومية مسافة نقل حتى ٢٤,٥ كم	٢٢٨,٠٠	٦٨,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	١٠٨٨٠,٠٠	١٠٨٨٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠
١٩٠-ب	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي	١١٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠
	أعمال الخوازيق وتجارب التحميل										
٢٠-ب	بالعدد نقل مكنية خوازيق إلى موقع العمل	٢,٠٠	١٦٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٢١-ب	بالعدد نقل داخلي مكنية خوازيق إلى داخل الموقع	٣,٠٠	٥٤٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠
٢٢-ب	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر ٠,٨ م	٧٠٠,٠٠	٣٠٢,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣٦٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٤٠,٠٠
٢٢-ب	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها - قطر ١,٥ م	٨٠٠,٠٠	٧٦٤,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	٢٦٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٤٠,٠٠
٢٣-ب	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل - قطر ١,٥ م	١,٠٠	٣٤٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠
	أعمال حديد التسليح والقطاعات المعدنية وإكسسوارات الكمر										
٣٠-ب	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتقيد جميع العناصر الإنشائية	١١٢٥,٠٠	٤٨٦٥,٠٠	طن	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٢٥٧,٠٠	جاري	١٢٥٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٣٠,٠٠
	أعمال تشكيل وحماية الميول										
٣٧-ب	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدش سمك ٥٠ سم طبقاً للرسومات التفصيلية المعتمدة	٣١٠,٠٠	٥٥٣,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٦٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٩٠,٠٠
٣٨-ب	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دش) في مجرى التربة بالقاع للوصول للمناسيب التصميمية	٦٥٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	١٥٥١٠,٠٠	١٥٥١٠,٠٠	١٣٩٥٩٠,٠٠
	أعمال الإختبارات على الأعمال القائمة										
٣٩-ب	بالمقطوعة دراسة إتران ميول المصرف الحالي	١,٠٠	١٦٥٠,٠٠	مقطوعة	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠
٤٠-ب	بالعدد تنفيذ إختبار القلب الخرساني (core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة	٢١,٠٠	١٣٢٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٢٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٢٠,٠٠
ج	أعمال المجرى المائي										
	أعمال الغلاف المعنني										
٤١-ج	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معنني)	٦٢,٠٠	٦٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠
ثانياً	أعمال الطرق										
	أعمال الحفر										
٤٥	بالمتر المكعب توريد وإنزال ورص على طبقات أحجار (بلدز) على منسوب تأسيس البيلوكات أسفل منسوب المياه	٩٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٧١٠,٠٠	٧١٠,٠٠	جاري	٣٦٩٢٠,٠٠	٣٦٩٢٠,٠٠	٣٣٢٢٨٠,٠٠
إجمالي الأعمال											
السابق صرفه											
قيمة المستخلص الحالي											
٢٩١٨٨,٥٧,٥٠											

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى



مدير عام التنفيذ والصيانة

م / هشام خديوي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة

م / محمد إسحاق الشرايحي

مهندس إستشاري

م / محمود سمير



عن الشركة المنفذة (المقاول)

