

الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد هى : حديد التسليح (٣١٠,٣) ، الأسمنت البورتلاندى (١٥٢,٧) ، البيتومين (٣٥٨,٤) ، السولار (٣١٥,٤) ، انابيب ومواسير وألواح معدنية (٣٣٨,٥) ، كتل وقطاعات من الحديد والصلب (٢٤٣,٩)


رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	الفئة	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة								الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)				
							حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	ن	م	ل				ع			
							١ ت	٢ ت	٣ ت	٤ ت	أ	ع	ل	م	ن	ع	ل	م	ن	١ ن									
بنود الاعمال طبقا للمفاوضة																													
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	ديسمبر-٢٢	٤٤٩,٢٥	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	*	٠,١٧٨	٠,٠٥	٠,٧٧٢	*	٠	٠	٠,١٧٨	*	٠	٠,٧٧٢	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٤٣	٠,١٤٣	٢٥٧٢٢٣,٠٩	
		يناير-٢٣	٤٤٣,٢٥	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	*	٠,١٧٨	٠,٠٥	٠,٧٧٢	*	٠	٠	٠,١٧٨	*	٠	٠,٧٧٢	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٧٥	٠,١٧٥	٣١٠٨٣٠,٢٥	
		فبراير-٢٣	٣٧,٨	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	*	٠,١٧٨	٠,٠٥	٠,٧٧٢	*	٠	٠	٠,١٧٨	*	٠	٠,٧٧٢	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٥٣	٠,١٥٣	٢٣٠٧٠,٤٥	
		مارس-٢٣	١٣٢,٣	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	*	٠,١٧٨	٠,٠٥	٠,٧٧٢	*	٠	٠	٠,١٧٨	*	٠	٠,٧٧٢	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٥٧	٠,١٥٧	٨٣٣٤٨,٢٩	
		أبريل-٢٣	٨٠,٧٥	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	*	٠,١٧٨	٠,٠٥	٠,٧٧٢	*	٠	٠	٠,١٧٨	*	٠	٠,٧٧٢	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٥٧	٠,١٥٧	٥٠٨٧٢,٠٧	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	مايو-٢٢	١٣١,٥٠	٥٨٠٠	م.ط	٥٨٠٠	*	٠,١٩٢	٠,٠٥	٠,٧٥٨	*	٠	٠	٠,١٩٢	*	٠	٠,٧٥٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٠٨,١	٥٦٦	٣٣٢	١,٠٧٢	٠,٠٧٢	٥٥١٣٥,٣٨	
		يونيو-٢٢	٢٩٣,٣٠	٥٨٠٠	م.ط	٥٨٠٠	*	٠,١٩٢	٠,٠٥	٠,٧٥٨	*	٠	٠	٠,١٩٢	*	٠	٠,٧٥٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٣٢	١,٠٧١	٠,٠٧١	١٢١٠٤٩,٨٩	
٦	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غلاف معدنى)	ديسمبر-٢٢	١٤,٦٦٥	٣٠٠٠٠	طن	٣٠٠٠٠	*	٠,٦٥	٠,٠٣	٠,٣٢	*	٠	٠	٠,٦٥	*	٠	٠,٣٢	٢٣٨,٥	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٦٩٥	٠,٦٩٥	٣٠٥٩٨٢,٨٦	
		يناير-٢٣	٣١,٧١٥	٣٠٠٠٠	طن	٣٠٠٠٠	*	٠,٦٥	٠,٠٣	٠,٣٢	*	٠	٠	٠,٦٥	*	٠	٠,٣٢	٢٣٨,٥	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٨٧٣,٦	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٣١	٠,٠٣١	٩٨١٠٨٩,٥٢	
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة لزوم الاساسات	يوليو-٢١	١٨٤,١٦	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٣١,٨	١٥٦,٧	٤٣٦,٣	٣١٩,٦	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	١٩,٦٢
		أغسطس-٢١	٩١,٠٤	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٣١,٨	١٥٦,٩	٤٣٦,٣	٣١٩,٦	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٩,٧٠
		سبتمبر-٢١	٣٨,٣٣٥	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٣١,٨	١٥٧	٤٣٦,٣	٣١٩,٦	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٤,٠٨
		ديسمبر-٢١	٣٨,٣٣٥	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٤٠,٩	١٦٤,٥	٤٣٦,٣	٣٢٣,٧	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٨,٠٧
		فبراير-٢٢	٩٠,٧	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٤٣,٢	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٢٨,٥٣
		مارس-٢٢	٢٢٦,٥١	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٤٣,٢	٣٣٢,٣	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٧١,٢٤
		يوليو-٢٢	٣٣٩,٧٧	٤٠	م.م	٤٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	*	٠	٠	٠	*	٠	٠,٢	٠,٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٣٢٩,٢١



١٣١,١٦	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٣١٩,٦	٤٣٦,٣	١٥٦,٧	٣٣١,٨	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	١٠,٠٩	٥٢,٧٢	يوليو-٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطة الانتقالية	١٥
٩١,١٩	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٣١٩,٦	٤٣٦,٣	١٥٦,٩	٣٣١,٨	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	٦,٧٣		أغسطس-٢١		
٤٦,٥٢	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٣١٩,٦	٤٣٦,٣	١٥٧	٣٣١,٨	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	٣,٣٦٥		سبتمبر-٢١		
١٢٢,٥٠	٠,٠٢٤	١,٠٢٤	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	٣,٣٦٥		ديسمبر-٢١		
٤٩٨,٧٦	٠,٠٤٩	١,٠٤٩	٣٢٧,٨	٤٨٧,١	١٧٧,٥	٣٤٣,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	٦,٧٣		فبراير-٢٢		
١٥١٣,١٥	٠,١٥٠	١,١٥٠	٣٢٧,٨	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٣م	٦,٧٣		مارس-٢٢		
٣٠٨٥,٤٣	٠,١٣١	١,١٣١	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٢	٠,١	٠	٠,٢٨	٠	١٥٠٠	٢م	١٥,٧١		يوليو-٢٢		
٥٣١٨٣,٧٩-	٠,١١٧	١,١١٧	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٢١,٨	٤٢٠,٤	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٦٨	٠,١	٠	٠,٢٣٢	٠	٢١٥٠	٣م	٢١١,٢٥-	٤٢٢,٥-	أغسطس-٢٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	١٧
٦٢٠١٦,٥--	٠,١٣٧	١,١٣٧	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٦٨	٠,١	٠	٠,٢٣٢	٠	٢١٥٠	٣م	٢١١,١٥-		أكتوبر-٢٢		
١٩٨٩٧,٠٨-	٠,١٦٠	١,١٦٠	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٧٦	٠,١	٠	٠,٢٢٤	٠	٢٨٠٠	٣م	٤٤,٤٦-	٤٤,٤٦-	نوفمبر-٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة والهوامات	١٩
٢٨٤٥٩,٣١	٠,٢١٦	١,٢١٦	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٨٦	٠,١	٠	٠,٢١٤	٠	٣٠٠٠	٣م	٤٤	٤٤	يناير-٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاعات الصندوقية لارتفاع حتى ٦ م	٢١
٨٥٤٢٩٦,٦١	٠,٢١٦	١,٢١٦	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٨٦	٠,١	٠	٠,٢١٤	٠	٣٢٠٠٠	٣م	١٢٣٨,٢٥	١٢٣٨,٢٥	يناير-٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاعات الصندوقية لارتفاع اعلى من ٦ م	٢٢
٤٦٥٠٧٥,٣٤	٠,٣٠٨	١,٣٠٨	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٦٤,٢٣	٩٤٧,٢٣	نوفمبر-٢٢	بالطن توريد وتركيب وتشغيل وترتيب حديد تسليح ٦١/٤٠	٢٥
٣٦٠٢٣٨١,٣٩	٠,٦٤١	١,٦٤١	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٢٣٩		ديسمبر-٢٢		
٩٢٤٣٥٥٥,٥٤	٠,٧٢٧	١,٧٢٧	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٥٤١		يناير-٢٣		
١٠٢٥١٦,٥٥	٠,٧٢٧	١,٧٢٧	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٦		فبراير-٢٣		
١٧٤٤٧٤٧,١٢	٠,٩٧٧	١,٩٧٧	٣٦٧,٧	٦٢٢	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٧٦		مارس-٢٣		
٦٢٧٧٥٧,٦٣	١,٢٧٢	٢,٢٧٢	٣٦٧,٧	٦٢٢	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٣	٠,٠٥	٠	٠	٠,٦٥	٢٣٥٠٠	طن	٢١		أبريل-٢٣		
١١٣٤,٦٩-	٠,١٢٩	١,١٢٩	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢١٧,٥	٣٨٠,٣	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٢٥١,٧	٠,٧٤	٠,٠١	٠	٠	٠,٢٥	١١٠٠	عدد	٨-	٢٢-	يوليو-٢٢	بالعدد تركيب الركائز بأي نوع وأي مقاس	٣٠
١٥٩٧,٠٧-	٠,١٨١	١,١٨١	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٢,٦	٤٣٣,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٢٥١,٧	٠,٧٤	٠,٠١	٠	٠	٠,٢٥	١١٠٠	عدد	٨-		سبتمبر-٢٢		
١١٩٧,٨٠-	٠,١٨١	١,١٨١	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٤,٦	٤٣٣,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٢٥١,٧	٠,٧٤	٠,٠١	٠	٠	٠,٢٥	١١٠٠	عدد	٦-		أكتوبر-٢٢		

رابعاً بنود أعمال الطرق والاعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة

١١٣١٦,٠٥٧	٠,١٦٠	١,١٦٠	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٧٦	٠,١	٠	٠,٢٢٤	٠	٢٩٥٠٠	٣م	٢٤٠	٤٩٩,١٥	نوفمبر-٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق حتى ارتفاع ٦ متر	١
٦٨٧٠٥,٨٥	٠,١٨٥	١,١٨٥	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٧٦	٠,١	٠	٠,٢٢٤	٠	٢٩٥٠٠	٣م	١٢٦,١٥		ديسمبر-٢٢		
٧٧٠٩٨,٥٥	٠,١٩٧	١,١٩٧	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٦٧٦	٠,١	٠	٠,٢٢٤	٠	٢٩٥٠٠	٣م	١٣٣		فبراير-٢٣		
٤٥٥١١,٧٤	٠,١٤٠	١,١٤٠	٣٥٣,٦	٥٦٦	٢٣٢,٦	٤٣٣,٢	٣١٥,٤	٣٥٨,٤	١٥٢,٧	٣١٠,٣	٠,٥٩٩	٠,١	٠	٠,٣٠١	٠	٢١٥٠٠	عدد	١٥١,٣٧	١٥١,٣٧	يوليو-٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة اعلى الكمر سابق الصب	٣



البند - الأعمال الصناعية																				
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق (BORED PILE) في مجرى مائى قطر ١٥٠ سم	مايو-٢٢	٤٢٤,٨	١٣١,٥	م.ط	٨٥٠٠	٠,١٥٩	٠,١	٠,٧٤١	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٠٨,١	٥٦٦	٣٢٢	١,٠٦٣	٠,٠٦٣	٧٠٣٦١,٠٤
		يونيو-٢٢		٢٩٣,٣	م.ط	٨٥٠٠	٠,١٥٩	٠,١	٠,٧٤١	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٠٧,٢	٥٦٦	٣٢٢	١,٠٦٢	٠,٠٦٢	١٥٤٥٩٨,٢٣
٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة بالمجرى المائى	أغسطس-٢٢	٤٢٢,٥	٢١١,٢٥	٣م	٣١٠٠٠	٠,١٨٢	٠,٠٣٣	٠,٧٨٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٢٠,٤	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٨٦	٠,٠٨٦	٥٦٣١٤,٢٤
		أكتوبر-٢٢		٢١١,٢٥	٣م	٣١٠٠٠	٠,١٨٢	٠,٠٣٣	٠,٧٨٨	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣١,٨	٢٢٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٠١	٠,١٠١	٦٦٣٠٥,٠٥
٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى	سبتمبر-٢٢	٤٤,٣١	١٧,٥٩	٣م	٤١٠٠٠	٠,١٨٥	٠,٠٢٣	٠,٧٨٥	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣١,٨	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٠٠	٠,١٠٠	٧٢٤٣,٢٣
		أكتوبر-٢٢		١٣,٣٦	٣م	٤١٠٠٠	٠,١٨٥	٠,٠٢٣	٠,٧٨٥	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣١,٨	٢٢٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٠٣	٠,١٠٣	٥٦٣٤,١٢
		نوفمبر-٢٢		١٣,٣٦	٣م	٤١٠٠٠	٠,١٨٥	٠,٠٢٣	٠,٧٨٥	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٢٦	٠,١٢٦	٦٨٨١,٧٤
٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الاعمدة والهافات في المجرى المائى	نوفمبر-٢٢	١٨٣,٥	٤٤,٤٦	٣م	٤١٥٠٠	٠,٢٢٤	٠,١	٠,٦٧٦	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٦٠	٠,١٦٠	٢٩٤٩٠,٣٢
		ديسمبر-٢٢		٨٩,٠٥	٣م	٤١٥٠٠	٠,٢٢٤	٠,١	٠,٦٧٦	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨٥	٠,١٨٥	٦٨٢٢٨,٦٠
		فبراير-٢٣		٤٩,٩٩	٣م	٤١٥٠٠	٠,٢٢٤	٠,١	٠,٦٧٦	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٩٧	٠,١٩٧	٤٠٧٦٣,٢٧
٦	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ شدات خاصة (دمسة) اسفل بلاط الكوبرى اعلى المجرى المائى	سبتمبر-٢٢	٢٦٤٨	١٧٧٠	٢م	٣٦٠٠٠	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٠,٩٥٠	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣١,٨	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٢٠٠	٠,٢٠٠	٣٨٥٨٧,٥٧
		يناير-٢٣		٨٧٨	٢م	٣٦٠٠٠	٠,٩٥٠	٠,٠٥٠	٠,٩٥٠	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٢٠٠	٠,٢٠٠	١٩١٤١,١٨
٨	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر	يناير-٢٣	١	١	عدد	١٩٥٠٠٠	٠,٩٧٠	٠,٠٣٣	٠,٩٧٠	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٢٠٠	٠,٢٠٠	٧٠٨,٥٣
٩	بالعدد توريد ركائز بأبعاد ٤٠٠ * ٥٠٠ * ١١٠ / ١٨٢ من النوع C2	يوليو-٢٢	٤	٤	عدد	٣٤٣٦٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٨٠,٣	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٢٩	٠,١٢٩	١٧٧٢١,٨٧
	يوليو-٢٢	٢	٢	عدد	٤٠١٤٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٨٠,٣	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٢٩	٠,١٢٩	١٠٣٥١,٥١	
	سبتمبر-٢٢	٢	٢	عدد	٣٢٢٨٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	١١٧١٦,٦٩	
	يناير-٢٣	١٦	١٢	عدد	٢٢٢١٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦١٢,٣	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٥٩	٠,٣٥٩	٩٥٧٨٠,٨٠	
	فبراير-٢٣		٤	عدد	٢٢٢١٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦١٢,٣	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٥٩	٠,٣٥٩	٢١٩٢٦,٩٣	
	يوليو-٢٢	٢	٢	عدد	٤٧٧٠٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٣٨٠,٣	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٢٩	٠,١٢٩	١٢٣٠١,١٢	
	سبتمبر-٢٢	٦	٢	عدد	٢٢٨٠٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	٨٢٧٥,٧٣	
	أكتوبر-٢٢		٤	عدد	٢٢٨٠٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	١٦٥٥١,٤٦	
	سبتمبر-٢٢	٤	٢	عدد	١٧٤٦٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	٦٣٢٧,٤٧	
أكتوبر-٢٢	٢		عدد	١٧٤٦٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	٦٣٢٧,٤٧		
١١	بالعدد توريد ركائز بأبعاد ٤٥٠ * ٦٠٠ * ١٥٦ / ٢٤٠ من النوع C2	سبتمبر-٢٢	٢	٢	عدد	٥٧٠٣٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٤٣٣,٢	٢٢٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,١٨١	٠,١٨١	٢٠٧٠٠,٢١
	فبراير-٢٣	٢١٤,٦	٤	عدد	٢٧٩٩٠	٠,٢٥٠	٠,٠١٠	٠,٢٥٠	٢٥١,٧	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦١٢,٣	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٣٥٩	٠,٣٥٩	٤٠٢٣٥,٧٠	
	أبريل-٢٣		٨٨,٨	م. ط	١٦٠٠٠	٠,٨٦٣	٠,٠٥٠	٠,٠٨٧	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	١,٠٧٨	٠,٠٧٨	١١٠٣٥,٧٤	
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند محفورة ومصبوبة في مواقعها قطر ٦٠ سم من المونة اللباني			١٢٥,٨	م. ط	١٦٠٠٠	٠,٨٦٣	٠,٠٥٠	٠,٠٨٧	٣١٠,٣	١٥٢,٧	٣٥٨,٤	٣١٥,٤	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٨١	٠,٠٨١	١٦٣٤٧,٦٣
١٩,٥٤٦,٣٢٧,٠٨				الأج																

يعتمد

مدير عام المشروعات
م/ اسلام فوزى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بالبحر والتمنيا
م/ مصطفى على مسعود

التوقيع

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
م/ مصطفى جمال الدين

مدير المشروع
م/ احمد محمد القبيصى

استشارى المشروع : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مهندس الاستشارى
م/ على عبد النعيم

افر بصحة ذلكالشركة المنفذة : شركة آي سي سي المصرية للمقاولات

مهندس الشركة المنفذة
م/ كيرلس امكندر

التوقيع

التوقيع :
عبد الرحمن محمد
م/ احمد محمد القبيصى
عبد الرحمن محمد القبيصى

التوقيع :
م/ على عبد النعيم

م/ على عبد النعيم

م/ على عبد النعيم

التوقيع :
م/ كيرلس امكندر

م/ كيرلس امكندر

م/ كيرلس امكندر