

عملية اعمال رصف طريق الشوبك بؤرة الزيني حتي
بخصوص : عزبه امين و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس
بطول ٢.٦ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة القصبي للتجارة و المقاولات

عقد رقم : العقد رقم (١٦١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٤ ختامي) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتبنيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/١١/٢٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عدد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صورة تجارب معمل
عدد (٧) شهادات
اصل المقاييسه النهائيه
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي
خطاب المحملات

منطقة بني سويف

مهندس



عملية اعمال رصف طريق الشوبك بؤرة الزيني حتي
بخصوص : عزبه امين و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس
بطول ٢.٦ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة القصبي للتجارة و المقاولات

عقد رقم : العقد رقم (١٦١٤) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تميه طيبه ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٣- يوجد محملات في هذا العقد وتم توريد عدد (١) حاسب الالى بمشتملاته عن طريق
الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئه مرفق صورة
 - ٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي: ٢٠٢٣/١١/٢٢

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مصلحة : المصلحة العامة للطرق والكبارى
 قسم : المصروفات
 المبلغ المستحق إلى : شركة النصر للتجارة والمقاولات
 بالطلب عليه ، أو : أ. ك. و. ف. المرفقة بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي فى :


شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٨٦٥٩٨٠	
		٦٨٦٥٩٨٠	
الجملة			

رقم :
 الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الإدارة المالية

م. ك. و. ف. المرفقة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٦٨٦٥٩٨٠	
				إجمالى الأصل	٦٨٦٥٩٨٠	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادى	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت _____ رقم : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

[illegible]

تحريراً قف: ٢٢-٢٣/١١/٢٢

(رجوع فوجد علي صحة ..)

المقاول :

استفساري

•

—

المهندس /

[illegible]

سبق صرفها الى المفاوض

المحاسب /

علم الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المرحوم

...

35

1

عملية اعمال رصف طريق الشوبك بورة الزيني حتي عزبه امين و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول ٢.٦ كم محافظة القيوم (بالأمر المباشر)

شركة القصبي للتجارة و المقاولات

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصدين :
بند الميزانية :
قيمه امر الاسناد

العقد رقم (١٦١٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
مستخلص رقم (٤ ختامي)
١١,٤٢٧,٢٣٧.٠٠

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول	قرش
جنيه			
٩,٩٨٥,٣٩١.٣٤		بيان الاعمال التي تمت الان	
١٠٣,٦٠٥.٢١		خصم محضر التقييم	
٠.٠٠		مصرح بصرفه	
٩,٨١٣,١٣٣.٤٣		سابق صرفه	
٦٨,٦٥٢.٧٠		مستحق صرفه	
٢,٦١٩.٨٤		جملة الاستقطاعات	
٦٦,٠٣٢.٨٦		صافي المبلغ المستحق	
الشيكات			
٣,٢٦٩.١٨		حساب مصلحة الضرائب	
١,٧٦٥.٣٦		التأمينات الاجتماعيه	

جمله الاستقطاعات	جنيه	قرش
%٥ تامين اعمال	٠.٠٠	
رسم الدمغه	١,٩٦٦.٠٠	
تكاليف معمل	٠.٠٠	
%١٥ مصاريف اداريه	٠.٠٠	
% ١٤ ضريبيه مضافه	٠.٠٠	
الارباح ت.ص	٦٥٣.٨٤	
خصم مبلغ (فقط و قدرة مائه و ثلاثه الف و ستمائه و خمسه جنيها و واحد و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم	١٠٣,٦٠٥.٢١	

براعي قبل الصرف:
براعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به
مدير عام الشؤون المالية والادارية
روجع حسابيا،

ELKASSABY
مستشار قانوني
1977- 60 شارع

مقاييس ختامية

مشروع اعمال رصف طريق الشوبك بؤرة الزيني حتى عزبة امين وانشاء حوائط خرسانية بمركز سنورس محافظة الفيوم

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
1	بالمتر المكعب اعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهوى العمل والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكشير طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	840.05	69.00	57,963
2	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا التربة المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بالاجهاد حتى 150 كجم اسم2 للوصول الي عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند بجوانب الحفر وازاله اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش ازا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل من مجاميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	2,532.29	60.00	151,937
3	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطيه مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منهما عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهوى الاعمال كامله طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف . مسافه نقل 40كم .				
	مسافة النقل 60 كم	م2	2,476.20	180.00	445,716
4	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الراف المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	6,800.00	6.00	40,800
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لافادة الاشراف والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافى النقل لا تقل عن 60 كم.	م3	1,209.15	115.20	139,294
6	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكشير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقح بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الانمصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 15 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 160 كم .	م3	4,842.75	366.00	1,772,447
7	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل رمال مع الدمك على طبقات لزوم استكمال المناسيب اسفل الانترلوك الخاصة بالارصفة والتي تزيد عن 5 سم يوردها المقاول على حسابه ويعمره من اي جهه يراها وتحت مسؤولية الفئة شاملة اعمال التطهير وازالة اي مخلفات موجودة على الرصف النظافة التامة قبل البدء في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة نقل لا تقل عن 60 كم	م3	0.00	101.20	0
8	بالعدد اعمال رفع وتعليق اغطية مطابق الصرف وغرف التفقيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تكشير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصفات واصول الصناعات والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل بالعدد.	بالعدد	31.00	510.00	15,810
9	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) بأبعاد 11.5/15*30*50 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 3م 0.8 من دلويمت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرش من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	133.13	135.00	17,973
10	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للهيئة المعتمدة واجهاد 450 كجم / سم2 وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسبك 40 مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوى الاعمال طبقا لاصول الصناعات مقاس 80*200*100	م2	5,059.09	219.00	1,107,941
11	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط الطباير MC30 او المستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل من 1.2 كجم / م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من اي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل .	م2	14,124.00	29.00	409,596

مقايسة ختامية

مشروع اعمال رصف طريق الشوبك بؤرة الزيني حتى عزبة امين وانشاء حوائط خرسانية بمركز سنورس محافظة الفيوم

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية)سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين 70/60 وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية للمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتلته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات جهاز الاشراف.	م2	14,124.00	169.00	2,386,956
13	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250 كجم/م3	م3	165.60	2,050.00	339,480
14	بالمتر المكعب اعمال خرسانات مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم الكبريتات طبقا للتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم /م3 واجهاد لا يقل عن 300كجم/سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	226.00	2,800.00	632,800
15	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (60/40) لجميع العناصر الانشائية في المجرى المائى والفئة تشمل هالك في حدود نسبة 5% والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ الاعمال.	طن	8.79	52,000.00	457,080
16	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حوائط سائده مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم3 والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	562.52	3,220.00	1,811,314
17	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى 0.6 م (رتبة 2) وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5φ 10 م للمتر الطولى فى إتجاه محور الماسورة وبمعدل 6φ 16م للمتر الطولى فى الإتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتلته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	12.00	950.00	11,400
18	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البراخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/سم2 مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتلته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	8.64	1,535.00	13,262
19	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهؤ العمل نهائى كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهؤ العمل نهؤاً كاملا والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	744.00	60.00	44,640
20	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات اساس اكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهؤ العمل نهؤاً كاملاوالبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م2	0.00	115.00	0
21	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازله مكونه من سافيتو + اديبوند +ماده مانعه للنفاذية انتاج شركه MMC وكيمابويات البناء الحديثه لعزل جسم الكوبري	م2	0.00	95.00	0
22	بالمتر المكعب اعمال وتوريد وبناء تكاسي من الديش سمك 40 سم من الاحجار الصليه والصليمه الخاليه من البقع والعروق الطزيره لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2,6 والا يزيد الامتصاص عن 6% والا يزيد التناكل عن 45% ويتم استعداد الوجه الخارجى اجناب الديش وجعلها قائمه الزوايا وتكون المونه المستخدمه من الاسمنت والرمل بنسبه خلط 300 كجم /م3 من الرمل الحرش النظيف مع الكحله المعروفه بالكحله الخيطيه الغاطسه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م3	0.00	420.00	0
23	- مسافه النقل 150 كم				
23	رسم كارتات وموازين اثربه	م3	1,209.15	13.00	15,719
24	رسم كارتات وموازين طبقة الأساس	م3	4,842.75	25.00	121,069
25	رسم كارتات وموازين طبقة الاسفلت السطحية	م2	14,124.00	3.00	42,372.00
	الاجمالي				10,035,569

يعتمد"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس /

مهندس /

١٩٨٤
 رقم التسجيل ١/١٥٨٢
 مشروع محليات القيوم
 م. عبد الحميد محمد عبد
 م. عبد الحميد محمد عبد