

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ١٨٦ (طريق زعرب) بطول ١٧ كم لتنفيذ (القطاع الأول) في المسافة من الكم صفر بمركز السرو علي الطريق دمياط / المنصورة الشرقي حتي الكم ٨ باتجاه طريق ترعة الإسماعيلية بطول ٨ كم بالأمر المباشر . تنفيذ : شركة السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٣٦٦.٣٠٤ جنهاً (فقط ثلاثة مليون وستمئة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة جنهاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦) جاري

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٧/١١/٢٠٢٣ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



تعديل عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوي للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبي على الاستناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

جدول نسب التعويضات

البلد	الشهر									
	شهر مارس 2022	شهر أبريل 2022	شهر مايو 2022	شهر يونيو 2022	شهر يوليو 2022	شهر أغسطس 2022	شهر سبتمبر 2022	شهر أكتوبر 2022	شهر نوفمبر 2022	شهر ديسمبر 2022
اعمال تكسير الاسفلت القديم	0.34%	1.09%	1.41%	1.39%	4.18%	5.64%	8.12%	10.94%	11.32%	17.07%
اعمال نزع الحشائش	0.23%	0.88%	1.14%	1.12%	4.17%	5.59%	7.98%	8.05%	9.60%	16.55%
اعمال تحميل ونقل ثرىة(اعمال فرمة)	0.34%	1.09%	1.38%	1.35%	3.89%	5.09%	7.13%	9.47%	9.85%	14.53%
اعمال لربة زلطية (اعمال فرمة)	0.34%	1.09%	1.38%	1.35%	3.89%	5.09%	7.13%	9.47%	9.85%	14.53%
اعمال طبقة أساس للطريق	1.75%	3.88%	4.16%	4.14%	6.35%	7.55%	9.58%	11.92%	12.31%	17.34%
اعمال خرسانة مسلحة	11.67%	18.76%	13.22%	13.11%	14.87%	11.97%	14.06%	15.39%	22.35%	29.87%
اعمال توريد مواسير خرسانة مسلحة	12.01%	29.47%	29.48%	29.48%	29.48%	51.37%	51.37%	51.37%	57.94%	74.50%
اعمال التدبيرش	4.20%	7.62%	7.84%	7.82%	8.41%	9.78%	10.49%	11.39%	12.01%	15.67%

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق
حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة و التوريدات
تاريخ التعاقد المبني على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ
استلام الموقع 2022/2/1
اجمالي المستحقات

رقم البند	البند	قيمة التعويض المستحقة (بالجنيه)
1	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي	4635.982
3	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	715.67
4	بالمتر مكعب توريد اترية صالحة للردم	2043465.80
5	بالمتر مكعب توريد تربة زلطية	631259.43
15	أعمال تكسير وإزالة مباني خرسانة عادية او مسلحة	836.000
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبه	749983.23
18	بالمتر المكعب اعمال إنشاء خرسانه مسلحه لاسقف غرف التفتيش	244292.60
20	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانه المسلحه قطر 1.95 متر	13665158.01
21	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانيه مسلحه	—
	مواسير قطر 50 سم (فقط عشرون متر طولي)	3095.40
	مواسير قطر 70 سم (فقط عشرة متر طولي)	6500.34
28	بالمتر المكعب اعمال انشاء حائط ساند راسي من الدبش سمك 40 سم	123357.51
اجمالي القيمة المستحقة		17473299.96

مستحقة

18/ مناحي الله
الطاقة كبر

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أول
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة و التوريدات
تاريخ التعاقد المبنى على الاستاد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 1 - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصيف الحالى طبقا تبيد

رقم المستحقين	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المتأدية بالمستحقين				القيمة المتأدية عن التعويض (أ)	فترة التعويض (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحققة (د=ب*ج)
		من	إلى		بالمتأدين	مدة المتأدين	نسبة التأجيل من المتأدين	القيمة موزعة خلال الشهر				
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	7200.000	13 January 2022	31 January 2022	19	4200.00	154.00	لم يتم تسليم الموقع	0.18	0.000	60.00	0.000	0.000
		28 February 2022	01 February 2022	28					763.636			0.0000
		31 March 2022	01 March 2022	31					845.455			0.0034
		30 April 2022	01 April 2022	30					818.182			0.0109
		31 May 2022	01 May 2022	31					845.455			0.0141
		30 June 2022	01 June 2022	30					818.182			0.0139
		04 July 2022	01 July 2022	4					109.091			0.0418
		الاجمالي										
2378.782 المستحق												
رقم المستحقين <th rowspan="2">القيمة المتأدية</th> <th colspan="2">فترة التنفيذ</th> <th rowspan="2">المدة موزعة</th> <th colspan="4">القيمة المتأدية بالمستحقين</th> <th rowspan="2">القيمة المتأدية عن التعويض (أ)</th> <th rowspan="2">فترة التعويض (ب)</th> <th rowspan="2">نسبة التعويض (ج)</th> <th rowspan="2">القيمة المستحققة (د=ب*ج)</th>	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المتأدية بالمستحقين				القيمة المتأدية عن التعويض (أ)	فترة التعويض (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحققة (د=ب*ج)
		من	إلى		بالمتأدين	مدة المتأدين	نسبة التأجيل من المتأدين	القيمة موزعة خلال الشهر				
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10												
2	7200.0	05 July 2022	10 July 2022	6	900.00	6.00	1.00	900.00	900.000	60.00	0.0418	2257.200
		الاجمالي										
2257.200 المستحق												
الاجمالي الفترة الثانية												
4635.982												الاجمالي المستحق بند 1

م/ مناجيل



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تمويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبي على الاستاد المباشر 2022/3/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 3 - بالمقر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات بند للبند

رقم المستخلص	التاريخ المتعارف	فترة التنفيذ		العدد موزعة	الكمية المبلغه بالمستخلصات				الكمية المستحق عنها المعروض (أ)	فترة التعويض (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د=أ*ج)				
		من	إلى		الكمية المبلغه بالمستخلص	عدد المستخلص	نسبة التناقص من الفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال الشهر								
الفترة الاولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4																
0	40900.000	1	13 January 2022	19	18500.00	154.00	0.18	3363.64	3363.64	0.000	5.00	0.0000	0.000			
			28 February 2022	28								0.20	3724.03	3724.03	0.0000	0.000
			01 February 2022	31								0.19	3603.896	3603.90	0.0023	42.826
			01 March 2022	30								0.20	3724.03	3724.03	0.0088	158.571
			01 April 2022	31								0.19	3603.896	3603.90	0.0114	212.269
			01 May 2022	30								0.20	3724.03	3724.03	0.0112	201.818
			01 June 2022	4								0.03	480.52	480.52	0.0417	100.188
			01 July 2022													
الاجمال																
اجمالي الفترة الاولى																
715.674									المستحق							
715.67									اجمالي المستحق بند 3							

م/ مناعه الله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عند عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

التوقيع / مكتب السارة كوكو للمقاولات العامة والتوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المبني على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 6 - بالمتر مكعب ثوريذ وفرش طبقة أساس للطريق من احجار صلبة طبقة اللبنة

رقم المستطفي	التبعية الإدارية	فترة التنفيذ		المنفذ	القيمة المنفذة بالمستطفي	مدة المستطفي	القيمة المنفذة بالمستطفات			التبعية المستطفي	نسبة التوزيع (ج)	القيمة المستطفة (د=ب-ج)
		من	إلى				نسبة التنفيذ	نسبة التوزيع	القيمة المستطفة			
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
0	40000.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.18	0.00	0.00	455.00	0.0000	0.0000
		01 February 2022	28 February 2022	28							0.00	0.00
		01 March 2022	31 March 2022	31							0.00	0.00
		01 April 2022	30 April 2022	30							0.00	0.00
		01 May 2022	31 May 2022	31							0.00	0.00
		01 June 2022	30 June 2022	30							0.00	0.00
		01 July 2022	04 July 2022	4							0.00	0.00
		الإجمالي										
اجمالي الفترة الاولى												
رقم المستطفي <th rowspan="2">التبعية الإدارية</th> <th colspan="2">فترة التنفيذ</th> <th rowspan="2">المنفذ</th> <th rowspan="2">القيمة المنفذة بالمستطفي</th> <th rowspan="2">مدة المستطفي</th> <th colspan="3">القيمة المنفذة بالمستطفات</th> <th rowspan="2">التبعية المستطفي</th> <th rowspan="2">نسبة التوزيع (ج)</th> <th rowspan="2">القيمة المستطفة (د=ب-ج)</th>	التبعية الإدارية	فترة التنفيذ		المنفذ	القيمة المنفذة بالمستطفي	مدة المستطفي	القيمة المنفذة بالمستطفات			التبعية المستطفي	نسبة التوزيع (ج)	القيمة المستطفة (د=ب-ج)
		من	إلى				نسبة التنفيذ	نسبة التوزيع	القيمة المستطفة			
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10												
2	40000.000	05 July 2022	10 July 2022	6	3500.00	6.00	1.00	3500.00	455.00	0.0635	101123.750	
		الإجمالي										
اجمالي الفترة الثانية												
101123.750	المستطفي											

W. L. K. / r

الفترة الثالثة من 2022/07/11 حتى 2022/8/25													
132115.462	0.0635	455.000	3880.435	3880.43	0.457	46	8500.00	21	31 July 2022	11 July 2022	40000.000	3	
158693.614	0.0755		4619.565	4619.57	0.543			25	25 August 2022	01 August 2022			
			8500.00						الإجمالي				
270809.076	المستحق	اجمالي الفترة الثالثة											
الفترة الرابعة من 2022/8/26 حتى 2022/9/29													
53001.000	0.0755	455.00	1542.86	1542.86	0.171	35	9000.00	6	31 August 2022	26 August 2022	40000.000	4	
325049.400	0.0958		7457.14	7457.14	0.829			29	29 September 2022	01 September 2022			
			9000.00						الإجمالي				
378050.400	المستحق	اجمالي الفترة الرابعة											
749983.23	اجمالي المستحق بند 6												

م/مياحيلا



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة و التوريدات 2020/12/24
تاريخ التعاقد المبدئي علي الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 18 - بالمتر المكعب اعمال إنشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش والكمرة الرابطة اعلي الخوازيق طبقا للبند

رقم المستخلص	القيمة التعاقدية	فترة التنفيذ		العدد موزعة	القيمة المنفردة بالمستخلصات				القيمة المستحق عن التعويض (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د=أ*ج)
		من	الى		مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال الشهر					
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	1649.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	لم يتم تسليم الموقع	0.000	2205.00	0.0000	0.000	
		01 February 2022	28 February 2022	28				0.000		0.0000	0.000	
		01 March 2022	31 March 2022	31				0.000		0.1167	0.000	
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.000		0.1876	0.000	
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.000		0.1322	0.000	
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.000		0.1311	0.000	
		01 July 2022	04 July 2022	4				0.000		0.1487	0.000	
		الاجمالي										
اجمالي الفترة الاولى												
0.000	المستحق											

الطارح / مناعيا

م / مصطفى عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كو للمقاولات العامة و التوريدات

تاريخ التعاقد المبنى على الإسناد الملائم 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 21 - توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة سابقة التجهيز قطر 50 سم طبقا للبند

رقم المستخلص	الكمية المتأدية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	الكمية المنفذة بالمستخلصات				الكمية المستحق عنها (التعويض (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (أ*ب*ج)	
		من	إلى		الكمية المنفذة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال الشهر					
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4													
0	100.000	1	13 January 2022	31 January 2022	0.00	154.00	0.18	0.00	700.00	0.000	0.0000	0.000	
			01 February 2022	28 February 2022						0.000	0.00		
			01 March 2022	31 March 2022						0.000	0.00		
			01 April 2022	30 April 2022						0.000	0.00		
			01 May 2022	31 May 2022						0.000	0.00		
			01 June 2022	30 June 2022						0.000	0.00		
			01 July 2022	04 July 2022						0.000	0.00		
			الإجمالي										0.000
اجمالي الفترة الاولى													
رقم المستخلص	الكمية المتأدية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	الكمية المنفذة بالمستخلصات				الكمية المستحق عنها (التعويض (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (أ*ب*ج)	
		من	إلى		الكمية المنفذة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	الكمية موزعة خلال المدة					
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10													
02	3095.400	2	05 July 2022	10 July 2022	6	15.00	6.00	1.00	15.00	15.000	700.00	0.2948	3095.400
			الإجمالي										15.000
اجمالي الفترة الثانية													
اجمالي المستحق بند 21													
3095.40													

م/ منيا عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أول
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبنى علي الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 21 - توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة سائلة التجهيز قطر 70 سم طبقا لبيد

رقم المستخلص	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		القيمة المتأدية بالمستخلص	مدة موزعة	القيمة المتأدية بالمستخلصات				القيمة المتأدية المستحقة (أ+ب+ج)	نسبة التعويض (ج)	نسبة التعويض (ب)	القيمة المتأدية المستحقة (أ)	
		من	إلى			القيمة المتأدية بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ من الفترة المستخلص خلال الشهر	القيمة موزعة					
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4														
1	20,000	13 January 2022	13 January 2022	19	0.00	154.00	0.00	0.18	0.00	0.000	0.0000	1050.00	0.000	
		28 February 2022	01 February 2022	28									0.00	0.000
		01 March 2022	01 March 2022	31									0.00	0.000
		01 April 2022	01 April 2022	30									0.00	0.000
		01 May 2022	01 May 2022	31									0.00	0.000
		01 June 2022	01 June 2022	30									0.00	0.000
		01 July 2022	01 July 2022	4									0.00	0.000
		الإجمالي												
0.000	المستحق	إجمالي الفترة الأولى												
رقم المستخلص	القيمة المتأدية	فترة التنفيذ		القيمة المتأدية بالمستخلص	مدة موزعة	القيمة المتأدية بالمستخلصات				القيمة المتأدية المستحقة (أ+ب+ج)	نسبة التعويض (ج)	نسبة التعويض (ب)	القيمة المتأدية المستحقة (أ)	
		من	إلى			القيمة المتأدية بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ من الفترة المستخلص خلال المدة	القيمة موزعة					
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10														
2	20,000	05 July 2022	05 July 2022	6	21.00	6.00	1.00	21.00	21.00	6500.340	0.2948	1850.00	21.000	
		الإجمالي												
6500.340	المستحق	إجمالي الفترة الثانية												
6500.34	إجمالي المستحق بند 21													

م/ منة عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

لمويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى كيلو 8 مرحلة أول


تشيد / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المدني علي الاستاد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بلد رقم 4 - بالمتر مكعب توريد الرية صالحة للردم..... طبقا للبلد

رقم المستخلص	القيمة المتأجلية	فترة التنفيذ		الكمية المتأجلية بالمستخلصات	الكمية المتأجلية	نسبة التعويض (%)	فترة العارض (بـ)	القيمة المتأجلية	نسبة التعويض (%)	القيمة المتأجلية
		من	إلى							
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4										
1	81195.000	12 January 2022	31 January 2022	154.00	30000.00	0.18	0.20	5844.156	5844.16	0.0135
		01 February 2022	28 February 2022							
		01 March 2022	31 March 2022							
		01 April 2022	30 April 2022							
		01 May 2022	31 May 2022							
		01 June 2022	30 June 2022							
		01 July 2022	31 July 2022							
		01 July 2022	31 July 2022							
الاجمالي										
اجمالي الفترة الاولى										
72516.156	المستحق									

م/ مناعيا



الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10											
101918.000	0.0389	262.00	10000.00	10000.00	1.00	6	10000.00	6	10 July 2022	06 July 2022	3
الإجمالي											
101918.000	المستحق		10000.000	اجمالي الفترة الثانية							
الفترة الثالثة من 2022/7/11 حتى 2022/8/25											
0.000	0.0389	262.00	0.000	0.00	0.46	46	0.00	21	31 July 2022	11 July 2022	3
0.000	0.0509		0.000	0.00	0.54			25	25 August 2022	01 August 2022	
الإجمالي											
0.000	المستحق		0.000	اجمالي الفترة الثالثة							
الفترة الرابعة من 2022/8/26 حتى 2022/9/29											
6858.411	0.0509	262.000	514.286	514.29	0.17	35	3000.000	6	31 August 2022	26 August 2022	4
46434.634	0.0713		3485.714	3485.71	0.83			29	29 September 2022	01 September 2022	
الإجمالي											
53293.046	المستحق		4000.000	اجمالي الفترة الرابعة							
الفترة الخامسة من 2022/09/30 حتى 2023/1/12											
0.000	0.07130	262.00	0.000	0.00	0.010	105	0.00	1	30 September 2022	30 September 2022	5
0.000	0.09479		0.000	0.00	0.295			31	31 October 2022	01 October 2022	
0.000	0.09850		0.000	0.00	0.286			30	30 November 2022	01 November 2022	
0.000	0.14330		0.000	0.00	0.295			31	31 December 2022	01 December 2022	
0.000	0.17770		0.000	0.00	0.114			12	12 January 2023	01 January 2023	
الإجمالي											
0.000	المستحق		0.000	اجمالي الفترة الخامسة							
الفترة السادسة من 2023/1/13 حتى 2023/9/29											
132688.590	0.17770	262.00	2850.000	2850.00	0.073	260	39000.00	19	31 January 2023	13 January 2023	6
195541.080	0.17770		4700.000	4700.00	0.108			28	28 February 2023	01 February 2023	
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 March 2023	01 March 2023	
209508.300	0.17770		4500.000	4500.00	0.115			30	30 April 2023	01 April 2023	
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 May 2023	01 May 2023	
209508.300	0.17770		4500.000	4500.00	0.115			30	30 June 2023	01 June 2023	
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 July 2023	01 July 2023	
216491.910	0.17770		4650.000	4650.00	0.119			31	31 August 2023	01 August 2023	
202524.690	0.17770		4350.000	4350.00	0.112			29	29 September 2023	01 September 2023	
الإجمالي											
1815738.600	المستحق		4350.000	اجمالي الفترة السادسة							
2043465.80	اجمالي المستحق بند 4										

م/مينا عباللة

الساروق

لعموميات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زاغرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوي للمقاولات العامة والتوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المبني على الإسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 5 - بالمتر مكعب توريد تربة زلعية.....طبقا للبند

رقم المستخلص	الكمية التقديرية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	لكمية المنقذه والمستخلصات				الكمية المستحق عنها التعويض (أ)	فترة العنصر (ب)	نسبة التعويض (ج)	القيمة المستحقة (د) (ع) (ج)
		من	إلى		الكمية المنقذه بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ التأخر من خلال الشهر المستخلص	الكمية موزعة خلال الشهر				
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	30800.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.18	0.00	0.000	275.00	0.0000	0.000
		01 February 2022	28 February 2022	28							0.00	0.000
		01 March 2022	31 March 2022	31							0.00	0.0034
		01 April 2022	30 April 2022	30							0.00	0.0109
		01 May 2022	31 May 2022	31							0.00	0.0138
		01 June 2022	30 June 2022	30							0.00	0.0135
		01 July 2022	04 July 2022	4							0.00	0.0383
		الإجمالي										
إجمالي الفترة الأولى												
								المستحق		0.000		

عنا عبد الله

السلامة

الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10											
0.000	0.0389	275.00	0.00	0.00	1.00	6	0.00	6	10 July 2022	05 July 2022	2
الإجمالي											
0.000	المستحق	اجمالي الفترة الثانية									
الفترة الثالثة من 2022/7/11 حتى 2022/8/25											
48936.413	0.0389	275.00	4565.217	4565.22	0.46	46	10000.00	21	31 July 2022	11 July 2022	3
76073.370	0.0509		5434.783	5434.78	0.54			25	25 August 2022	01 August 2022	
الإجمالي											
124909.783	المستحق	اجمالي الفترة الثالثة									
الفترة الرابعة من 2022/8/26 حتى 2022/9/29											
17996.786	0.0509	275.000	1285.714	1285.71	0.17	35	7500.000	6	31 August 2022	26 August 2022	4
121846.607	0.0713		6214.286	6214.29	0.83			29	29 September 2022	01 September 2022	
الإجمالي											
139843.393	المستحق	اجمالي الفترة الرابعة									
الفترة الخامسة من 2022/09/30 حتى 2023/1/12											
0.000	0.07130	275.00	0.000	0.00	0.010	105	0.00	1	30 September 2022	30 September 2022	5
0.000	0.09470		0.000	0.00	0.295			31	31 October 2022	01 October 2022	
0.000	0.09850		0.000	0.00	0.286			30	30 November 2022	01 November 2022	
0.000	0.14530		0.000	0.00	0.295			31	31 December 2022	01 December 2022	
0.000	0.17770		0.000	0.00	0.114			12	12 January 2023	01 January 2023	
0.000	0.17770		0.000	0.00	0.114			12	12 January 2023	01 January 2023	
الإجمالي											
0.000	المستحق	اجمالي الفترة الخامسة									
الفترة السادسة من 2023/1/13 حتى 2023/9/29											
26783.149	0.17770	275.00	548.077	548.08	0.073	260	7500.00	19	31 January 2023	13 January 2023	6
39469.904	0.17770		807.692	807.69	0.108			28	28 February 2023	01 February 2023	
43698.822	0.17770		894.231	894.23	0.119			31	31 March 2023	01 March 2023	
42289.183	0.17770		865.385	865.38	0.115			30	30 April 2023	01 April 2023	
43698.822	0.17770		894.231	894.23	0.119			31	31 May 2023	01 May 2023	
42289.183	0.17770		865.385	865.38	0.115			30	30 June 2023	01 June 2023	
43698.822	0.17770		894.231	894.23	0.119			31	31 July 2023	01 July 2023	
43698.822	0.17770		894.231	894.23	0.119			31	31 August 2023	01 August 2023	
40879.543	0.17770		836.538	836.54	0.112			29	29 September 2023	01 September 2023	
836.538											
الإجمالي											
366506.250	المستحق	اجمالي الفترة السادسة									
631259.43	المستحق	اجمالي المستحق بند 5									

م/ مناعه

م/ مناعه

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعويضات عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالي 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى

تنفيذ / مكتب السارة كوز للمقاولات العامة و التوريدات 2020/12/24

تاريخ التعاقد المباشر علي الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1

بند رقم 28 - بالمعتر المكعب اعمال انشاء حافظ سائد راسي من الدبش سمك 40 سم عن الاحجار الصلبة والسليمة طبقاً للبند

رقم المستخلص	القيمة المتأخرة	فترة التطبيق		المدة موزعة	القيمة المتأخرة بالمستخلصات				القيمة المتأخرة على الترميز (أ)	نسبة الترميز (ب)	نسبة الترميز (ج)	القيمة المستحقة (د=ج+د)	
		من	إلى		القيمة المتأخرة بالمستخلص	مدة المستخلص	نسبة الترميز من الفترة من المستخلص خلال الشهر	القيمة المتأخرة موزعة					
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4													
1	4000.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.00	لم يتم تسليم الموقع			0.000	490.00	0.000
		21 February 2022	28 February 2022	28				0.00	0.18	0.000			
		01 March 2022	31 March 2022	31				0.00	0.20	0.000			
		01 April 2022	30 April 2022	30				0.00	0.19	0.000			
		01 May 2022	31 May 2022	31				0.00	0.20	0.000			
		01 June 2022	30 June 2022	30				0.00	0.19	0.000			
		01 July 2022	04 July 2022	4				0.00	0.03	0.000			
		الإجمالي											
إجمالي الفترة الأولى													
0.000	المستحق												

هو صلي الله عليه

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعيينات عقد عملية طريق رقم 188 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 11 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبنى على الاستلام المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 15 - أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة طبقاً لبيان

رقم المستخلص	القيمة المالية	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المضافة والمستخلصات					القيمة المستحق لها (أ)	نسبة التعويض (ب)	القيمة المستحق لها (ج)								
		من	إلى		بالقيمة المستخلص	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ للفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال الشهر												
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4																				
1	1000.000	13 January 2022	31 January 2022	19	0.00	154.00	0.18	0.00	80.00	0.000	0.000	0.000								
		01 February 2022	28 February 2022	28																
		01 March 2022	31 March 2022	31																
		01 April 2022	30 April 2022	30																
		01 May 2022	31 May 2022	31																
		01 June 2022	30 June 2022	30																
		01 July 2022	30 July 2022	4																
		الإجمالي																		
		اجمالي الفترة الأولى																		
		0.000																		
2	1000.0	الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/07/10																		
		05 July 2022	10 July 2022	6	250.00	6.00	1.00	250.00	250.000	80.00	0.0418	836.000								
الإجمالي																				
اجمالي الفترة الثانية																				
اجمالي المستحق بند 15																				
836.000																				

م/ منة عبد الله




Handwritten signature.

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

تعديل عقد عملية طريق رقم 186 المعروف بطريق زعرب بطول حوالى 8 كم من بداية الطريق حتى الكيلو 8 مرحلة أولى
تنفيذ / مكتب السارة كوال للمقاولات العامة والتوريدات
تاريخ التعاقد المبدئي على الاسناد المباشر 2022/1/13 - بداية المحاسبة من تاريخ التعاقد - تاريخ استلام الموقع 2022/2/1
بند رقم 20 - توريد وتركيب حواصير خرسانية مسلحة قطر 1.95 متر طبقا للبند

رقم المستخلص	القيمة المتوقعة	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المتوقعة بالمستخلصات				القيمة المستحق	نسبة التمويل (ب)	نسبة التمويل (ج)	القيمة المستحقة (د=أ*ب*ج)
		من	إلى		القيمة المتوقعة بالمستخلص من	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ من الفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال الشهر				
الفترة الأولى من 2022/1/13 حتى 2022/7/4												
1	4500.000	13 January 2022	31 January 2022	19	800.00	154.00	لم يتم تسليم الموقع		0.000	10700.00	0.0000	0.000
				28			28 February 2022	01 February 2022	145.455		145.45	0.18
				31			31 March 2022	01 March 2022	161.039		161.04	0.20
				30			30 April 2022	01 April 2022	155.844		155.84	0.19
				31			31 May 2022	01 May 2022	161.039		161.04	0.20
				30			30 June 2022	01 June 2022	155.844		155.84	0.19
				4			01 July 2022	01 July 2022	20.779		20.78	0.03
							462.338					
الإجمالي												
1763476.727		المستحق										
إجمالي الفترة الاولى												
رقم المستخلص	القيمة المتوقعة	فترة التنفيذ		المدة موزعة	القيمة المتوقعة بالمستخلصات				القيمة المستحق	نسبة التمويل (ب)	نسبة التمويل (ج)	القيمة المستحقة (د=أ*ب*ج)
		من	إلى		القيمة المتوقعة بالمستخلص من	مدة المستخلص	نسبة التنفيذ من الفترة من المستخلص	القيمة موزعة خلال المدة				
الفترة الثانية من 2022/7/5 حتى 2022/7/10												
2	4500.000	05 July 2022	10 July 2022	6	400.00	6.00	1.00	400.00	400.000	10700.00	0.2948	1261744.000
						400.000						
الإجمالي												
1261744.000		المستحق										
إجمالي الفترة الثانية												

م/ مينا عبد الله



م/ مينا عبد الله

