

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي
بخصوص :- (القطاع الثالث) بطول ٥ كم مركز ناصر / ببا محافظة بنى
سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٢٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٣) ختامي عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٣/١٠/٠٩

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور عينات المعمل

اصل محضر الاستلام الابتدائي

اصل محضر التقييم

اصل الشهادات الختامية

اصل المقايسة الختامية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / بيا الشرقى
بخصوص :- (القطاع الثالث) بطول ٥ كم مركز ناصر / بيا محافظة بنى
سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٢٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد وغير متواجده بالمشروع
- ٥- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
- ٦- لا يوجد دراسة فروق الاسعار

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٠/٠٩
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار


اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بيا سوييف / بيا الشرقي (القطاع الثالث) بطول ٥ كم مركز ناصر / بيا محافظة
بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

من ٢٠٢٢/١١/١٦ الي ٢٠٢٣/٠٣/٠٥

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						الي	من	
1	اعمال توريد وتشغيل التربة محملة للرد ومطابقة للدراسات والتدخل باستخدام بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	٣م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
2	اعمال توريد ورش طبقة توريد من الفيوم من التال متوسطة التخلو MC30 او بمسختات الاسفلت الطبقة للتربة والدراسات	٢م	٨٨,٢٥٠.٠٠	٢٢,٦٧١.٩٠	١١٠,٩٢١.٩٠			
3	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (٣) بسمك ٦ سم بعد التدك	٢م	٩٩,٨٥٠.٠٠	١١,٠٧١.٩٠	١١٠,٩٢١.٩٠			
4	اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتوم من التال متوسطة التخلو MC3000 او بمسختات الاسفلت طبقة للتربة والدراسات	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
5	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (٤) بسمك ٥ سم	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
6	٠	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
7	٠	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة

محضر استلام ابتدائي

عملية / أعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع الثالث) مركز ناصر - ببا
محافظة بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بطول ٥ كم .
تنفيذ / شركة برديسكو المتحدة للمقاولات / إشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ وبالإحالة إلي القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بتشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي بناء علي تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (إستلام مشروعات حياة كريمة ، طرق المحليات) من المناطق ، وبخصوص العملية عاليه ، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم:-

- ١- السيد المهندس / مصطفى شعبان البديري مدير عام المشروعات (رئيسا)
- ٢- السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ مدير إدارة المشروعات (عضوا)
- ٣- السيد المهندس / أزهار حسن خليفة مدير معمل المنطقة (عضوا)
- ٤- السيد المهندس / فرحات عبد البر عضو اللجنة
- ٥- السيد المهندس / محمد عبدالوهاب (عن الشركة المنفذة)


وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة ، وكذلك أخذ أكوار لقياس سماكات طبقة الرصف وكذلك أخذ بلاطات لطبقة الرصف لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

اولا: سطح الطريق والطبقة الرابطة : مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح وسوء المناسيب بأماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من اجمالي المسطحات المنفذة بالطبقة الرابطة.

وعليه توصي اللجنة بالاتي

١. خصم ١٠% من البند الخاص بالطبقة الرابطة (أولا).
 ٢. مرفق طيه كشف أكوار الطبقة الرابطة.
 ٣. على الشركة المنفذة ترميم أماكن الأكوار والبلاطات فورا تحت إشراف المنطقة.
 ٤. على المنطقة مراقبة سلوك الرصف وإخطار الشركة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لإصلاحها فورا وموافاة اللجنة بالتجارب المعملية التي تمت اثناء التنفيذ.
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من إستلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ الإستلام وبداية فترة الضمان للإعمال المشار إليها بعاليه هو تاريخ انتهاء الاعمال هو ٢٠٢٣/٣/٥ ،،،
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

اللجنة:



- ٥-
- ٤-
- ٣-
- ٢-
- ١-

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco والاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
1	0	25	30			
2	25	25	28	29	725	725
3	50	25	27.5	27.75	693.75	1418.75
4	75	25	28	27.75	693.75	2112.5
5	100	25	28.1	28.05	701.25	2813.75
6	125	25	27.6	27.85	696.25	3510
7	150	25	28.4	28	700	4210
8	175	25	13.2	20.8	520	4730
9	200	25	12.45	12.825	320.625	5050.625
10	225	25	12.2	12.325	308.125	5358.75
11	250	25	12.2	12.2	305	5663.75
12	275	25	12.4	12.3	307.5	5971.25
13	300	25	11.7	12.05	301.25	6272.5
14	325	25	12	11.85	296.25	6568.75
15	350	25	12	12	300	6868.75
16	375	25	11.9	11.95	298.75	7167.5
17	400	25	12	11.95	298.75	7466.25
18	425	25	11.9	11.95	298.75	7765
19	450	25	12.3	12.1	302.5	8067.5
20	475	25	12.4	12.35	308.75	8376.25
21	500	25	12.3	12.35	308.75	8685
22	525	25	11.9	12.1	302.5	8987.5
23	550	25	12.1	12	300	9287.5
24	575	25	12.2	12.15	303.75	9591.25
25	600	25	12.3	12.25	306.25	9897.5
26	625	25	12	12.15	303.75	10201.25
27	650	25	11.9	11.95	298.75	10500
28	675	25	12.3	12.1	302.5	10802.5
29	700	25	12	12.15	303.75	11106.25
30	725	25	12.2	12.1	302.5	11408.75
31	750	25	12.4	12.3	307.5	11716.25
32	775	25	11.6	12	300	12016.25
33	800	25	11.7	11.65	291.25	12307.5
34	825	25	11.65	11.675	291.875	12599.375
35	850	25	11.4	11.525	288.125	12887.5
36	875	25	12.1	11.75	293.75	13181.25
	الاجمالي					13181.25

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco و الاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
37	900	25	12	12.05	301.25	13482.5
38	925	25	12	12	300	13782.5
39	950	25	11.95	11.975	299.375	14081.875
40	975	25	11.7	11.825	295.625	14377.5
41	1000	25	12	11.85	296.25	14673.75
42	1025	25	12.9	12.45	311.25	14985
43	1050	25	11.8	12.35	308.75	15293.75
44	1075	25	11.6	11.7	292.5	15586.25
45	1100	25	11.3	11.45	286.25	15872.5
46	1125	25	11.4	11.35	283.75	16156.25
47	1150	25	11.3	11.35	283.75	16440
48	1175	25	11.95	11.625	290.625	16730.625
49	1200	25	12.2	12.075	301.875	17032.5
50	1225	25	11.85	12.025	300.625	17333.125
51	1250	25	11.9	11.875	296.875	17630
52	1275	25	11.6	11.75	293.75	17923.75
53	1300	25	11.05	11.325	283.125	18206.875
54	1325	25	11.55	11.3	282.5	18489.375
55	1350	25	12.1	11.825	295.625	18785
56	1375	25	12.2	12.15	303.75	19088.75
57	1400	25	12.6	12.4	310	19398.75
58	1425	25	12.05	12.325	308.125	19706.875
59	1450	25	12	12.025	300.625	20007.5
60	1475	25	12	12	300	20307.5
61	1500	25	12.05	12.025	300.625	20608.125
62	1525	25	11.8	11.925	298.125	20906.25
63	1550	25	12.1	11.95	298.75	21205
64	1575	25	12.1	12.1	302.5	21507.5
65	1600	25	12.3	12.1	302.5	21810
66	1625	25	12	12.2	305	22115
67	1650	25	11.95	12.15	303.75	22418.75
68	1675	25	11.9	11.975	299.375	22718.125
69	1700	25	11.7	11.925	298.125	23016.25
70	1725	25	11.9	11.8	295	23311.25
71	1750	25	11.75	11.8	295	23606.25
72	1775	25	11.45	11.825	295.625	23901.875
73	1800	25	11.7	11.6	290	24191.875
						24191.875
						الاجمالي

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco و الاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكافؤ
74	1825	25	11.5	11.575	289.375	24481.25
75	1850	25	12.3	11.6	290	24771.25
76	1875	25	12.1	11.9	297.5	25068.75
77	1900	25	12.7	12.2	305	25373.75
78	1925	25	12	12.4	310	25683.75
79	1950	25	12	12.35	308.75	25992.5
80	1975	25	12.7	12	300	26292.5
81	2000	25	12	12.35	308.75	26601.25
82	2025	25	12.3	12.35	308.75	26910
83	2050	25	12.8	12.15	303.75	27213.75
84	2075	25	12.5	12.55	313.75	27527.5
85	2100	25	12.2	12.65	316.25	27843.75
86	2125	25	12	12.35	308.75	28152.5
87	2150	25	12.8	12.1	302.5	28455
88	2175	25	11.6	12.1	302.5	28757.5
89	2200	25	11.6	12.4	310	29067.5
90	2225	25	11.8	12.2	305	29372.5
91	2250	25	11.4	11.6	290	29662.5
92	2275	25	12	11.7	292.5	29955
93	2300	25	11.6	11.6	290	30245
94	2325	25	12	11.7	292.5	30537.5
95	2350	25	12	12	300	30837.5
96	2375	25	12	12	300	31137.5
97	2400	25	12.1	12	300	31437.5
98	2425	25	12.05	12.05	301.25	31738.75
99	2450	25	12.1	12.075	301.875	32040.625
100	2475	25	11.9	12.075	301.875	32342.5
101	2500	25	12.05	12	300	32642.5
102	2525	25	11.8	11.85	296.25	32938.75
103	2550	25	11.7	11.75	293.75	33232.5
104	2575	25	11.9	11.8	295	33527.5
105	2600	25	11.9	11.9	297.5	33825
106	2625	25	12.35	12.125	303.125	34128.125
107	2650	25	12.15	12.25	306.25	34434.375
108	2675	25	11.65	11.9	297.5	34731.875
109	2700	25	12.45	12.05	301.25	35033.125
110	2725	25	12.15	12.3	307.5	35340.625
111	2750	25	12.1	12.125	303.125	35643.75
112	2775	25	11.75	11.925	298.125	35941.875
113	2800	25	11.65	11.7	292.5	36234.375
	الاجمالي					36234.375

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco والاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
114	2825	25	11.7	11.675	291.875	36526.25
115	2850	25	11.3	11.5	287.5	36813.75
116	2875	25	11.65	11.475	286.875	37100.625
117	2900	25	12	11.825	295.625	37396.25
118	2925	25	11.8	11.9	297.5	37693.75
119	2950	25	11.75	11.775	294.375	37988.125
120	2975	25	11.85	11.8	295	38283.125
121	3000	25	12.1	11.975	299.375	38582.5
122	3025	25	11.8	11.95	298.75	38881.25
123	3050	25	11.9	11.85	296.25	39177.5
124	3075	25	12.1	12	300	39477.5
125	3100	25	12.1	12.1	302.5	39780
126	3125	25	11.75	11.925	298.125	40078.125
127	3150	25	11.8	11.775	294.375	40372.5
128	3175	25	11.95	11.875	296.875	40669.375
129	3200	25	11.6	11.775	294.375	40963.75
130	3225	25	11.25	11.425	285.625	41249.375
131	3250	25	11.25	11.25	281.25	41530.625
132	3275	25	11.35	11.3	282.5	41813.125
133	3300	25	11.35	11.35	283.75	42096.875
134	3325	25	11.2	11.275	281.875	42378.75
135	3350	25	11.15	11.175	279.375	42658.125
136	3375	25	11.1	11.125	278.125	42936.25
137	3400	25	11.1	11.1	277.5	43213.75
138	3425	25	11.5	11.3	282.5	43496.25
139	3450	25	12.1	11.8	295	43791.25
140	3475	25	11.7	11.9	297.5	44088.75
141	3500	25	11.7	11.7	292.5	44381.25
142	3525	25	11.52	11.61	290.25	44671.5
143	3550	25	11.52	11.52	288	44959.5
144	3575	25	11.52	11.52	288	45247.5
145	3600	25	11.52	11.52	288	45535.5
146	3625	25	11.52	11.52	288	45823.5
147	3650	25	11.52	11.52	288	46111.5
148	3675	25	11.52	11.52	288	46399.5
149	3700	25	11.52	11.52	288	46687.5
150	3725	25	11.52	11.52	288	46975.5
151	3750	25	11.35	11.435	285.875	47261.375
الاجمالي						47261.375

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco والاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
152	3775	25	11.8	11.575	289.375	47550.75
153	3800	25	11.55	11.675	291.875	47842.625
154	3825	25	11.55	11.55	288.75	48131.375
155	3850	25	11.5	11.525	288.125	48419.5
156	3875	25	11.6	11.55	288.75	48708.25
157	3900	25	11.7	11.65	291.25	48999.5
158	3925	25	11.6	11.65	291.25	49290.75
159	3950	25	11.1	11.35	283.75	49574.5
160	3975	25	11.3	11.2	280	49854.5
161	4000	25	12	11.65	291.25	50145.75
162	4025	25	11.95	11.975	299.375	50445.125
163	4050	25	11.7	11.825	295.625	50740.75
164	4075	25	11.75	11.725	293.125	51033.875
165	4100	25	11.95	11.85	296.25	51330.125
166	4125	25	10.7	11.325	283.125	51613.25
167	4150	25	10.5	10.6	265	51878.25
168	4175	25	10.3	10.4	260	52138.25
169	4200	25	10.35	10.325	258.125	52396.375
170	4225	25	10.65	10.5	262.5	52658.875
171	4250	25	10.75	10.7	267.5	52926.375
172	4275	25	11.05	10.9	272.5	53198.875
173	4300	25	11.6	11.325	283.125	53482
174	4325	25	11.5	11.55	288.75	53770.75
175	4350	25	11.1	11.3	282.5	54053.25
176	4375	25	11.3	11.2	280	54333.25
177	4400	25	11.8	11.55	288.75	54622
178	4425	25	11.9	11.85	296.25	54918.25
179	4450	25	12.05	11.975	299.375	55217.625
180	4475	25	11.8	11.925	298.125	55515.75
181	4500	25	11.5	11.65	291.25	55807
182	4525	25	11.6	11.55	288.75	56095.75
183	4550	25	11.55	11.575	289.375	56385.125
184	4575	25	11.9	11.725	293.125	56678.25
185	4600	25	12	11.95	298.75	56977
186	4625	25	11.8	11.9	297.5	57274.5
187	4650	25	11.7	11.75	293.75	57568.25
188	4675	25	11.6	11.65	291.25	57859.5
189	4700	25	11.6	11.6	290	58149.5
190	4725	25	11.6	11.6	290	58439.5
191	4750	25	11.75	11.675	291.875	58731.375
192	4775	25	11.7	11.725	293.125	59024.5
193	4800	25	11.75	11.725	293.125	59317.625
194	4825	25	11.75	11.75	293.75	59611.375
	الاجمالي					59611.375

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco والاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
195	4850	25	11.8	5.9	147.5	59758.875
196	4875	25	11.5	11.65	291.25	60050.125
197	4900	25	11.35	11.425	285.625	60335.75
198	4925	25	11.8	11.575	289.375	60625.125
199	4950	25	11.7	11.75	293.75	60918.875
200	4975	25	11.8	11.75	293.75	61212.625
201	5000	25	11.8	11.8	295	61507.625
202	5025	25	11.5	11.65	291.25	61798.875
203	5050	25	11.85	11.675	291.875	62090.75
204	5075	25	11.5	11.675	291.875	62382.625
205	5100	25	12	11.75	293.75	62676.375
206	5125	25	12	12	300	62976.375
207	5150	25	12.5	12.25	306.25	63282.625
208	5175	25	11.6	12.05	301.25	63583.875
209	5200	25	11.5	11.55	288.75	63872.625
210	5225	25	11.5	11.5	287.5	64160.125
211	5250	25	11.55	11.525	288.125	64448.25
212	5275	25	11.35	11.45	286.25	64734.5
213	5300	25	11.3	11.325	283.125	65017.625
214	5325	25	11.6	11.45	286.25	65303.875
215	5350	25	12.1	11.85	296.25	65600.125
216	5375	25	12.35	12.225	305.625	65905.75
217	5400	25	12.3	12.325	308.125	66213.875
218	5425	25	11.9	12.1	302.5	66516.375
219	5450	25	11.85	11.875	296.875	66813.25
220	5475	25	11.8	11.825	295.625	67108.875
221	5500	25	11.85	11.825	295.625	67404.5
222	5525	25	12.2	12.025	300.625	67705.125
223	5550	25	12.25	12.225	305.625	68010.75
224	5575	25	12.35	12.3	307.5	68318.25
225	5600	25	12.2	12.275	306.875	68625.125
226	5625	25	12.3	12.25	306.25	68931.375
227	5650	25	12.45	12.375	309.375	69240.75
228	5675	25	12.45	12.45	311.25	69552
229	5700	25	12.2	12.325	308.125	69860.125
230	5725	25	11.95	12.075	301.875	70162
231	5750	25	12.1	12.025	300.625	70462.625
232	5775	25	12.2	12.15	303.75	70766.375
233	5800	25	12.65	12.425	310.625	71077
234	5825	25	12.1	12.375	309.375	71386.375
235	5850	25	12.2	12.15	303.75	71690.125
236	5875	25	12.15	12.175	304.375	71994.5
237	5900	25	12.1	12.125	303.125	72297.625
						الاجمالي

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco و الاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
281	7000	25	12.2	6.1	152.5	85223.875
282	7025	25	12.25	12.225	305.625	85529.5
283	7050	25	12.3	12.275	306.875	85836.375
284	7075	25	12.5	12.4	310	86146.375
285	7100	25	12.2	12.35	308.75	86455.125
286	7125	25	12.25	12.225	305.625	86760.75
287	7150	25	12.2	12.225	305.625	87066.375
288	7175	25	12.15	12.175	304.375	87370.75
289	7200	25	12.2	12.175	304.375	87675.125
290	7225	25	12.6	12.4	310	87985.125
291	7250	25	12.5	12.55	313.75	88298.875
292	7275	25	13	12.75	318.75	88617.625
293	7300	25	13.1	13.05	326.25	88943.875
294	7325	25	12.2	12.65	316.25	89260.125
295	7350	25	12.15	12.175	304.375	89564.5
296	7375	25	12	12.075	301.875	89866.375
297	7400	25	12	12	300	90166.375
298	7425	25	12	12	300	90466.375
299	7450	25	12.1	12.05	301.25	90767.625
300	7475	25	12.2	12.15	303.75	91071.375
301	7500	25	12.1	12.15	303.75	91375.125
302	7525	25	12.2	12.15	303.75	91678.875
303	7550	25	12.15	12.175	304.375	91983.25
304	7575	25	11.95	12.05	301.25	92284.5
305	7600	25	12	11.975	299.375	92583.875
306	7625	25	12.1	12.05	301.25	92885.125
307	7650	25	12.3	12.2	305	93190.125
308	7675	25	12.1	12.2	305	93495.125
309	7700	25	12.2	12.15	303.75	93798.875
310	7725	25	12.6	12.4	310	94108.875
311	7750	25	12.4	12.5	312.5	94421.375
312	7775	25	12.4	12.4	310	94731.375
313	7800	25	12.15	12.275	306.875	95038.25
314	7825	25	12.2	12.175	304.375	95342.625
315	7850	25	12.2	12.2	305	95647.625
316	7875	25	12	12.1	302.5	95950.125
317	7900	25	12	12	300	96250.125
318	7925	25	12	12	300	96550.125
319	7950	25	12	12	300	96850.125
320	7975	25	12	12	300	97150.125
321	8000	25	12.1	12.05	301.25	97451.375
322	8025	25	12	12.05	301.25	97752.625
323	8050	25	12	12	300	98052.625
						98052.625

الاجمالي

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (برديسكو المتحددة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco والاسفلت لطريق ببا بني سويف الشرقي

تكملي	المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	المحطة	م
98206.375	153.75	6.15	12.3	25	8075	324
98511.375	305	12.2	12.1	25	8100	325
98812.625	301.25	12.05	12	25	8125	326
99113.875	301.25	12.05	12.1	25	8150	327
99417.625	303.75	12.15	12.2	25	8175	328
99718.875	301.25	12.05	11.9	25	8200	329
100015.125	296.25	11.85	11.8	25	8225	330
100308.25	293.125	11.725	11.65	25	8250	331
100605.125	296.875	11.875	12.1	25	8275	332
100908.875	303.75	12.15	12.2	25	8300	333
101212.625	303.75	12.15	12.1	25	8325	334
101516.375	303.75	12.15	12.2	25	8350	335
101820.125	303.75	12.15	12.1	25	8375	336
102120.125	300	12	11.9	25	8400	337
102418.875	298.75	11.95	12	25	8425	338
102720.125	301.25	12.05	12.1	25	8450	339
103022.625	302.5	12.1	12.1	25	8475	340
103322.625	300	12	11.9	25	8500	341
103621.375	298.75	11.95	12	25	8525	342
103923.25	301.875	12.075	12.15	25	8550	343
101211.375	302.5	12.1	12	25	8575	333
101511.375	300	12	12	25	8600	334
101511.375	300	12	12	25	8625	334
101811.375	300	12	12	25	8650	335
102112	300.625	12.025	12.05	25	8675	336
102413.25	301.25	12.05	12.05	25	8700	337
102714.5	301.25	12.05	12.05	25	8725	338
103016.375	301.875	12.075	12.1	25	8750	339
103318.875	302.5	12.1	12.1	25	8775	340
103621.375	302.5	12.1	12.1	25	8800	341
103923.875	302.5	12.1	12.1	25	8825	342
104227.625	303.75	12.15	12.2	25	8850	343
104531.375	303.75	12.15	12.1	25	8875	344
104833.875	302.5	12.1	12.1	25	8900	345
104966.975	133.1	12.1	12.1	11	8911	346
104966.975						الإجمالي

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدكتور عبد الله ابو خضرة للاستشارات الهندسية
شركة / تحسين عثمان محمد وشريكه (بريسكو المتحددة للمقاولات)
حصر عروض اعمال ال mco و الاسفلت لطريق بيا بني سويف الشرقي

منطقة ربط القطاع مع القطاع السابق + توسعة الكمين

م	المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	تكاملي
1	0	25	11.1	0	0	0
2	25	25	11.2	11.15	278.75	278.75
3	50	25	11.1	11.15	278.75	557.5
4	75	25	11.4	11.25	281.25	838.75
5	100	25	11.1	11.25	281.25	1120
6	125	25	11.1	11.1	277.5	1397.5
7	150	25	11.1	11.1	277.5	1675
8	175	25	11	11.05	276.25	1951.25
9	200	25	11.1	11.05	276.25	2227.5
10	225	25	11.4	11.25	281.25	2508.75
11	250	25	11.55	11.475	286.875	2795.625
12	273	23	11.6	11.575	266.225	3061.85
1	0	25	17.7	0	0	3061.85
2	25	25	19.5	18.6	465	3526.85
3	50	25	25	22.25	556.25	4083.1
4	75	25	26.3	25.65	641.25	4724.35
5	100	25	27.3	26.8	670	5394.35
10	125	25	29.3	20.35	508.75	5903.1
11	132	7	29.3	205.1	205.1	6108.2
خصم		-45.8	2.2	-100.76		6007.44
الرصيد		-35	1.5	-52.5		5954.94
جمالي						5954.94
السابق						104966.975
الاجمالي						110921.915

مهندس الاشراف /

مهندس الشركة /

مقاييسه خذو ميعه لا عمل رفع كفاءه طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي (القطاع الثالث) بطول 5 كم

الجملة	قرش	اللقية		ملاحظات	الوحدة	الكمية	البيد
		خفيه	قرش				
0	-	126	-	بالمتر المكعب توريد و تشغيل اترية صالحة للتردم و طفا لمرصقات التشغيل باستخدام معدات بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لجسر الطريق (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%	2م	0	1
2773048	-	25	-	اعمال انشاء طبقة تشريب برام باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 1.5 كجم /م ² طبقا للشروط والمواصفات ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمقر المسطح	2م	110921.90	2
14530769	-	131	-	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 3د بسمك 6سم باستخدام سن الاحجار المبلية المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال بالمقر المسطح	2م	110921.90	3
0	-	8.35	-	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت المسائل سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل (40 كجم /م ²) اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمقر المسطح	2م	0	4
0	-	125	-	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج 4ج) بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والقلعة شاملة بالمقر المسطح	2م	0	5
17303816	الاجمالي						
332765.70	-	3	-	كارية اعمال الطبقة الرابطة	2م	110921.90	9
0	-	3	-	كارية اعمال الطبقة السطحية	2م	0.0	10
17636582.10	الاجمالي						

مدير علم المشروعات/

مدير ادارة المشروعات/

مهندس الشركة/


يقدم

رئيس الاحاد الشرقي

مهندس

مهندس الشركة

مهندس / بالمرح يوسف الجزار



المنطقة السادسة - بني سوف

سوق و الكماري و المثل البري
المنطقة السادسة - بني سوف
فانيس / ٨٢٢٢٣٢١٨٧ -

كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية : رصف طريق ناصر بني سوف بيا الشرفي القطاع الثالث بطول 5 كم
اسم الشركة المنفذة : بريسكو المتحدة للمقاولات (تحسين عثمان محمد و شريكه)

قيمة العملية طبقا للعقد : 19956600

قيمة العملية طبقا للختامي : 17636582

تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد : 2022/4/25

تاريخ النهر الفعلي : 2023/3/5

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع





م / مصطفى شعبان

مهندس / محمد سعيد الحفيظ


رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
طارق يوسف الجزار
مهندس /

مسوق

اسم العملية : رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف

كشف اسماء السادة مهدي التوفيق من قبل الشركة المنفذة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	محمد احمد محمد عبد الوهاب	مدير تنفيذ	جيد
2	محمد جمال احمد عبد العظيم	مهندس موقع	جيد
3	علاء سيد محمد عبد الوهاب	حاسب كميات	جيد
4	خالد محمد عبد العظيم	مساح	جيد

مدير عام المشروعات

مجلس المشروع

Letter

امینال سعد عبد الحفیظ



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية


مهندس / طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري و النقل البري بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و التي قامت بتنفيذها شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة و كذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية و الختامية للعملية و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع


م / مصطفى شعبان


أحمد سعد عبد الحفيظ



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طلال يوسف الجزار

مدیر عام المشروعات

م / مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية

7 uslida

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان شركة برديسكو المتحدة للمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات طبقا للعقد و هذه شهادة منا بذلك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

م / مصطفى شعبان

نال سعد عيد الحفيظ

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري و النقل البري بخصوص رصف طريق ناصر بني سويف بيا لشراقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحددة للمقاولات بالاتي

1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية و طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشأن و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط و المواصفات

2- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ

3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اي خصومات اخري مستحقة

4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد و دفتر الشروط الخاصة للعملية طبقا للمواصفات و هذه شهادة مناذك

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

م / مصطفى شعبي

؛ امثال سعد عبد الحفيظ



المنطقة السادسة - بني سويف

العملية : رصف طريق ناصر بني سويف بيا الشرقي القطاع الثالث بطول 5 كم محافظة بني سويف
تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للاختامي

قيمة العملية طبقا للعقد : 19956600

مدة العملية طبقا للعقد : 8 اشهر

تاريخ استلام الموقع : 2022/4/25

تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدة معدلة : 2022/12/24

قيمة العملية طبقا لآخر مقايسة معتمدة : 17636582

تاريخ النهو الفعلي : 2023/3/5

لنسبة الفعالية لما تم انجازه : 90 %


مدير عام المشروعات

م / مصطفى شعبان

مهندس المشروع

نزال سعد عبد الحفيظ

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

** الإستلام الابتدائى، لأعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / بيا الشرقى (القطاع الثالث) مركز ناصر / بيا محافظة بنى سويف
السيارة الرئيسية حياة كريمة بطول 5 كم.

** اشراف : المنطقة السادسة ببنى سويف
** تنفيذ : شركة بريسكو المتحدة للمقاولات

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/1 وبناءا على القرار الصادر من السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية بتشكيل لجنة الإستلام الابتدائى بناءا على تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان (إستلام مشروعات حياة كريمة , طرق المحليات) من المناطق للمعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشملة من كلا من :-

مدير عام المشروعات - رئيسا
مدير ادارة المشروعات - عضوا
عضوا للجنة
معمل المنطقة - عضوا
مندوب الشركة المنفذة - عضوا

المهندس / مصطفى شعبان البدرى
المهندس / منال سمح عبد الحفيظ
المهندس / فريحات عبد البر
المهندس / ازهار حسن خليفة
المهندس / محمد عبد الوهاب

وبعد الاطلاع على محضر الإستلام الابتدائى للمعملية وبلغات التجارب المعملية للمعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :

- الخصم على الطبقة الرابطة 3 د: تم خصم مبلغ 276183.11 جنيها
- الخصم على النقص فى السمك للطبقات الأسفلتية : لا يوجد خصم
- اجمالي الخصم على التجارب المعملية = 276183.11 جنيها
- الخصم طبقا لمحضر الإستلام الابتدائى : تم خصم مبلغ 145307.7 جنيها جاءت تفصيليا على النحو الآتى :-
 - خصم على سطح الطريق للطبقة الرابطة 3 د = (0.1 * 0.1 * 131 * 110921.91) = 145307.7 جنيه

** * القيمة الإجمالية للخصم للجنة الإستلام الابتدائى : 145307.7 + 276183.1 = 421490.8 جنيها

التوقيعات :-

المهندس محمد عبد الوهاب

المهندس / ازهار حسن خليفة

المهندس / فريحات عبد البر

المهندس / منال سمح عبد الحفيظ

المهندس / مصطفى شعبان البدرى




[illegible]

[illegible]

הענין הזה ידוע לכל

مستخلص رقم (٢) جناسي
.....
قيمة العقد
قيمة المقايضة
المطلقة



“ עַל־כֵּן יִשְׁמַח־יְהוָה בְּכִלְכָּל־כָּל־עַמּוּתָא דְּיִשְׂרָאֵל ”

٥٠/٢٠/٢٢٠٢ هـ ٢١/١١/٢٢٠٢ م

٢٠٢٢ / ٢٠٢١ (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠)

[illegible][illegible]

01.6127.001

האם תוכלו לומר לי?

من احياء الموتى

הדפוס: יצחק

المشاعر
/ العواطف

المقابل :
: معننى المشروح
: المشروح على

“ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ”

॥ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२२.२/१/६०

تقرير رقم (٥٣٩)

المشروع : رفع كفاءة طريق ناصر بنى سويف/ببا الشرقى
محافظة بنى سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمه
تنفيذ شركة: برديسكو

السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركة
برديسكو للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ بلاطه رابطه وعدد ١٨ كور المأخوذه
من العملية عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة اللجنة المشكله من م/مجد سيد شعبان (مهندس المطقه)
م/ازهار حسن (مهندسة المعمل)
م/احمد رأفت (مهندس الاستشارى)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٣/٦/٢١

مرفقات

عدد

(٢١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

١٢



المشروع : رفع كفاءة طريق ناصر بنى سويف/ببا الشرقى محافظة بنى سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمه
تنفيذ شركة: برديسكو

نوع العينة : عدد ٢ بلاطه إسفلتية للطبقة الرابطه

نوع الاختبار: التدرج وتحديد نسبة الإسفلت الثبات /الانسياب/ السمك

أحضرت العينة بمعرفة اللجنة المشكله م/محمد سيد شعبان (مهندس المنطقه)

م/ازهار حسن (مهندس المعمل) م/احمد رأفت (مهندس الاستشارى)

تنبيه هام(العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات تدرج (٥٣)	التدرج التصميمى	ك. ٨.٠٠	ك. ٤.٥٠	سعة المنخل أو رقمه
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠-٧٥	١٠٠-٩٣.٤	٩٥	٩٩	"٣/٤
-----	---	٧٣	٧٧	"١/٢
٧٠-٤٥	٥٦.٥-٤٦.٥	٥٩	٦١	"٣/٨
٥٠-٣٠	٤١.٨-٣٣.٨	٣٨	٣٥	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٣-٢٤.٣	٣٤	٣١	رقم ٨
-----	---	٢٩	٢٧	رقم ١٦
٢٠-٥	١٩.٤-١١.٤	٢١	١٩	رقم ٣٠
١٢-٣	١٢-٦	٨	٩	رقم ٥٠
٨-٢	٧.١-٣.١	٢.٨٨	٤.٣٣	رقم ١٠٠
٤-٠	٢.٥-٠.٥	١.٨١	٣.١٤	رقم ٢٠٠
	٤.٩٥-٤.٤٥	٤.٥٣	٤.٩١	نسبة الإسفلت
		١٣٠٠	---	الثبات
		٣.٧٠	---	الانسياب
		٥.٧	٥.٨	السمك

ملاحظات : العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج التصميمى مع خروج فى الميزات المظله ونسبة
الاسفلت ويجب متابعة الخلطه وضبط التدرج

التكاليف قيمة الاعمال :- ١٥٠+١٢١٠

م، ١٥% :- ٢٠٤.٠٠

ض، ١٤% :- ٢١٨.٩٦

١٢٠٠

١٧٨٢.٩٦

المشروع : رفع كفاءة طريق ناصر بنى سويف/بنا الشرقى محافظة بنى سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمه
تنفيذ شركة: برديسكو

الموقع	السمك سم	العرض م
ك. ٠.٢٨ محور	٦	١٢
ك. ٠.٦٠٠ يمين	٦	١١.٩٠
ك. ١.٢٠٠ محور	٦	
ك. ١.٧٠٠ يسار	٦	١١.٢٠
ك. ٢.٢٠٠ محور	٦	١١.٣٠
ك. ٢.٧٠٠ يسار	٧	١٢
ك. ٣.٢٠٠ يمين	٥.٧	١١.٧
ك. ٣.٨٠٠ يسار	٥.٧	١١.٧
ك. ٤.٥٠٠ يمين	٦	١١.٤
ك. ٥.٠٠٠	٦	١١.٤
ك. ٥.٧٠٠ يمين	٦.٥	١٢.٤٠
ك. ٦.٢٠٠	٤.٥	جسات تأكيديه
٦.١٧٥	٤.٥	
٦.١٥٠	٥	
٦.١٠٠	٥	
٦.٢٥٠	٥.٧	
٦.٣٠٠	٦	
ك. ٧.٠٠٠ يمين	٥.٧	١٢.١
ك. ٧.٥٠٠ يسار	٧	١٢
ك. ٨.٠٠٠	٥.٥	١٢
ك. ٨.٥٠٠ يسار	٥.٩	١٢
٩	٦.٥	١٢

ملاحظات:- تم احضار العينات فى وجود كل من

١- م/محمد سيد شعبان ممثل الهيئة

٢- م/ازهار حسن ممثل الهيئة عن المعمل

٣- م/احمد رأفت ممثل الاستشارى

٤- م/محمد عبد الوهاب ممثل الشركة

٣١٢

عدد رقم ١٠٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣
٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٥١)

المشروع : رفع كفاءة طريق ناصر بنى سويف/ببا الشرقى
محافظه بنى سويف المبادرة الرئاسية حياه كريمه
تنفيذ شركة: برديسكو

السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركة
برديسكو للمقاولات

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ بلاطه رابطته تأكيديه المأخوذه من
العملية عاليه بناءا على الخطاب المقدم من الشركة وقد أحضرت العينات بمعرفة اللجنة المشكله
م/ازهار حسن (مهندسة المعمل)
محمد عبد الوهاب (مهندس الشركه)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٢٧

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

المشروع : رفع كفاءة طريق ناصر بنى سويف/ببا الشرقى محافظة بنى سويف المبادره الرئاسيه حياه كريمه
تنفيذ شركة: برديسكو

نوع العينة : عدد ٢ بلاطه إسفلتية للطبقة الرابطه

نوع الاختبار: التدرج وتحديد نسبة الإسفلت

أحضرت العينة بمعرفة اللجنة المشكله م/ازهار حسن (مهندس المعمل) م/محمد عبد الوهاب (مهندس الشركة)
تنبيه هام(العينات مسنولية من احضرها)

المواصفات تدرج (د٣)	التدرج التصميمي	ك. ٨.٣٠٠	ك. ٧.٧٠٠	سعة المنخل أو رقمه
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠-٧٥	١٠٠-٩٣.٤	٩٧	٩٣	"٣/٤
-----	---	٦٧	٦٥	"١/٢
٧٠-٤٥	٥٦.٥-٤٦.٥	٥٧	٤٧	"٣/٨
٥٠-٣٠	٤١.٨-٣٣.٨	٣٧	٢٩	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢.٣-٢٤.٣	٣٣	٢٤	رقم ٨
-----	---	٢٨	٢٢	رقم ١٦
٢٠-٥	١٩.٤-١١.٤	١٨	١٦	رقم ٣٠
١٢-٣	١٢-٦	٦	٦.٣٣	رقم ٥٠
٨-٢	٧.١-٣.١	١.٩	٢.٠٨	رقم ١٠٠
٤-٠	٢.٥-٠.٥	١.٠٨	١.٤٢	رقم ٢٠٠
	٤.٩٥-٤.٤٥	٥.٢٢	٤.١٧	نسبة الإسفلت

ملاحظات : العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج التصميمي مع خروج فى الميزات المظله
ونسبة الاسفلت

التكاليف قيمة الاعمال :- ٩٦٠ + ١٥٠

م، ١٥٠ % :- ١٦٦.٥

ض، ١٤ % :- ١٧٨.٧١

١٤٥٥.٢١

١٤٥٥.٢١