

مستخلص رقم (١٣) جارى

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤.٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥.٩٣٨)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣

تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم البند

نوع العمل

الوحدة

الفئة بالجنيه

الكمية حسب المقايسة

مقدار العمل السابق اجراؤه

مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة

جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن

جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن

استقطاع أو حجز (بالجنيه)

الباقى بعد الإستقطاع

ملاحظات

١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية

٢٤

بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية

م.ط

٨٠٥,٠٠

٢٦٠,٠٠٠

٢٥٧٦,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٢٥٧٦,٠٠٠

جاري

٢٠٧٣٦٨٠,٠٠٠

٢٠٧٣٦٨٠,٠٠٠

١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة

١-٢٤

إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألphan وستمانية متر طولي)

م.ط

٧٥٥,٠٠

٤٤,٠٠٠

٤٤,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٤,٠٠٠

جاري

٣٣٢٢٠,٠٠٠

١٦٦١٠,٠٠٠

٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين

٢٤-ب

علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2

م

١٠٠,٠٠٠

٣٠٠٠,٠٠٠

٢٦٧٣,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٢٦٧٣,٠٠٠

جاري

٢٦٧٣٠٠,٠٠٠

٢٦٧٣٠٠,٠٠٠

٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة

٢٦

بالمتر المكعب حفر إستكشافي بمعالجة يدوية قبل تنفيذ الأعمال

م

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

جاري

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات

٢٨

بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة

م

٨٠,٠٠٠

١٩٥٠٠,٠٠٠

١٨٩٩٨,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

١٨٩٩٨,٠٠٠

جارى

١٥١٩٨٤٠,٠٠٠

١٥١٩٨٤٠,٠٠٠

٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة

١-٢٨

إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)

م

٥٠,٠٠٠

٧٠٠٠,٠٠٠

٣٩٦٠,٠٠٠

١٧٢,٠٠٠

٤١٣٢,٠٠٠

جارى

٢٠٦٦٠٠,٠٠٠

٢٠٦٦٠٠,٠٠٠

٦-لوحات المشروع متواجدة

٣٠

بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري

عدد

١٥٠,٥٥٧,٠٠٠

٠٤,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٠٤,٠٠٠

٠٤,٠٠٠

جارى

٦٠٢٢٢٨,٠٠٠

٦٠٢٢٢٨,٠٠٠

٧-البرنامج الزمني متواجد

٣٤

بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق

عدد

٥٠٧٦٢,٠٠٠

٠٢,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٠٢,٠٠٠

٠٢,٠٠٠

جارى

١٠١٥٢٤,٠٠٠

١٠١٥٢٤,٠٠٠

٨-الآمن الصناعي موجود

٣٧

بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية

م.ط

٦٤١٠,٠٠٠

١٦٠٠٠,٠٠٠

١٥٨٢٧,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

١٥٨٢٧,٠٠٠

جاري

١٠١٤٥١٠٧٠,٠٠٠

١٠٠٠٠٠,٠٠٠

إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات

١-٣٧

إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمئة متر طولي)

م.ط

٣٠٢٢,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٤١١,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٤١١,٠٠٠

جاري

١٢٤٢٠٤٢,٠٠٠

٦٢١٠٢١,٠٠٠

٩-التقرير الميدني موجود

٣٧-ب

علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم٢

عدد

٦٥٢٤١٣,٠٠٠

٠٣

٠٣,٠٠٠

٠٠,٠

٠٣,٠٠٠

جاري

١٩٥٧٢٣٩,٠٠٠

١٩٥٧٢٣٩,٠٠٠

١٠-وثائق التأمين سارية

٤٢

بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)

عدد

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

جاري

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

١١-وثائق التأمين سارية

١-٤٢

قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)

عدد

١٢٧٤٥٨,٠٠٠

٥٤,٠٠٠

٥٤,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٥٤,٠٠٠

جاري

٦٨٨٢٧٣٢,٠٠٠

٦٨٨٢٧٣٢,٠٠٠

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٥٠ كجم/سم٢

١-٤٤

قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثمانى وخمسون)

م

١٨٥٧,٠٠٠

٦٥٠,٠٠٠

٦٥٠,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٦٥٠,٠٠٠

جارى

١٢٠٧٠٥٠,٠٠٠

١٢٠٧٠٥٠,٠٠٠

بالمتر المكعب خرسانة عاديه لاساسات ويدات الكمر سابقى الصب

٤٥

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٥٠ كجم/سم٢

م

٣٣٦٦,٠٠٠

١٥٠٠٠,٠٠٠

١٤٤٣٤,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

١٤٤٣٤,٠٠٠

جارى

٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠٠

٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠٠

علاوة استخدام خرسانة كثلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III

١-٤٦

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى

م

٥٠٤,٠٠٠

٦٥٠٠,٠٠٠

٦٥٠٠,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٦٥٠٠,٠٠٠

جارى

٣٢٧٦٠٠٠,٠٠٠

٣٢٧٦٠٠٠,٠٠٠

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى

١-٤٧

إرتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج

م

٤٠٧٣,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

جارى

٣٢٢٨٤٠,٠٠٠

٣٠٠٠,٠٠٠

استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل

٤٧-ب

إرتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)

م

٤٢٧٤,٠٠٠

٢٢٠,٠٠٠

١٤٦٨,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

١٤٦٨,٠٠٠

جارى

٦٢٧٤٢٣٢,٠٠٠

٥٠٠٠,٠٠٠

استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل

٤٧-ج

إرتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)

م

٤٤٧٦,٠٠٠

٥٣٠٠,٠٠٠

٤٧٠٦,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٧٠٦,٠٠٠

جارى

٢١٠٦٤٠٥٦,٠٠٠

١١٦٠٠٠,٠٠٠

استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل

٤٨

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر

م

٨٩٣٢,٠٠٠

٤٣٤٠,٠٠٠

٤٣٤٠,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣٤٠,٠٠٠

جارى

٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠٠

٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠٠

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر

١-٤٨

ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة

م

٩٤٣٦,٠٠٠

٣٥٠٠,٠٠٠

٢٢٠٨,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

٢٢٠٨,٠٠٠

جارى

٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠٠

٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠٠

ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة

٤٨-ب

بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)

م.ط

٥٤٠٨,٠٠٠

١٠٠٠,٠٠٠

٦٨,٠٠٠

٧٩١,٠٠٠

٨٥٩,٠٠٠

جاري

٤٦٤٥٤٧٢,٠٠٠

٤٦٤٥٤٧٢,٠٠٠

بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)

١-٥١

ارتفاع حتى 12 م من منسوب الارض الطبيعية

طن

٤١٩٩٣,٠٠٠

١٠٠١١,٠٠٠

٧٣٩٣,٠٠٠

٣١٣,٠٠٠

٧٧٠٦,٠٠٠

جارى

٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠٠

٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠٠

ارتفاع حتى 12 م من منسوب الارض الطبيعية

٥٣

بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطوية في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية

طن

١٢١٨٧,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٢٦٤,٠٠٠

٢٣,٠٠٠

٢٨٧,٠٠٠

جارى

٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠٠

٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠٠

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجسولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري

٥٥

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجسولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري

م

٦٤,٠٠٠

١٢٥٠٠,٠٠٠

١٠٤٥٧,٠٠٠

٠٠,٠٠٠

١٠٤٥٧,٠٠٠

جارى

٦٦٩٢٤٨,٠٠٠

٦٦٩٢٤٨,٠٠٠

بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البار

٥٨

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٣١,٠٠٠

٢١,٩٠٠

٠٠,٠٠٠

٢١,٩٠٠

جارى

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

١-٦٢

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ب

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٣١,٠٠٠

٢١,٩٠٠

٠٠,٠٠٠

٢١,٩٠٠

جارى

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ج

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٣١,٠٠٠

٢١,٩٠٠

٠٠,٠٠٠

٢١,٩٠٠

جارى

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-د

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-هـ

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٣١,٠٠٠

٢١,٩٠٠

٠٠,٠٠٠

٢١,٩٠٠

جارى

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-و

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٣١,٠٠٠

٢١,٩٠٠

٠٠,٠٠٠

٢١,٩٠٠

جارى

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

١٩٧١٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ز

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ح

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ط

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ي

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ك

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ل

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-م

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ن

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-س

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ع

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ف

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ق

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ص

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ض

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ط

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ي

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ك

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ل

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-م

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ن

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-س

Free Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ع

Fixed Spherical Bearings

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

٠٠,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

جارى

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠٠

بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن

٦٢-ف

Guided Spherical Bearing

عدد

٩٠٠٠٠,٠٠٠

٦٢,٠٠٠

٤٣,٨٠٠

مستخلص رقم (١٣) جارى

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤.٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥.٩٣٨)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ : ايدىكس الدولية للهندسة والمقاولات

العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣ تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية													
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	جاري	٢٥٧٦,٠٠	٢٠٧٣٦٨٠,٠٠	٢٠٧٣٦٨٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-٢٤	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم (فقط ألغان وستمانية متر طولي)	م.ط	٧٥٥,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٣٣٢٢٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢-٢٤	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم وأقل من ٤٠٠ كجم / سم	م	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣٠٠,٠٠	٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال	م	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣٠٠,٠٠	٢٦٧٣٠٠,٠٠	٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م	٨٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	جاري	١٨٩٩٨,٠٠	١٥١٩٨٤٠,٠٠	١٥١٩٨٤٠,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٢٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	١٧٢,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	٤١٣٢,٠٠	جاري	٤١٣٢,٠٠	٢٠٦٦٠,٠٠	٢٠٦٦٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م	١٥٠,٥٥٧,٠٠	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٠٤,٠٠	٦٠٢٢٢٨,٠٠	٦٠٢٢٢٨,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
٣٤	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق	عدد	٥٠٧٢٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٠٢,٠٠	١٠١٥٢٤,٠٠	١٠١٥٢٤,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٣٥	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل	عدد	٥٠٧٢٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٠٢,٠٠	١٠١٥٢٤,٠٠	١٠١٥٢٤,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	جاري	١٥٨٢٧,٠٠	١٠١٣٥١٠,٠٠	١٠١٣٥١٠,٠٠	٩-إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات
١-٣٧	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم (سبع عشرة ألف وسبعماية متر طولي)	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	٤١١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
٣٧-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم وأقل من ٤٠٠ كجم / سم	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	٤١١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٣	٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	جاري	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٣٩,٠٠	١٩٥٧٢٣٩,٠٠	
١-٤٢	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٥٤,٠٠	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	
٤٤	بالعدد عمل إختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٥٤,٠٠	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	
١-٤٤	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	م	١٨٥٧,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	٦٥٠,٠٠	١٢٠٧٠٥٠,٠٠	١٢٠٧٠٥٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب	م	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	جاري	١٤٤٣٤,٠٠	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	جاري	١٤٤٣٤,٠٠	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	
١-٤٦	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م	٥٠٤,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٦٥٠٠,٠٠	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعننيه والاولاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م	٤٠٧٣,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٨٠,٠٠	٣٢٢٨٤٠,٠٠	٣٢٢٨٤٠,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل
١-٤٧	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٢٧٤,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٤٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٦٨,٠٠	١٤٦٨,٠٠	جاري	١٤٦٨,٠٠	٦٢٢٤٢٣٢,٠٠	٦٢٢٤٢٣٢,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل
٤٧-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسماية متر مكعب)	م	٤٤٧٦,٠٠	٥٣٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	جاري	٤٧٠٦,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل
٤٧-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)	م	٤٤٧٦,٠٠	٥٣٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	جاري	٤٧٠٦,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر	م	٨٩٣٢,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	جاري	٤٣٤٠,٠٠	٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠	٣٨٧٦٤٨٨٠,٠٠	
١-٤٨	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م	٩٤٣٦,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٢٠٨,٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م	٩٤٣٦,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٢٠٨,٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
٥١	بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)	م.ط	٥٤٠٨,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٧٩١,٠٠	٨٥٩,٠٠	٨٥٩,٠٠	جاري	٨٥٩,٠٠	٤٦٤٥٤٧٢,٠٠	٤٦٤٥٤٧٢,٠٠	
١-٥١	ارتفاع حتى 12م من منسوب الارض الطبيعية	طن	٤١٩٩٣,٠٠	١٠٠١,٠٠	٧٣٩٣,٠٠	٣١٣,٠٠	٧٧٠٦,٠٠	٧٧٠٦,٠٠	جاري	٧٧٠٦,٠٠	٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠	٣١٩٧٤٥٠٥٨,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٦٤,٠٠	٢٣,٠٠	٢٨٧,٠٠	٢٨٧,٠٠	جاري	٢٨٧,٠٠	٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠	٣٤٩٧٦٦٩٠,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري	م	٦٤,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١٠٤٥٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٤٥٧,٠٠	١٠٤٥٧,٠٠	جاري	١٠٤٥٧,٠٠	٦٦٩٢٤٨,٠٠	٦٦٩٢٤٨,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على الiard	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢١,٩٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	٢١,٩٠	جاري	٢١,٩٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب ركانز من Spherical حتى حمولة 750 طن	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٤٣,٨٠	٠٠,٠٠	٤٣,٨٠	٤٣,٨٠	جاري	٤٣,٨٠	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	
١-٦٢	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢١,٩٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	٢١,٩٠	جاري	٢١,٩٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٤٣,٨٠	٠٠,٠٠	٤٣,٨٠	٤٣,٨٠	جاري	٤٣,٨٠	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢١,٩٠	٠٠,٠٠	٢١,٩٠	٢١,٩٠	جاري	٢١,٩٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	١٩٧١٠٠٠٠,٠٠	
٦٩٤٦٣٨٩٠٢,٠٠													
٦٧٣٥٣٥٦٦٣,٠٠													
٢١١٠٣٢٣٩,٠٠													
إجمالي ما سبق صرفه													
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٣)													
الهيئة العامة للطرق والكبارى													
مدير المشروع													
مدير أعمال المشروع													
م/ أسماء علي أحمد													
مدير عام مشروعات													
م/ جهاد محمد سعد													
المقاول													
مهندس المكتب الفني م/ ايهاب الحلواني													
مدير المكتب الفني م/ مصطفى السيد													
مدير المشروع م/ رضا فتحي													
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول													
تحريراً فى / / ٢٠٢٤ المحاسب /													
فرش جنيه على الحساب													
يدفع المقاول مبلغ نهائياً													
ملاحظة : الفئات													
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من													
مدير المصلحة													
يعتمد ...													

كس ابو احمد

كس ابو احمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف ابراهيم الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / مصطفى السيد

مدير المشروع

م / جهاد محمد سعد

SYSTRA


مدير المشروع

م / رضا فتحي

مهندس المكتب الفني م/ ايهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م/ مصطفى السيد

مدير المشروع م/ رضا فتحي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جاري عملية تنفيذ اعمال انشاء
كوبرى اعلى طريق زويل من كم ٤٢٩+١٤٤ حتى كم ٩٣٨+١٤٥ ضمن اعمال مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العاملين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر الاعمال
كشف المعدات
كشف المهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٧٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣)

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى طريق زويل من كم ١٤٤+٤٢٩ حتى كم ١٤٥+٩٣٨ ضمن اعمال مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات


برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعة (ليزر A4) اعتماد الاجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل * يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة وتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال مدة المشروع حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية * ضمان شامل للاجهزة لمدة سنة من تاريخ التوريد الشركة مسئول عن توريد الاحبار للطابعات طوال مدة المشروع و توريد عدد (٣) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة ولا يوجد عمالة ولا يوجد ادوات كتابية ولا يوجد محملات اخرى وتم التوريد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature

المشروع: كوبري تقاطع طريق القاهرة / الفيوم مع مسار القطار السريع

بيان بمهندسي الموقع

م	الاسم	المسمى الوظيفي
1	رضا فتحي موسي علي	مدير المشروع
2	عبدالرحمن صابر محمد	نائب مدير المشروع
3	مصطفى السيد عبدالعزيز	مدير المكتب الفني
4	إيهاب محمود احمد	مهندس أول مكتب فني
5	احمد رضا عفيفي	مهندس مكتب فني
6	عمرو محمود عبدالحميد	مهندس أول مكتب فني
7	أحمد سمير حسن	مدير الجودة
8	حمدان عبدالله حمدان	مهندس أول جوده
9	مصطفى ابراهيم بدير	مهندس أول جوده
10	عمار على محمد	مهندس أول تنفيذ
11	محمد صبحي حميدة	مهندس موقع
12	محمد محمود أحمد الشحات	مهندس موقع
13	أسامة سيد دوام	مهندس موقع
14	إسلام محروس	مدير المساحة للموقع
15	محمد سامي	مهندس أول تخطيط

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

محمد أبو الجود
م / محمد أبو الجود

عن الشركة المنفذة

التوقيع /

م / رضا فتحي

المشروع: كوبري تقاطع طريق القاهرة / الفيوم مع مسار القطار السريع

بيان بمعدات الموقع

م	المعدة	عدد
1	لودر CAT 950 شوكة	2
2	لودر CAT 950 شوكة + سكين	2
3	ونش 30 طن	1
4	ونش 50 طن 4 وصلة	2
5	جرار بمقطوره زراعيه	1
6	مولد 60 ك.ف	4
7	Manlift-28 M	1
8	كومبريسور هواء 12 بار	1
9	كومبريسور هواء 500 لتر	1

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

محمد أبو الجود

م / محمد أبو الجود

عن الشركة المنفذة

التوقيع /

م / رضا فتحي

CONTRACTOR'S CONSULTANT		CONTRACTOR		OWNER'S REPRESENTATIVE		OWNER	
							
SILVER LINE		BARRAGE		SYRIA		QADISIAT - MAT - Ministry of Transportation	
بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقاً لإختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً				30		رقم البند في المقايسة:-	
حصص ردم القواعد لمشروع مسار القطار السريع 79/01							
م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	أبعاد القواعد المسلحة	مساحة مقطع العمود(م2)	كمية الردم حتي منسوب القاعدة المسلحة	كمية الردم حتي منسوب رتبة العمود	إجمالي كمية الردم
1	6	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
2	7	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
3	8	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
4	9	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
5	10	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
6	11	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
7	12	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
8	13	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
9	14	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
10	15	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
11	16	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
12	17	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
13	18	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
14	19	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
15	20	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
16	21	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
17	22	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
18	23	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
19	24	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
20	25	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
21	26	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
22	27	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
23	28	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
24	29	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
25	30	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
26	31	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
27	32	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
28	33	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
29	34	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
30	35	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
31	36	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72



توقيع المهندس

GP

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S GENERAL PART	OWNER
			
DESIGN DATA	BRIDGE	SYSTRA	GARBY NAT Ministry of Transportation
بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا		30	رقم البند في المقايضة:-

حصر ردم القواعد لمشروع مسار القطار السريع 79/01

م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	أبعاد القواعد المسلحة	مساحة مقطع العمود(م2)	كمية الردم حتي منسوب القاعدة المسلحة	كمية الردم حتي منسوب رقبة العمود	إجمالي كمية الردم
32	37	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
33	38	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
34	39	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
35	40	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
36	41	13.40*9.80*0.1	13.20*9.60*2.5	10.3171	11.50	121.00	132.50
37	42	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
38	43	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
39	44	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
40	45	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
41	46	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
42	47	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
43	48	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
44	49	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
45	50	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
46	51	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
47	52	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
48	53	13*9.40*0.1	12.8*9.20*3	10.3171	13.32	111.88	125.20
49	55	17.00*13.40*0.1	16.80*13.20*3.5	15.5200	21.14	212.28	233.42
50	58	13*9.40*0.1	12.8*9.20*3	10.3171	13.32	111.88	125.20
		إجمالي حصر ردم القواعد المسلحة (بالمتر المكعب)		Total Quantity		Previous Quantity	
				4132.353		3960.907	171.446

الشركة المنفذة	الإستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات	SYSTRA	GARB
م / ايهاب محمود	م/نيفين أبو خضرة	مدير المشروع
		

م/ايهاب محمود

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
 SIGMA CDA	 EDecs	 SYSTRA	 Ministry of Transportation

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدده والتجان والاكشاف باستخدام قرم مصنعه مع استخدام القنده المعديه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عالى واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيليكافورم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم تفو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	47	رقم البند في المستخلص :-
--	----	--------------------------

ارتفاع حتى 06 متر	47-أ	
-------------------	------	--

خرسانة الأعمدة ارتفاع حتى 6 متر + خرسانة التاج ارتفاع حتى 06 متر لمشروع كوبري مسر القفل السريع		
--	--	--

إجمالي الكمية	تحديد الارتفاع	رقم المحور	العصر	التسلسل
80.83	ارتفاع حتى 06 متر	2	تاج	1
80.83				

0.00	الكميات السابقة			
80.83	الكميات الحالية			
80.83	إجمالي الكميات			

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

04844
3

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م / نبين أبو خضرة

كبير المهندسين

الشركة المنفذة


إندكس الدولية للمهندسة والمقاولات

م / ايوب الحلواني

03

شيت خاص بحصر خرسانة التاج محور 2 بمشروع مسار القطار السريع 79/01

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
 SAGA COG	 EDECS	 SYSTRA SHAKER	 GARBIT RAT Ministry of Transportation



بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم² ومحتوي اسمتي لا يقل عن 420 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادى وإستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	رقم البند في المقاييس:-
--	--------------------------------

حصر خرسانة التاج محور 2 لمشروع مسار القطار السريع 79/01

م	رقم المحور	FIRST STAGE		متوسط المساحة (م ²)	الإرتفاع (م)	الحجم (م ³)
		قطاع	المساحة (م ²)			
1	2	A	7.182	7.182	1.41	10.12662
		B1	0.2772	0.2772	0.9	0.24948
			20.5771	20.5771	1.69	34.775299
		B2	20.5771	13.91644615	2.25	31.31200385
			19.236			
			17.8948			
			16.5598			
			15.2754			
			13.9823			
			12.7899			
			11.7574			
			10.948			
			10.6919			
			10.5253			
			10.3588			
			10.3171			
		C	10.3171	10.3171	0.423	4.3641333
إجمالي حصر خرسانة التاج (بالمتر المكعب)						
80.82753615						

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

محمد عبد الله
س. إبراهيم

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م / نيفين أبو خضرة




نسيم أبو خضرة

الشركة المنفذة

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

د/ ايهاب الحلواني

OP

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
MR. RA. KERR	MR. RA. KERR		
بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة للآلة والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جديره طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف.		35	رقم البند في المستخلص :-

إجمالي الكمية	الوحدة	البند	التسليم
2.00	عدد	عدد النقل الداخلي لماكينة الخوازيق	1
2.00	عدد	إجمالي عدد النقل الداخلي لماكينة الخوازيق	

0.00	الكميات السابقة
2.00	الكميات الحالية
2.00	إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الإستشار العام للمشروع

SYSTRA

م / نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م / أيهاب الحلواني

مدير المشروع

م / نيفين أبو خضرة

م / أيهاب الحلواني

بالمرطوبي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالنظر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة المعيزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتدلة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرد وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاولاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	51	رقم البند في المستخلص :-
إرتفاع حتى 12 متر من منسوب الأرض الطبيعية	51-أ	

خرسانة PRECAST PARAPET إرتفاع حتى 12 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع				
المتسلسل	TYPE	الطول (متر طولي)	العدد	اجمالي المتر الطولي
1	TYPE (1)	2.5	1	2.5
2	TYPE (1)	2.5	6	15
3	TYPE (1)	2.5	10	25
4	TYPE (1)	2.5	6	15
5	TYPE (1)	2.5	2	5
6	TYPE (1)	2.5	5	12.5
7	TYPE (1)	2.5	1	2.5
8	TYPE (1)	2.5	3	7.5
9	TYPE (1)	2.5	1	2.5
10	TYPE (1)	2.5	3	7.5
11	TYPE (1)	2.5	9	22.5
12	TYPE (1)	2.5	4	10
13	TYPE (1)	2.5	3	7.5
14	TYPE (1)	2.5	3	7.5
15	TYPE (1)	2.5	8	20
16	TYPE (1)	2.5	3	7.5
17	TYPE (1)	2.5	2	5
18	TYPE (1)	2.5	4	10
19	TYPE (1)	2.5	3	7.5
20	TYPE (1)	2.5	2	5
21	TYPE (1)	2.5	4	10
22	TYPE (1)	2.5	1	2.5
23	TYPE (1)	2.5	1	2.5
24	TYPE (1)	2.5	5	12.5
25	TYPE (1)	2.5	3	7.5
26	TYPE (1)	2.5	4	10
27	TYPE (1)	2.5	9	22.5
28	TYPE (1)	2.5	3	7.5
29	TYPE (1)	2.5	4	10
30	TYPE (1)	2.5	2	5
31	TYPE (1)	2.5	3	7.5
32	TYPE (1)	2.5	1	2.5
33	TYPE (1)	2.5	4	10
34	TYPE (1)	2.5	2	5
35	TYPE (1)	2.5	7	17.5
36	TYPE (1)	2.5	1	2.5
37	TYPE (1)	2.5	2	5
38	TYPE (1)	2.5	1	2.5
39	TYPE (1)	2.5	3	7.5
40	TYPE (1)	2.5	8	20
41	TYPE (1)	2.5	3	7.5
42	TYPE (1)	2.5	2	5
43	TYPE (1)	2.5	2	5
44	TYPE (1)	2.5	1	2.5
45	TYPE (1)	2.5	13	32.5
46	TYPE (1)	2.5	2	5
47	TYPE (1)	2.5	4	10
48	TYPE (1)	2.5	1	2.5
49	TYPE (1)	2.5	7	17.5
50	TYPE (1)	2.5	5	12.5
51	TYPE (1)	2.5	6	15
52	TYPE (1)	2.5	1	2.5
53	TYPE (1)	2.5	12	30
54	TYPE (1)	2.5	3	7.5
55	TYPE (1)	2.5	5	12.5
56	TYPE (1)	2.5	3	7.5
57	TYPE (1)	2.5	1	2.5
58	TYPE (1)	2.5	1	2.5
59	TYPE (1)	2.5	9	22.5

توقيع المهندس

أ. هـ


بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والاولاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	51	رقم البند في المستخلص :-
إرتفاع حتى 12 متر من منسوب الأرض الطبيعية	51-أ	

خرسانة PRECAST PARAPET إرتفاع حتى 12 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع				
التسلسل	TYPE	(الطول متر طولي)	العدد	إجمالي المتر الطولي
60	TYPE (1)	2.5	1	2.5
61	TYPE (1)	2.5	1	2.5
62	TYPE (1)	2.5	3	7.5
63	TYPE (1)	2.5	2	5
64	TYPE (1)	2.5	3	7.5
65	TYPE (1)	2.5	10	25
66	TYPE (1)	2.5	3	7.5
67	TYPE (1)	2.5	5	12.5
68	TYPE (1)	2.5	2	5
69	TYPE (1)	2.5	11	27.5
70	TYPE (1)	2.5	3	7.5
71	TYPE (1)	2.5	3	7.5
72	TYPE (1)	2.5	3	7.5
1	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
2	TYPE (2)	2.8775	4	11.51
3	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
4	TYPE (2)	2.8775	1	2.8775
5	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
6	TYPE (2)	2.8775	1	2.8775
7	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
8	TYPE (2)	2.8775	1	2.8775
9	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
10	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
11	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
12	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
13	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
14	TYPE (2)	2.8775	5	14.3875
15	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
16	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
17	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
18	TYPE (2)	2.8775	3	8.6325
19	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
20	TYPE (2)	2.8775	5	14.3875
21	TYPE (2)	2.8775	1	2.8775
22	TYPE (2)	2.8775	1	2.8775
23	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
24	TYPE (2)	2.8775	2	5.755
إجمالي كمية الخرسانة المسلحة لزوم ال PARAPET (مط)				859.0175

68.26	الكميات السابقة
790.76	الكميات الحالية
859.02	إجمالي الكميات
الهيئة العامة للطرق والكباري	الإستشاري العام للمشروع
GARB	SYSTRA
مدير المشروع	م / نيفين أبو خضرة
شركة المنفذة	إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات
د / إيهاب الحلواني	

					
بالتن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالشبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية			55	رقم البند في المستخلص :-	
U-GIRDER POST TENSION CABLES					
stage	الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل		
1	1.82	0-1 R	1		
1	1.82	0-1 L	2		
1	1.82	1-2 R	3		
1	1.82	1-2 L	4		
1	1.82	2-3 R	5		
1	1.82	2-3 L	6		
1	1.82	3-4 R	7		
1	1.82	3-4 L	8		
1	1.82	4-5 R	9		
1	1.82	4-5 L	10		
1	1.82	5-6 R	11		
1	1.82	5-6 L	12		
1	1.82	6-7 R	13		
1	1.82	6-7 L	14		
1	1.82	7-8 R	15		
1	1.82	7-8 L	16		
1	1.82	8-9 R	17		
1	1.82	8-9 L	18		
1	1.82	9-10 R	19		
1	1.82	9-10 L	20		
1	1.82	10-11 R	21		
1	1.82	10-11 L	22		
1	1.82	11-12 R	23		
1	1.82	11-12 L	24		
1	1.82	12-13 R	25		
1	1.82	12-13 L	26		
1	1.82	13-14 R	27		
1	1.82	13-14 L	28		
1	1.82	14-15 R	29		
1	1.82	14-15 L	30		
1	1.82	15-16 R	31		
1	1.82	15-16 L	32		
1	1.82	16-17 R	33		
1	1.82	16-17 L	34		
1	1.82	17-18 R	35		
1	1.82	17-18 L	36		
1	1.82	18-19 R	37		
1	1.82	18-19 L	38		
1	1.82	19-20 R	39		
1	1.82	19-20 L	40		
1	1.82	20-21 R	41		
1	1.82	20-21 L	42		
1	1.82	21-22 R	43		
1	1.82	21-22 L	44		
1	1.82	22-23 R	45		
1	1.82	22-23 L	46		


فريق العمل

   			
بالتن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كوابل عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الخوي للكوبري بالبري Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوائح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المتعددة والمواصفات الفنية		55	رقم البند في المستخلص :-
U-GIRDER POST TENSION CABLES			
stage	الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
1	1.82	23-24 R	47
2	1.81		
1	1.82	23-24 L	48
2	1.81		
1	1.82	24-25 R	49
2	1.81		
1	1.82	24-25 L	50
2	1.81		
1	1.82	26-27 R	51
2	1.81		
1	1.82	26-27 L	52
2	1.81		
1	1.82	27-28 R	53
2	1.81		
1	1.82	27-28 L	54
2	1.81		
1	1.82	25-26 R	55
2	1.81		
1	1.82	25-26 L	56
2	1.81		
1	1.82	28-29 R	57
2	1.81		
1	1.82	28-29 L	58
2	1.81		
1	1.82	29-30 R	59
2	1.81		
1	1.82	29-30 L	60
2	1.81		
1	1.82	31-32 R	61
2	1.81		
1	1.82	31-32 L	62
2	1.81		
1	1.82	30-31 R	63
2	1.81		
1	1.82	30-31 L	64
2	1.81		
1	1.82	32-33 R	65
2	1.81		
1	1.82	32-33 L	66
2	1.81		
1	1.82	33-34 R	67
2	1.81		
1	1.82	33-34 L	68
2	1.81		
1	1.82	34-35 R	69
2	1.81		

توقيع المهندس

					
بالتن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الخوي Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with الكويري بالبر diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية			55	رقم البند في المستخلص :-	
U-GIRDER POST TENSION CABLES					
stage	الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل		
1	1.82	34-35 L	70		
2	1.81				
1	1.82	35-36 R	71		
2	1.81				
1	1.82	35-36 L	72		
2	1.81				
1	1.82	36-37 R	73		
2	1.81				
1	1.82	36-37 L	74		
2	1.81				
1	1.82	37-38 R	75		
2	1.81				
1	1.82	37-38 L	76		
2	1.81				
1	1.82	38-39 R	77		
2	1.81				
1	1.82	38-39 L	78		
2	1.81				
1	1.82	39-40 R	79		
2	1.81				
1	1.82	39-40 L	80		
2	1.81				
1	1.82	40-41 R	81		
2	1.81				
1	1.82	40-41 L	82		
2	1.81				
1	1.82	41-42 R	83		
2	1.81				
1	1.82	41-42 L	84		
2	1.81				
1	1.82	42-43 R	85		
2	1.81				
1	1.82	42-43 L	86		
2	1.81				
1	1.82	43-44 R	87		
2	1.81				
1	1.82	43-44 L	88		
2	1.81				
1	1.82	44-45 R	89		
2	1.81				
1	1.82	44-45 L	90		
2	1.81				
1	1.82	45-46 R	91		
2	1.81				
1	1.82	45-46 L	92		
2	1.81				
1	1.82	46-47 R	93		
2	1.81				

طه محمد العنبر

							
بالتن توريد وتشغيل وتركيب شد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر 15.7mm diameter 1860 MPA with Low Relaxation ASTM Grade 270 strength واللفة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية				55		رقم البند في المستخلص :-	
U-GIRDER POST TENSION CABLES							
stage	الوزن (طن)	رقم المحور		التسلسل			
1	1.82	46-47 L		94			
2	1.81						
1	1.82	47-48 R		95			
2	1.81						
1	1.82	47-48 L		96			
2	1.81						
1	1.82	48-49 R		97			
2	1.81						
1	1.82	48-49 L		98			
2	1.81						
1	1.82	49-50 R		99			
2	1.81						
1	1.82	49-50 L		100			
2	1.81						
1	1.82	50-51 R		101			
1	1.82						
2	1.81	50-51 L		102			
1	1.82						
1	1.82	51-52 R		103			
1	1.82						
1	1.56	52-53 R		105			
1	1.56						
1	1.56	52-53 L		106			
287.812		إجمالي وزن الكابلات (بالطن)					
264.25		الكميات السابقة					
23.56		الكميات الحالية					
287.81		إجمالي الكميات					

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

م/ نيفين أبو خضرة

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA


م/ نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/ عمرو محمود

م/ عمرو محمود

CONTRACTORS CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SIGMA CDD	EDEC	SHAKER	GARBLT MAT Ministry of Transportation
بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات ورسومات التنفيذ "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتعمل ثوبا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		البند في المقايسة :- 53	
7706.00		اجمالي الحديد في مستخلص 13	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/محمد ابو الجود


كاسح الجود

الشركة المنفذة

ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/عمرو محمود

عمر

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILGA CDS	EDECS	SYSTRA	GARBET NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقايسة :-

PILE REINF FOR D1000mm protection culvert

خاص بأعمال :-

REBAR SCHEDULE

pile Diamater	mbrs#	cover(m)	Length covered by stirrups "H" (m)	Pitch "P"(m)	C.L DIAMETER "A" (m)	Ø OF Bar (m)	spiral total length (m)
1	1	0.075	12	0.10	0.834	0.016	320.57
	2	0.075	6.5	0.1	0.838	0.012	173.67

$$SPIRAL LENGTH L = \left(\frac{H}{P} (\pi(A + \phi)) \right) + (8 * \phi)$$

H : HEIGHT OF SPIRAL STIRRUPS
 P : PITCH OF SPIRAL STIRRUPS
 A : C.L DIA. OF SPIRAL STIRRUP
 Ø : DIA. OF SPIRAL STIRRUP

REBAR NUMBER	BAR DIAMETER	WEIGHT PER METER(KG)	QUANTITY	TOTAL BAR LENGTH(mm)	BAR SHAPE	TOTAL WEIGHT(KG)
1-MAIN RINF(CAGE 1)	25	3.854	30	12000	—————	1387.4400
2-MAIN RINF(CAGE 2)	22	2.984	30	8000	—————	716.1600
4-SPIRAL CAGE (1) 1T16@150mm	16	1.580	26.71	12000		506.5013
5-SPIRAL CAGE (2) T12@150mm	12	0.888	14.47	12000		154.2181
SPLICE φ16	16	1.580	27.00	960	—————	40.9536
SPLICE φ12	12	0.888	14.00	720	—————	8.9510
TOTAL WEIGHT FOR ONE GENERAL PILE(KG)						2814.2240
TOTAL WEIGHT FOR ONE GENERAL PILE(TON)						2.8142
TOTAL WEIGHT FOR PILES PER AXE (TON)					74	208.2526
PREVIOUS QUANTITY PILES					40	112.5690
CURRENT WEIGHT FOR PILES PER AXE (TON)					34	95.6836

الهيئة العامة للطرق والكبارى

GARB

مدير المشروع



الاستشارى العام للمشروع

SYSTRA

م/نيفين ابو خضرة




الشركة المنفذة

ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/عمرو محمود



CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILGA GGG	EDECS	SYSTRA SHAKER	GARBET NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "AS Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	البند في المقايسة :-
PILE REINF FOR D1000mm protection culvert	خاص بأعمال :-

REBAR SCHEDULE

pile Diamater	mbrs#	cover(m)	Length covered by stirrups "H" (m)	Pitch "P"(m)	C.L DIAMETER "A" (m)	Ø OF Bar (m)	spiral total length (m)
1	1	0.075	12	0.10	0.834	0.016	320.57
	2	0.075	6.5	0.1	0.838	0.012	173.67

SPIRAL LENGTH $L = \left(\frac{H}{P} (\pi(A + \phi)) \right) + (8 * \phi)$
 H : HEIGHT OF SPIRAL STIRRUPS
 P : PITCH OF SPIRAL STIRRUPS
 A : C.L DIA. OF SPIRAL STIRRUP)
 Ø : DIA. OF SPIRAL STIRRUP

REBAR NUMBER	BAR DIAMETER	WEIGHT PER METER(KG)	QUANTITY	TOTAL BAR LENGTH(mm)	BAR SHAPE	TOTAL WEIGHT(KG)
1-MAIN RINF(CAGE 1)	25	3.854	30	12000	_____	1387.4400
2-MAIN RINF(CAGE 2)	22	2.984	30	8000	_____	716.1600
4-SPIRAL CAGE (1) 1T16@150mm	16	1.580	26.71	12000		506.5013
5-SPIRAL CAGE (2) T12@150mm	12	0.888	14.47	12000		154.2181
SPLICE φ16	16	1.580	27.00	960	_____	40.9536
SPLICE φ12	12	0.888	14.00	720	_____	8.9510
9-WALL DEWELS	16	1.580	6.00	5340	SEE SD	50.6232
TOTAL WEIGHT FOR ONE GENERAL PILE(KG)						2864.8472
TOTAL WEIGHT FOR ONE GENERAL PILE(TON)						2.8648
TOTAL WEIGHT FOR PILES PER AXE (TON)					4	11.4594

الهيئة العامة للطرق والكبارى

GARB

مدير المشروع



الاستشارى العام للمشروع

SYSTRA

م/نيفين ابو خضيرة




الشركة المنفذة

ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/عمرو محمود



CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SAGA CDE	EDECS	SYSTRA SHAKER	Ministry of Transportation

بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف


البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
CULVERT	piles	1	2.814	40	112.569
CULVERT	piles	1	2.814	34	95.684
CULVERT	piles	1	2.865	4	11.459
P4	piles	1.2	6.271	12	75.250
AO	piles	1.2	6.679	6	40.074
P1	piles	1.2	6.377	12	76.524
P2	piles	1.2	6.377	12	76.524
P3	piles	1.2	5.981	12	71.772
P5	piles	1.2	5.981	12	71.772
P6	piles	1.2	5.544	12	66.527
P7	piles	1.2	4.933	9	44.398
P8	piles	1.2	4.636	9	41.726
P9	piles	1.2	4.636	9	41.726
P10	piles	1.2	4.636	9	41.726
P11	piles	1.2	4.636	9	41.726
P12	piles	1.2	4.636	9	41.726
P13	piles	1.2	4.636	9	41.726
P14	piles	1.2	6.478	9	58.299

مفتيهم المرفقة

6 امر محمد

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SYMEFA	EDECS	SYMEFA SHAKER	GARIBET MNT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورم حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتونية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار نزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف


البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P15	piles	1.2	6.478	9	58.299
P16	piles	1.2	5.559	9	50.027
P17	piles	1.2	5.559	9	50.027
P18	piles	1.2	6.478	9	58.299
P19	piles	1.2	5.559	9	50.027
P20	piles	1.2	5.559	9	50.027
P21	piles	1.2	5.559	9	50.027
P22	piles	1.2	5.559	9	50.027
P23	piles	1.2	5.255	9	47.293
P24	piles	1.2	5.255	9	47.293
P25	piles	1.2	5.255	9	47.293
P26	piles	1.2	5.255	9	47.293
P27	piles	1.2	5.255	9	47.293
P28	piles	1.2	5.255	9	47.293
P29	piles	1.2	6.370	9	57.333
P30	piles	1.2	6.370	9	57.333

م. شمس الدين

م. احمد محمد

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILGA COG	EDECS	SYSTRA	SHAKER

بالنظر لتوريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للنواحي والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف


البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P31	piles	1.2	6.370	9	57.333
P32	piles	1.2	5.783	9	52.050
P33	piles	1.2	7.668	9	69.010
P34	piles	1.2	7.265	9	65.381
P35	piles	1.2	5.255	9	47.293
P36	piles	1.2	5.255	9	47.293
P37	piles	1.2	6.036	9	54.323
P38	piles	1.2	5.326	9	47.938
P39	piles	1.2	4.431	9	39.880
P40	piles	1.2	4.431	9	39.880
P41	piles	1.2	2.812	12	33.746
P42	piles	1.2	4.431	9	39.880
P43	piles	1.2	4.431	9	39.880
P44	piles	1.2	4.431	9	39.880
P45	piles	1.2	4.431	9	39.880

لمشرف المشروع

7 المراجعة

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILGA EGS	EDECS	SYSTFA SHAKER	GARBET EGYPT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتونية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار نزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقايضة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P46	piles	1.2	4.055	9	36.495
P47	piles	1.2	4.797	9	43.172
P48	piles	1.2	4.797	9	43.172
P49	piles	1.2	4.797	9	43.172
P50	piles	1.2	4.797	9	43.172
P51	piles	1.2	4.055	9	36.495
P52	piles	1.2	4.055	9	36.495
P53	piles	1.2	3.628	12	43.537
P55	piles	1.2	5.206	20	104.112
P58	piles	1.2	4.920	12	59.035
PREVIOUS					2960.92
CURRENT					107.97
TOTAL					3068.89

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB

systra

ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

م/نيفين ابو خضرة

م/عمرو محمود







بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
--	----	--------------------------

Precast Parapet

الترتيب	الوزن (طن)	العدد	إجمالي الوزن	TYPE	الترتيب
1	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	1
2	0.3721	6	2.2326	TYPE (1)	2
3	0.3721	10	3.721	TYPE (1)	3
4	0.3721	6	2.2326	TYPE (1)	4
5	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	5
6	0.3721	5	1.8605	TYPE (1)	6
7	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	7
8	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	8
9	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	9
10	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	10
11	0.3721	9	3.3489	TYPE (1)	11
12	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	12
13	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	13
14	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	14
15	0.3721	8	2.9768	TYPE (1)	15
16	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	16
17	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	17
18	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	18
19	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	19
20	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	20
21	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	21
22	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	22
23	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	23
24	0.3721	5	1.8605	TYPE (1)	24
25	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	25
26	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	26
27	0.3721	9	3.3489	TYPE (1)	27
28	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	28
29	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	29
30	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	30
31	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	31
32	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	32
33	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	33
34	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	34
35	0.3721	7	2.6047	TYPE (1)	35
36	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	36
37	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	37
38	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	38
39	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	39
40	0.3721	8	2.9768	TYPE (1)	40
41	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	41
42	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	42
43	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	43
44	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	44
45	0.3721	13	4.8373	TYPE (1)	45
46	0.3721	2	0.7442	TYPE (1)	46
47	0.3721	4	1.4884	TYPE (1)	47
48	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	48
49	0.3721	7	2.6047	TYPE (1)	49
50	0.3721	5	1.8605	TYPE (1)	50
51	0.3721	6	2.2326	TYPE (1)	51
52	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	52
53	0.3721	12	4.4652	TYPE (1)	53
54	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	54
55	0.3721	5	1.8605	TYPE (1)	55
56	0.3721	3	1.1163	TYPE (1)	56
57	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	57
58	0.3721	1	0.3721	TYPE (1)	58

توقيع المهندس

بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

53

رقم البند في المستخلص :-

Precast Parapet

السلسل	TYPE	الوزن(طن)	العدد	اجمالي الوزن
59	TYPE (1)	0.3721	9	3.3489
60	TYPE (1)	0.3721	1	0.3721
61	TYPE (1)	0.3721	1	0.3721
62	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
63	TYPE (1)	0.3721	2	0.7442
64	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
65	TYPE (1)	0.3721	10	3.721
66	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
67	TYPE (1)	0.3721	5	1.8605
68	TYPE (1)	0.3721	2	0.7442
69	TYPE (1)	0.3721	11	4.0931
70	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
71	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
72	TYPE (1)	0.3721	3	1.1163
1	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
2	TYPE (2)	0.4232	4	1.6929
3	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
4	TYPE (2)	0.4232	1	0.4232
5	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
6	TYPE (2)	0.4232	1	0.4232
7	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
8	TYPE (2)	0.4232	1	0.4232
9	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
10	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
11	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
12	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
13	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
14	TYPE (2)	0.4232	5	2.1161
15	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
16	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
17	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
18	TYPE (2)	0.4232	3	1.2697
19	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
20	TYPE (2)	0.4232	5	2.1161
21	TYPE (2)	0.4232	1	0.4232
22	TYPE (2)	0.4232	1	0.4232
23	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465
24	TYPE (2)	0.4232	2	0.8465

127.568

إجمالي كمية الحديد لزوم ال PARAPET (طن)

10.149

117.42

127.568

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م / نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إنديكس الدولية للإنشدة والمقاولات

م / عمرو محمود

محمد عبد الجبار

محمد عبد الجبار

محمد عبد الجبار

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
 SILGA CDG	 EDECS (DC) Ltd. Doha for Engineering & Contracting	 SYSTIA SYSTEMS & SERVICES SHAKER	 GARBIT NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

53


رقم البند في المستخلص :-

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
14.82	0-1 R	1
14.82	0-1 L	2
14.82	1-2 R	3
14.82	1-2 L	4
14.82	2-3 R	5
14.82	2-3 L	6
14.82	3-4 R	7
14.82	3-4 L	8
14.82	4-5 R	9
14.82	4-5 L	10
14.82	5-6 R	11
14.82	5-6 L	12
14.82	6-7 R	13
14.82	6-7 L	14
14.82	7-8 R	15
14.82	7-8 L	16
14.82	8-9 L	17
14.82	8-9 R	18
14.82	9-10 R	19
14.82	9-10 L	20
14.82	10-11 R	21
14.82	10-11 L	22
14.82	11-12 R	23
14.82	11-12 L	24
14.82	12-13 R	25
14.82	12-13 L	26
14.82	13-14 R	27
14.82	13-14 L	28
14.82	14-15 R	29
14.82	14-15 L	30
14.82	15-16 R	31
14.82	15-16 L	32
14.82	16-17 R	33
14.82	16-17 L	34
14.82	17-18 R	35
14.82	17-18 L	36
14.82	18-19 R	37
14.82	18-19 L	38
14.82	19-20 R	39
14.82	19-20 L	40
14.82	20-21 R	41
14.82	20-21 L	42

توقيع المهندس

المهندس

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
 SILGA CDD	 EDECS EDECS II Dachafor Engineering & Consulting	 SYSTRA SYSTRA II Dachafor Engineering & Consulting	 GARBIT NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للفطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
--	----	--------------------------

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
14.82	21-22 R	43
14.82	21-22 L	44
14.82	22-23 R	45
14.82	22-23 L	46
14.82	23-24 R	47
14.82	23-24 L	48
14.82	24-25 R	49
14.82	24-25 L	50
14.82	26-27 R	51
14.82	26-27 L	52
14.82	27-28 R	53
14.82	27-28 L	54
14.82	25-26 R	55
14.82	25-26 L	56
14.82	28-29 R	57
14.82	28-29 L	58
14.82	29-30 R	59
14.82	29-30 L	60
14.82	31-32 R	61
14.82	31-32 L	62
14.82	30-31 R	63
14.82	30-31 L	64
14.82	32-33 R	65
14.82	32-33 R	66
14.82	33-34 R	67
14.82	33-34 L	68
14.82	34-35 R	69
14.82	34-35 L	70
14.82	35-36 R	71
14.82	35-36 L	72
14.82	36-37 R	73
14.82	36-37 L	74
14.82	37-38 R	75
14.82	37-38 L	76
14.82	38-39 R	77
14.82	38-39 R	78
14.82	39-40 R	79
14.82	39-40 L	80
14.82	40-41 R	81
14.82	40-41 L	82
14.82	41-42 R	83
14.82	41-42 L	84

توقيع المهندس

والمرءى

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
 SILQA CDG	 EDECS EDC II Davis Inc Engineering & Consulting	 SYSTRA Systra - Systèmes de Transport	 GARBIT GARBIT - Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
--	----	--------------------------

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسليح
14.82	42-43 R	85
14.82	42-43 L	86
14.82	43-44 R	87
14.82	43-44 L	88
14.82	44-45 R	89
14.82	44-45 L	90
14.82	45-46 R	91
14.82	45-46 L	92
14.82	46-47 R	93
14.82	46-47 L	94
14.82	47-48 R	95
14.82	47-48 L	96
14.82	48-49 R	97
14.82	48-49 L	98
14.82	49-50 R	99
14.82	49-50 L	100
14.82	50-51 R	101
14.82	50-51 L	102
14.82	51-52 R	103
14.82	51-52 L	104
14.19	52-53 R	105
14.19	52-53 R	106
1570.03	إجمالي حديد التسليح (بالطن)	
1495.92	الكميات السابقة	
74.12	الكميات الحالية	
1570.03	إجمالي الكميات	

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م / نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م / عمرو محمود

مهر ٢٠١٥
١٣
ك. ابراهيم

شيفه ابراهيم