




نطاق العقد من الكم 523+940 الى الكم 525+440

شاملة المدة من بداية العمل حتى 31 / 10 / 2024

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة

العقد رقم : (2024/2023/649) بتاريخ 5 / 11 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	الغلة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهى	جملة قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 م تمديد لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندسين المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش للكم الزيادة.	قرش / جنيه	0.00	م2	59925-	59925	0	جاري 4	قرش / جنيه	0	0	العلامات الارشادية متواجده
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	7.00	0.00	م2	59925-	59925	0	جاري 4	0.00	0	0	
	السعر في يونيو 2023 طبقا للمفاوضة	7.80	60000.00	م2	0	56550.32	56550.32	جاري 4	441092.49	0	441092.49	
	السعر في يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	7.90	3000.00	م2	0	2872.14	2872.14	جاري 4	22689.91	0	22689.91	
	السعر في سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	8.00	1000.00	م2	0	447.12	447.12	جاري 4	3576.96	0	3576.96	يراعي تطبيق نصوص العقد
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالعماد الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندسين المشرف.	قرش / جنيه	0.00	م3	4330	4330-	0	جاري 4	0.00		0.00	لافتات المشروع متواجده — التقرير (المبني - الشهري - والنصف شهري) متواجده
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.50	0.00	م3	4330	4330-	0	جاري 4	0.00		0.00	المستلزمات والمهمات متواجده
	السعر في سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	28.20	10000.00	م3	0	4330	4330	جاري 4	122106.00		122106.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكشاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالعماد الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	قرش / جنيه	0.00	م3				جاري 4	0.00	0	0.00	مكتب الاشراف والاستشاري متواجده — الاجهزة المساحية متواجده
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصيب 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.											
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .											
	- البند لا يشمل القيمة المحجورية.											
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	0.00	م3	116250-	116250	0	جاري 4	0.00	0	0.00	
	السعر في يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	68.50	14000.00	م3	0	6752.45	6752.45	جاري 4	462542.83	0	462542.83	
	السعر في اغسطس 2023 طبقا للمفاوضة	71.50	33000.00	م3	0	28312.22	28312.22	جاري 4	2024323.73	0	2024323.73	
	السعر في سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	71.70	100000.00	م3	0	80603.11	80603.11	جاري 4	5779243.13	0	5779243.13	
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم > 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض، الشبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري	قرش / جنيه	0.00	م2	6700	6700-	0	جاري 4	0.00		0.00	المعدات متواجده — المعمل ومهندسون المعمل متواجده
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	15.70	0.00	م2	6700	6700-	0	جاري 4	0.00		0.00	
	السعر في يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	17.90	12347.26	م2	0	6700	6700	جاري 4	119930.00		119930.00	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه (مستخلص جاري 3)												
اجمالى المستحق المستخلص جاري رقم (4)												
8975505.04												
0.00												
8975505.04												
8451410.00												
524095.04												



يتمدد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع

سبق صرفها الى

المحاسب

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024


يبلغ الى المقاول مبلغ

نهائياً

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع

مدير عام المشروعات
التوقيع

ملاحظة اللغات



عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع

المكتب الفني
التوقيع

عن استشاري (smart design)
التوقيع

تعبيراً في / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع

التوقيع

19039
209-650-663

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم :) (بتاريخ : / /	
		فرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	٨٤	٩٧٥٥٠٥
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	-	٨٤٥١٤١٠
	مستحق صرفه	٠٤	٥٤٠٩٥
	الاستقطاعات	فرش	جنيه
	رسم دمغة اصلي	٨٠	٢٦٢٠٤
	رسم دمغة اضافي	٧٠	١٢٩٧٨
	امانات		
	ايرادات		
	جملة الاستقطاعات	٩	٢٩١٨٢
	صافي المبلغ المستحق	٩٤	٤٨٤٩١١

رئيس المصلحة	علامة	تحريراً في..... سنة 20
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....	امضاء.....	
أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف.....	امضاء.....	
اجمالي قيمة المستخلص رقم (4)		
تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برفق.....	الكاتب المنوط	
تحريراً في سنة 20		
علاقات الكاتب المنوط	روجع.....	
.....	شيك	
يعتمد سحب	اذن صرف	
بمبلغ	رئيس الحسابات	
تحريراً في..... سنة 20		
(1) شطب	الكاتب المنوط	
(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط	
(3) تنفيذ في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم		
(4) والدرج في كشف الحوالات رقم.....	الكاتب المنوط	
	رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيباته (*) واني تسلمت المستحق		
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل		
التاريخ..... سنة 20	المقاول	

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٤) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٣.٩٤٠ الى الكم ٥٢٥.٤٤٠ بطول ١.٥ كم

تنفيذ (شركة مارفيل للمقاولات العمومية)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤٩)


برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/١٢/٩

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
		١٨٩١١	٩٤

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طية أو ..

بموجب

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

أذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

بسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْدِيرُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم					الختم ذو التاريخ	
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع	لصل	بند	جنية	قرش
١	مصاريف السفر والاعمال الخاصة	١٨	٩	١	٩	٩	٩	٩
١	مصاريف السفر (وفا - تونس) قطاع غزة	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	٥٥٢,٩٤٠	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	بيانات الاستقطاعات	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	عادي إضافي	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	قرش جنية قرش جنية	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	رسم الدمغة	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩
١	القيمة المطلوب صرفها	٩	١	٩	٩	٩	٩	٩

رئيس المصلحة

علامة

سنة

الامضاء

الامضاء

الامضاء

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ ح. ۶ برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع، في سنة _____

شرك

يعتد حسب

این صورت

مدير أو رئيس الحسابات

• كمل الحسابات

سنة المبلغ

امضاء الكاتب المنهط

(١) رقم المستند (وهم رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع")

(d)

(٢) قيد فر، دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

امضاء الكاتب المنوط

امضاء الكاتب المنوط

امضاء الكاتب المنوط

١١١

أولها طائر أو كائن الشجر

شارك / انت صاف

الختم ذو التاريخ .. (٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(۵) اور ج فر کشف

(۶) استقامت