



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) عن مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور
على طريق وادي النطرون / العلمين (طريق الخدمة) (المنطقة الثالثة عشر- البحيرة) بالأمر المباشر
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤/ /

رئيس الإدارة المركزية
(البحيرة وكفر الشيخ)

مهندس /

مجدي عبد السلام

المرفقات :

عدد () مرفق

[illegible]

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

تقيد في السجل

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
صحة رقيم إداري رسالة الترخيص الكليات / طريقه الخاصة	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٢٠٧٦	
	إجمالي الأصل					٢٠٧٦
	بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					

المختتم ذو التاريخ

و

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القسمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ الارادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الحتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شکر

ذکر صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الجسایات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(1)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٠٩

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٦١) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنيه					جنيه			جنيه	جنيه	جنيه	
اعمال التخطيط													
١	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات مكونين سمك ١ مم بنظام Spray باللون (الأصفر او الأبيض) للخطوط الطينية المستمرة - مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	٣٥٤,٩٩	٣٠٠٠	م ^٢	.	١٥٨٩	١٥٨٩	جارى		٥٦٤٠٧٩,١١			العلامات الارشادية متواجدة المهندس والفني متواجدان بوليصة التأمين متواجدة يراعى تنفيذ بنود العقد
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون (الأصفر او الأبيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) - مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	٧٢٦,١١	٥٠٠	م ^٢	.	٢٥٠	٢٥٠	جارى		١٨١٥٢٧,٥			
٣	اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٣,٢٨	٤٠٠٠	م ^٢	.	٢٤٨٠	٢٤٨٠	جارى		١٢٤٨١٣٤,٤			
الاعمال المحددات													
٤	اعمال توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٣ مسامير والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٦٠٠,٠٠	٦٠٠	عدد	.	٥٣٨	٥٣٨	جارى		٨٦٠٨٠٠			
الاعمال التهشير													
٥	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم والمحاور ١٥ سم علي أن يتم اعتماد البوليات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٠٠,٠٠	١٥٠٠	م ^٢	.	١١٠٨	١١٠٨	جارى		٢٢١٦٠٠			يتم توريد بورد محاور ابيض على الجدار لغرض (٢٥٠٠٠) ملم
										٣٠٧٦١٤١,٠١			
										٠,٠٠			
										٣٠٧٦١٤١,٠١			
اجمالى الكلى (فقط ثلاثة ملايين وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وأربعون جنية وواحد قرش لا غير)													
اجمالى ماتم ادراجها سابقا													
اجمالى المستحق خلال المدة (فقط ثلاثة ملايين وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وأربعون جنية وواحد قرش لا غير)													
عن الشركة المنفذة :													
مدير المكتب الفنى /حسن كمال الدين حسن مدير الأعمال / هشام علي العجرودي عن الهيئة مدير المشروع مهندس / أحمد سامي أنور أقرا أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول مست الدائرة مكتب هند المنطقة التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من													
مدير عام المشروعات م/كارم امام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) مهندس / مجدي عبد السلام													