



شركة الجيكو العامة للتقنية والهندسة المدنية والبيئية
GIECO
شركة الجيكو العامة للتقنية والهندسة المدنية والبيئية
GIECO

عقود رقم : 2025/2024/418 (بشرط الأمانة) عند الكم (965+213) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العدين)
عقود رقم : 2025/2024/418 (بشرط الأمانة) عند الكم (965+213) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العدين)

عن الفترة من بدء العملية حتى 14/11/2024

مستخلص رقم (1) جاري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المساحة الثالثة عشر
الهيئة العامة للطرق والكباري
المساحة الثالثة عشر

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الوقت الجنيه	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او	ملاحظات
أولاً: أعمال التكسير والهدم ونقل المخلفات													
1	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم المواقع والبند يشمل	185	169	م ³	0	176	176	جاري	98%	29149.12		29149.12	1. العمل متواجد
2	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية.....	210	100	م ³	0	192	192	جاري	98%	18816		18816	2. المهندسون متواجدون
3	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمكن أكثر من ٢٥ سم من الطوب...	300	95	م ³	0	116	116	جاري	98%	10799.6		10799.6	3. المكاتب متواجدة
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلة وطبقات أساس وإزالة سمكن ونقل	1825	150	م ³	0	45	45	جاري	98%	6615		6615	4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5	بالمتر الطولي أعمال تحويلية موزونة شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة.....	275	1453	م.ط	0	275	275	جاري	98%	391583.5		391583.5	5. المعدات متواجدة
6	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية و أسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات.....	275	1453	م.ط	0	150	150	جاري	98%	213591		213591	6. الزناجع الزمعي متواجد
7	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	125	15	م ²	0	125	125	جاري	98%	1837.5		1837.5	7. التقارير اليومية . الاسبوعية . الشهرية
ثانياً : أعمال الجسات والحفر والردم													
10	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم	120	813	م.ط	0	120	120	جاري	98%	95608.8		95608.8	8. لوحات المشروع متواجدة
10-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	500	125	م ³	0	470	470	جاري	98%	57575		57575	9. لوجستيات
11	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعائلة يدوية في أرض الموقع العام	3000	100	م ³	0	2905	2905	جاري	98%	284690		284690	10. لوجستيات
12	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة	300	280	م.ط	0	263	263	جاري	98%	72167.2		72167.2	11. لوجستيات
14	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه (water stop) من نوع..	115	2290	م ³	0	106	106	جاري	98%	237885.2		237885.2	12. لوجستيات
17	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واستخدام الاسمنت البورتلاندي.....	1250	3570	م ³	0	1139	1139	جاري	98%	3984905.4		3984905.4	13. لوجستيات
18	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والبلاطات.....	870	4443	م ³	0	790	790	جاري	98%	3439770.6		3439770.6	14. لوجستيات
19	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط النقب مع استخدام	850	4664	م ³	0	820	820	جاري	98%	3747990.4		3747990.4	15. لوجستيات
20	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم سقف النقب cast in situ	510	62938	طن	0	467	467	جاري	98%	28804205.08		28804205.08	16. لوجستيات
21	بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتدلية	4150	86	م ²	0	1320	1320	جاري	98%	111249.6		111249.6	17. لوجستيات
23	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	645	200	م ²	0	2642	2642	جاري	98%	517832		517832	18. لوجستيات
24	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للرطوبة لزوم الاساسات من	90	1050	م ³	0	53	53	جاري	98%	74014.5		74014.5	19. لوجستيات
25	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على.....	1425	270	م ³	0	284	284	جاري	98%	75146.4		75146.4	20. لوجستيات
25-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة	1425	196	م ²	0	1483	1483	جاري	98%	284854.64		284854.64	21. لوجستيات
26	بالمتر المسطح ألواح حماية عزل رأسي لعزل الاساسات كرتونال ذات سمكن لا ...	1630	4524000	مقط.	0	1	1	جاري	98%	5096000		5096000	22. لوجستيات
27	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكريك	1	520000	مقط.	0	1	1	جاري	98%	51989806.5	0	51989806.54	23. لوجستيات
28	بالمقطوعية أعمال إزالة البوابه القائمة لسير الأمير تادرس للرهائن	1	520000	مقط.	0	1	1	جاري	98%	49390316		49390316	24. لوجستيات
29	بالمقطوعية أعمال إزالة البوابه القائمة لسير الانبا مقار بملحقاتها	1	520000	مقط.	0	1	1	جاري	98%	49390316		49390316	25. لوجستيات
إجمالي الأعمال													
إجمالي الأعمال بنسبة 95 % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
إجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة 95 %													
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 95 % (جاري 1)													
فقط وقدره : تسعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة و تسعة عشر جنيهاً فقط لا غير													



جنيه قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ الموقدة بظهره و قسرها
المحاسب /
تحريراً في/...../.....

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/أحمد الشافع

الإستقل في العام
سيسرا
م/باهر نذر

المكتب الفني
م/حامد عبد الواحد
م/أحمد عبد الله

تسليم المستخلصات

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بعكس الشروط

جنيه قرش
يبلغ المبلغ مبلغ

التوقيع :
م/أحمد الشافع

التوقيع :
م/باهر نذر

التوقيع :
م/أحمد عبد الواحد

م/أحمد الشافع

م/أحمد الشافع

م/باهر نذر

م/أحمد عبد الواحد