

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإسناد	٢٠٢١/٠٢/١٧						عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	
١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
							من	الى		ك	ع	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
أولاً :- الاعمال الاولى														
١	أعمال تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات	م٢	٥	٥,٠٠٠	٢٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤
٢	قَطْع وإزالة اشجار او نخل المتعارضة مع مسار المشروع	عدد	١٢٠	٥,٠٠٠	٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	م٣	٦٠	٦,٠٠٠	٣٦٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م٣	٧٣	١٥,١٤١	١,١٠٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
			٧٣	١٩,٥٥٧	١,٤٢٨	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
			٧٣	١٨,٩٢٦	١,٣٨٢	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
			٧٣	١٩,٥٥٧	١,٤٢٨	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
			٧٣	١٨,٩٢٦	١,٣٨٢	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	م٣	١٤٥	٧,٠٠٠	١,٠١٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
٦	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الدبش)	م٣	٦٣	١٠,٠٠٠	٦٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦
ثانياً :- اعمال الطرق														
٩	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	م٢	١٦	١٤٥,٩٣٣	٢,٣٣٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
			١٦	١٨٨,٤٩٧	٣,٠١٦	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
			١٦	١٨٢,٤١٦	٢,٩١٩	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
			١٦	١٨٨,٤٩٧	٣,٠١٦	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
			١٦	١٨٢,٤١٦	٢,٩١٩	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
			١٦	١٨,٢٤٢	٢٩٢	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢
مبايعه														
٥٣٢,٠٧														

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة



عميد مهندس (هاني محمد محمود)

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإسناد
الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	رقم القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٣٢,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد													رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
قيمة الأعمال	الكمية المنفذة	من	الى	ك	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع																						
ما قبله																												
١٧	٣٢٥,٣٦٩	٥,٥٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٥٠,٣٢	٣م	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع فى جميع انواع التربة (عدا الصخرية)				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٥٠,٣٢	
١٧	٤٢٠,٢٦٨	٧,١٤٥	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٩٤,١٦							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٩٤,١٦	
١٧	٤٠٦,٧١١	٦,٩١٤	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨٧,٩٠							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨٧,٩٠	
١٧	٤٢٠,٢٦٨	٧,١٤٥	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٩٤,١٦							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٩٤,١٦	
١٧	٤٠٦,٧١١	٦,٩١٤	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨٧,٩٠							٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨٧,٩٠	
١٧	٤٠,٦٧١	٦٩١	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨,٧٩							٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٧٢	٠,٢٧٢	١٨,٧٩	
٣٥٦	٤٣٣,٢٨٩	١٥٤,٢٥١	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣١٤٣,٩٨	٣م	بالمتر المكعب هندسى اعمال توريد وفرش طبقة اساس				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣١٤٣,٩٨	
٣٥٦	٥٥٩,٦٦٤	١٩٩,٢٤١	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٤٠٦٠,٩٧							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٤٠٦٠,٩٧	
٣٥٦	٥٤١,٦١١	١٩٢,٨١٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٢٩,٩٧							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٢٩,٩٧	
٣٥٦	٥٥٩,٦٦٤	١٩٩,٢٤١	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٤٠٦٠,٩٧							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٤٠٦٠,٩٧	
٣٥٦	٥٤١,٦١١	١٩٢,٨١٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٢٩,٩٧							٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٢٩,٩٧	
٣٥٦	٥٤,١٦١	١٩,٢٨١	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٣,٠٠							٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٣٩٣,٠٠	
ثالثاً :- اعمال التأمين والسلامة																												
٢٢٨	١٧٥,٤٠٩	٣٩,٩٩٣	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٨١٥,١٦	٢م	بالمتر المسطح اعمال التخطيطى بالبويه الساخنة بنظام البثق Extruder				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	٨١٥,١٦	
٢٢٨	٢٢٦,٥٧٠	٥١,٦٥٨	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠٥٢,٩١							٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠٥٢,٩١	
٢٢٨	٢١٩,٢٦٢	٤٩,٩٩٢	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١٨,٩٤							٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١٨,٩٤	
٢٢٨	٢٢٦,٥٧٠	٥١,٦٥٨	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠٥٢,٩١							٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠٥٢,٩١	
٢٢٨	٢١٩,٢٦٢	٤٩,٩٩٢	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١٨,٩٤							٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١٨,٩٤	
٢٢٨	٢١,٩٢٦	٤,٩٩٩	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١,٨٩							٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٢٠٤	٠,٢٠٤	١٠١,٨٩	
١٦٥٠	٩,٠٠٠	١٤,٨٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٤٦٦	٠,٤٦٦	٦٩١,٤٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية دائرية صاج لارتفاع ٩٠سم مجلفن				اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٤٦٦	٠,٤٦٦	٦٩١,٤٧	
١٦٥٠	٩,٠٠٠	١٤,٨٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٤٥	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٠,٣٣٨٦	٠,٣٣٨٦	٥٠٢٨,٦٦							٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٤٥	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٠,٣٣٨٦	٠,٣٣٨٦	٥٠٢٨,٦٦	
مابعد																												
٣١,٨٦٥,٩٥																												

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس ()

هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى قياص

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البهيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإسناد	٢٠٢١/٠٢/١٧						عناصر التكلفة الخاضعة للتدويل
الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	
١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد													رقم البند	بيان البند
الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتدويل	الفترة	عدد الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		
ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع		
ما قبله														
٢٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم	عدد	١٥٥٠	٣,٠٠٠	٤,٦٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٣١,٥٩	٢٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضى صاج بعرض ١٢٠ سم	عدد	١٧٥٠	١١,٠٠٠	١٩,٢٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٣٠,٧٩	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات ارشادية ارضى صاج بعرض ١٢٠ سم
٢٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرسانى	عدد	٢٤	١٤٥,٠٠٠	٣,٤٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢٣,٦٤	٢٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرسانى
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات	م	١٣٥٠	٦,٢٤٢	٨,٤٢٦	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١٤,٥٠	٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات
			١٣٥٠	٦,٠٤٠	٨,١٥٤	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١٠,٨٠		
			١٣٥٠	٦,٢٤٢	٨,٤٢٦	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١٤,٥٠		
			١٣٥٠	٦,٠٤٠	٨,١٥٤	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١٠,٨٠		
			١٣٥٠	٠,٦٠٤	٨١٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١,٠٨		
			١٣٥٠	٤,٨٣٢	٦,٥٢٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	٨٢٠,١٤		
			١٣٥٠	٦,٢٤٢	٨,٤٢٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١١٢٥,٢٧		
			١٣٥٠	٦,٠٤٠	٨,١٥٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٢٤٩,٢٠		
			١٣٥٠	٦,٢٤٢	٨,٤٢٦	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٣٢١,٥٠		
			١٣٥٠	٦,٠٤٠	٨,١٥٤	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥٥٧,٧٩		
			١٣٥٠	٠,٦٠٤	٨١٥	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٢٠٢٢/١٢/٠١	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٨٠,٨٥		
مابعد														
٥١,٨٣٤,٩٣														

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس ()

هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإسناد	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية للأسمار عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل								
الاسمنت	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٧٠,٣
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
حديد التسليح	٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨
مواسير زهر	٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩
البيتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢
انابيب ومواسير والواح حديدية	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦
زوايا وكمرات معدنية	٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من	الى	عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسمار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسمار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
										ك	ع	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
ما قبله															
٥١,٨٣٤,٩٣															
خامساً - أعمال الكبارى															
٣٣	اعمال جسات التربة	م.ط	٣٥٥	٥٩,٥٩٧	٢١,١٥٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٤٣,٧٤
			٣٥٥	٧٦,٩٨٠	٢٧,٣٢٨	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٥,٦٧
			٣٥٥	٧٤,٤٩٧	٢٦,٤٤٦	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧٩,٦٨
			٣٥٥	٧٦,٩٨٠	٢٧,٣٢٨	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٥,٦٧
			٣٥٥	٧٤,٤٩٧	٢٦,٤٤٦	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧٩,٦٨
			٣٥٥	٧,٤٥٠	٢,٦٤٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧,٩٧
٣٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة	عدد	٢٤٢٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٤١	٠,٠٠٤١	١٩٧٣,٠٠
٣٦	تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	م.ط	٤١٠٠	٢٢,٠٦٧	٩٠,٤٧٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٦١٤,٧٠
			٤١٠٠	٢٨,٥٠٣	١١٦,٨٦٤	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٧٩٣,٩٨
			٤١٠٠	٢٧,٥٨٤	١١٣,٠٩٤	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٧٦٨,٣٧
			٤١٠٠	٢٨,٥٠٣	١١٦,٨٦٤	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٧٩٣,٩٨
			٤١٠٠	٢٧,٥٨٤	١١٣,٠٩٤	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٧٦٨,٣٧
			٤١٠٠	٢,٧٥٨	١١,٣٠٩	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٧٦,٨٤
			٤١٠٠	٢٢,٠٦٧	٩٠,٤٧٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٨٢٨٨	٠,٠٨٢٨٨	٧٤٩٨,٨٣
			٤١٠٠	٢٨,٥٠٣	١١٦,٨٦٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,٠٨٨٠٤	٠,٠٨٨٠٤	١٠٢٨٨,٧٤
			٤١٠٠	٢٧,٥٨٤	١١٣,٠٩٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٠٠٩٩	٠,١٠٠٩٩	١١٤٢١,٨٨
			٤١٠٠	٢٨,٥٠٣	١١٦,٨٦٤	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٠٣٣٩	٠,١٠٣٣٩	١٢٠٨٢,٩٦
٤١٠٠	٢٧,٥٨٤	١١٣,٠٩٤	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٢٥٩٤	٠,١٢٥٩٤	١٤٢٤٣,٤٤			
٤١٠٠	٢,٧٥٨	١١,٣٠٩	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣	٠,١٧٨	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٤٦٢١	٠,١٤٦٢١	١٦٥٣,٦٠			
٣٧	تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	م.ط	٥٩٠٠	٥,٠٠٠	٢٩,٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٧٩	٠,٠٠٦٧٩	٢٠٠,٤٣
			٥٩٠٠	٥,٠٠٠	٢٩,٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٩٢	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٨٩٤	٠,٠٨٩٤	٢٦٣٧,٣٥
مابعدہ															
١١٨,٥٤٣,٧٩															

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس ()

هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الاستناد	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية للأسمدة	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر
عناصر التكلفة الموضوعة للتعديل	عند التعاقد	يوليو ٢٠٢٢	أغسطس ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	أكتوبر ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢٢	القيمة القياسية خلال شهر
الاسمنت	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
حديد التسليح	٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	٤٨٦,٨
مواسير زهر	٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤
البيتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
كثك وقطاعات من الحديد والصلب	٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣
انابيب ومواسير والواح حديدية	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣
زوايا وكمرات معدنية	٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال		من	الى							
ما قبله															
٣٩	بالعدد اعمال تجربة تحميل على الكوبرى	عدد	٨٥٠٠٠	٢,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٢٣٠٩,٩٩
٤٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلطات الإنشائية	م³	٢٢٥٠	١٦,٩١٣	٣٨,٠٥٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥١٧,٠٨
			٢٢٥٠	٢١,٨٤٦	٤٩,١٥٣	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦٦٧,٩٠
			٢٢٥٠	٢١,١٤١	٤٧,٥٦٧	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦٤٦,٣٥
			٢٢٥٠	٢١,٨٤٦	٤٩,١٥٣	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦٦٧,٩٠
			٢٢٥٠	٢١,١٤١	٤٧,٥٦٧	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦٤٦,٣٥
			٢٢٥٠	٢,١١٤	٤,٧٥٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦٤,٦٤
			٢٢٥٠	١٦,٩١٣	٣٨,٠٥٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٨٠	٠,١٠٨٠	٤١١٠,٨٢
			٢٢٥٠	٢١,٨٤٦	٤٩,١٥٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٤٧	٠,١١٤٧	٥٦٤٠,٢٤
			٢٢٥٠	٢١,١٤١	٤٧,٥٦٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٣١٦	٠,١٣١٦	٦٢٦١,٤٢
			٢٢٥٠	٢١,٨٤٦	٤٩,١٥٣	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٤٨	٠,١٣٤٨	٦٦٢٣,٨٢
			٢٢٥٠	٢١,١٤١	٤٧,٥٦٧	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٦٤٢	٠,١٦٤٢	٧٨٠٨,١٩
			٢٢٥٠	٢,١١٤	٤,٧٥٧	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٣٢	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٩٠٦	٠,١٩٠٦	٩٠٦,٤٩
٤١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	م³	٢٢٠٠	١٦٠,١٠٧	٣٥٢,٢٣٦	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٤٧٨٦,٢٥
			٢٢٠٠	٢٠٦,٨٠٥	٤٥٤,٩٧٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦١٨٢,٢٤
			٢٢٠٠	٢٠٠,١٣٤	٤٤٠,٢٩٥	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٩٨٢,٨١
			٢٢٠٠	٢٠٦,٨٠٥	٤٥٤,٩٧٢	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦١٨٢,٢٤
			٢٢٠٠	٢٠٠,١٣٤	٤٤٠,٢٩٥	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٩٨٢,٨١
			٢٢٠٠	٢٠,٠١٣	٤٤,٠٣٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٩٨,٢٨
ما بعده															
١٨٥,١٢٩,٦٠															

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس ()
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسنى فياض

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم محمد

مهندس الشركة

م/ محمد البسيونى



لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية

تاريخ أمر الإسناد							عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأعمار عند التعادل	
٢٧٠,٣	٢٥٣,٦	٢٣٤,٦	٢٣٢,٦	٢٢١,٨	٢١٧,٥	١٤٨,٤	الاسمنت
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣١١,٣	سولار
٤٨٦,٨	٤٤٢,٢	٤٠٣,٣	٣٩٦,٥	٣٨٩,٨	٤١٧,٦	٣١٠,٣	حديد التسليح
٣٨٣,٩	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٢٤٤	مواسير زهر
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٣٠٣,١	البيتومين
٣٢٧,٢	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٤٥,٥	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٥٨٦	٥٣٢,٣	٥٣٢,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٢٩٨,٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٥٦٣,٢	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٠٣	٥٠٣	٣٠١,٥	زوايا وكمرات معدنية

مهندس الشركة

م/ محمد البشيوني

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإنشاء
الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
ديسمبر ٢٠٢٢	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الرقم القياسي خلال شهر	سبتمبر ٢٠٢٢	أغسطس ٢٠٢٢	يوليو ٢٠٢٢	عند التعاقد	الاسمنت
٢٧٠,٣	٢٥٣,٤	٢٣٤,٦	٢٣٢,٦	٢٢١,٨	٢١٧,٥	١٤٨,٤	سولار
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣١١,٣	حديد التسليح
٤٨٦,٨	٤٤٢,٢	٤٠٣,٣	٣٩٦,٥	٣٨٩,٨	٤١٧,٦	٣١٠,٣	مواسير زهر
٣٨٣,٩	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٢٤٤	البيتومين
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٣٠٣,١	كفل وقطاعات من الحديد والصلب
٣٢٧,٢	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٤٥,٥	انابيب ومواسير والواح حديدية
٥٨٦	٥٣٢,٣	٥٣٢,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٢٩٨,٦	زوايا وكمرات معدنية
٥٦٣,٢	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٠٣	٥٠٣	٣٠١,٥	

بيانات التعاقد													رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × النسبة	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
قيمة المنفذة	قيمة الاعمال	من	الى	ك	ع	ع	ك	ع	ك																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ما قبله													٦٤٧,٩٦٦,٠٢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٨٥	٠,١٠٨٥	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٥٢	٠,١١٥٢	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٣٢٢	٠,١٣٢٢	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٥٣	٠,١٣٥٣	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٦٤٩	٠,١٦٤٩	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٩١٤	٠,١٩١٤	٢٧٥٠	٣,٢٢١	٨,٨٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٨٥	٠,١٠٨٥	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٥٢	٠,١١٥٢	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٣٢٢	٠,١٣٢٢	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٥٣	٠,١٣٥٣	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٦٤٩	٠,١٦٤٩	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٩١٤	٠,١٩١٤	٢٧٥٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٤٤,٦١٧	٤,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٧,٦٣١	٥,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٠٠	٥٥,٧٧٢	٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإسناد
الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أبريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٢٢١,٨	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٤١٧,٦	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	٣٠٣,١	البيتومين
٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كفل وقطاعات من الحديد والصلب
٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٣٠١,٥	٣٠١,٥	٣٠١,٥	٣٠١,٥	٣٠١,٥	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد															المستخلص		عناصر التكلفة		الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	الخاضعة للتعديل	من	الى	ك	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع	ك × (ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)														
ما قبله																											
٤٤	اعمال خرسانة مسلحة للهوامات العلوية أعلى الأعمدة	م	٢٨٧٠	١,٧٧٢	٥,٠٨٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٤٣	٠,١٠٤٣	٥٣٠,٣٩												
			٢٨٧٠	٢,٢٨٩	٦,٥٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٠٨	٠,١١٠٨	٧٢٧,٧١												
			٢٨٧٠	٢,٢١٥	٦,٣٥٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٢٧١	٠,١٢٧١	٨٠٧,٨٦												
			٢٨٧٠	٢,٢٨٩	٦,٥٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٠١	٠,١٣٠١	٨٥٤,٦٢												
			٢٨٧٠	٢,٢١٥	٦,٣٥٦	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٥٨٥	٠,١٥٨٥	١٠٠٧,٤٣												
			٢٨٧٠	٠,٢٢١	٦٣٦	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٨٤٠	٠,١٨٤٠	١١٦,٩٦												
٤٤	ارتفاع اعلي من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات	م	١٠٠	٣٣,٣٤٢	٣,٣٣٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٤٥,٣١												
			١٠٠	٤٣,٠٦٧	٤,٣٠٧	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٨,٥٢												
			١٠٠	٤١,٦٧٨	٤,١٦٨	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٦,٦٣												
			١٠٠	٤٣,٠٦٧	٤,٣٠٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٨,٥٢												
			١٠٠	٤١,٦٧٨	٤,١٦٨	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٦,٦٣												
			١٠٠	٤,١٦٨	٤١٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥,٦٦												
			١٠٠	٣٣,٣٤٢	٣,٣٣٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٤٣	٠,١٠٤٣	٣٤٧,٧٧												
			١٠٠	٤٣,٠٦٧	٤,٣٠٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٠٨	٠,١١٠٨	٤٧٧,١٥												
			١٠٠	٤١,٦٧٨	٤,١٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٢٧١	٠,١٢٧١	٥٢٩,٧٠												
			١٠٠	٤٣,٠٦٧	٤,٣٠٧	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٠١	٠,١٣٠١	٥٦٠,٣٦												
			١٠٠	٤١,٦٧٨	٤,١٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٥٨٥	٠,١٥٨٥	٦٦٠,٥٥												
			١٠٠	٤,١٦٨	٤١٧	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٨٤٠	٠,١٨٤٠	٧٦,٦٩												
٤٥	اعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٣٦٣٩	٢,٤١٦	٨,٧٩٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١١٩,٤٧												
			٣٦٣٩	٣,١٢١	١١,٣٥٧	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٥٤,٣٢												
			٣٦٣٩	٣,٠٢٠	١٠,٩٩٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٤٩,٣٤												
			٣٦٣٩	٣,١٢١	١١,٣٥٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٥٤,٣٢												
			٣٦٣٩	٣,٠٢٠	١٠,٩٩٠	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٤٩,٣٤												
			٣٦٣٩	٠,٣٠٢	١,٠٩٩	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٤,٩٣												
ما بعده															٦٦٧,٥١٣,٣٦												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشارقة

عميد مهندس () هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسن فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإسناد
الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٢٢١,٨	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣٨٩,٨	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٣٢,٣	٥٨٦	اتابيب ومواسير والواح حديدية
٥٠٣	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد															المستخلص		عناصر التكلفة		الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	الخاضعة للتعديل	من	الى	ك	ع	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)														
ما قبله																											
٤٥	اعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م³	٣٦٣٩	٢,٤١٦	٨,٧٩٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٨٢٤	٠,٠٨٢٤	٧٢٤,٦٣												
			٣٦٣٩	٣,١٢١	١١,٣٥٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,٠٨٧٥	٠,٠٨٧٥	٩٩٤,٢٢												
			٣٦٣٩	٣,٠٢٠	١٠,٩٩٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٠٠٤	٠,١٠٠٤	١١٠٣,٧٢												
			٣٦٣٩	٣,١٢١	١١,٣٥٧	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٠٢٨	٠,١٠٢٨	١١٦٧,٦٠												
			٣٦٣٩	٣,٠٢٠	١٠,٩٩٠	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٢٥٢	٠,١٢٥٢	١٣٧٦,٣٨												
			٣٦٣٩	٠,٣٠٢	١,٠٩٩	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٤٥٤	٠,١٤٥٤	١٥٩,٧٩												
٤٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاطات اعلى الكمر سابق الصب	م³	٢٢٦٥	١٤,٣٣٦	٣٢,٤٧٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٤٤١,٢١												
			٢٢٦٥	١٨,٥١٧	٤١,٩٤١	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٦٩,٩٠												
			٢٢٦٥	١٧,٩١٩	٤٠,٥٨٨	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٥١,٥١												
			٢٢٦٥	١٨,٥١٧	٤١,٩٤١	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٦٩,٩٠												
			٢٢٦٥	١٧,٩١٩	٤٠,٥٨٨	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٥١,٥١												
			٢٢٦٥	١,٧٩٢	٤,٠٥٩	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٥,١٥												
			٢٢٦٥	١٤,٣٣٦	٣٢,٤٧٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٤٣	٠,١٠٤٣	٣٣٨٦,٦٩												
			٢٢٦٥	١٨,٥١٧	٤١,٩٤١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١١٠٨	٠,١١٠٨	٤٦٤٦,٦٩												
			٢٢٦٥	١٧,٩١٩	٤٠,٥٨٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٢٧١	٠,١٢٧١	٥١٥٨,٤٥												
			٢٢٦٥	١٨,٥١٧	٤١,٩٤١	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٣٠١	٠,١٣٠١	٥٤٥٧,٠١												
			٢٢٦٥	١٧,٩١٩	٤٠,٥٨٨	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٥٨٥	٠,١٥٨٥	٦٤٣٢,٧٥												
			٢٢٦٥	١,٧٩٢	٤,٠٥٩	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٨٤٠	٠,١٨٤٠	٧٤٦,٨١												
٤٧	اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية للكوبرى Box Sec	م³	٣١٠٠	١,٤٥٠	٤,٤٩٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٦١,٠٦												
			٣١٠٠	١,٨٧٢	٥,٨٠٥	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٧٨,٨٨												
			٣١٠٠	١,٨١٢	٥,٦١٧	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٧٦,٣٣												
			٣١٠٠	١,٨٧٢	٥,٨٠٥	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٧٨,٨٨												
			٣١٠٠	١,٨١٢	٥,٦١٧	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٧٦,٣٣												
			٣١٠٠	٠,١٨١	٥٦٢	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٧,٦٣												
ما بعده															٧٠١,٩٨٦,٤٠												

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

عميد مهندس ()
هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى / فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل							
الاسمنت	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
حديد التسليح	٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨
مواسير زهر	٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩
البيتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢
انابيب ومواسير والواح حديدية	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٣٢,٣	٥٨٦
زوايا وكمزرات معدنية	٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢

بيانات التعاقد													سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	رقم البند									
المستخلص		الفترة		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	عدد الايام	المعاملات		الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)													
الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	الى			ك	ع						ك	ع	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع									
ما قبله																									
٣١٠٠	١,٤٥٠	٤,٤٩٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٩٩٦	٠,٩٩٦	٤٤٧,٨٠	٣م	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية للكوبرى Box Sec	٤٧										
٣١٠٠	١,٨٧٢	٥,٨٠٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١٠٥٨	٠,١٠٥٨	٦١٤,٤١													
٣١٠٠	١,٨١٢	٥,٦١٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٢١٤	٠,١٢١٤	٦٨٢,٠٧													
٣١٠٠	١,٨٧٢	٥,٨٠٥	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٢٤٣	٠,١٢٤٣	٧٢١,٥٥													
٣١٠٠	١,٨١٢	٥,٦١٧	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,١٥١٤	٠,١٥١٤	٨٥٠,٥٧													
٣١٠٠	٠,١٨١	٥٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,١٧٥٨	٠,١٧٥٨	٩٨,٧٥													
١٠٥٠	٩٥,٦٧٨	١٠٠,٤٦٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٦٨٢,٥٥	م.ط	بالمتر الطولى أعمال صب وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسى)	٤٨										
١٠٥٠	١٢٣,٥٨٤	١٢٩,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٨١,٦٢													
١٠٥٠	١١٩,٥٩٧	١٢٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٥٣,١٨													
١٠٥٠	١٢٣,٥٨٤	١٢٩,٧٦٣	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٨١,٦٢													
١٠٥٠	١١٩,٥٩٧	١٢٥,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٥٣,١٨													
١٠٥٠	١١,٩٦٠	١٢,٥٥٨	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٥,٣٢													
١٠٥٠	٩٥,٦٧٨	١٠٠,٤٦٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٣٣٦	٠,١٣٣٦	١٣٤٢٥,٣٩													
١٠٥٠	١٢٣,٥٨٤	١٢٩,٧٦٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٢١,٨	٠,١٤٢٠	٠,١٤٢٠	١٨٤٢٠,٢٤													
١٠٥٠	١١٩,٥٩٧	١٢٥,٥٧٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٣٢,٦	٠,١٦٢٨	٠,١٦٢٨	٢٠٤٤٨,٩٤													
١٠٥٠	١٢٣,٥٨٤	١٢٩,٧٦٣	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٣٤,٦	٠,١٦٦٧	٠,١٦٦٧	٢١٦٣٢,٤٩													
١٠٥٠	١١٩,٥٩٧	١٢٥,٥٧٧	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٥٣,٤	٠,٢٠٣١	٠,٢٠٣١	٢٥٥٠٠,٤٦	طن	توريد و توضيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٤٩										
١٠٥٠	١١,٩٦٠	١٢,٥٥٨	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٧٠,٣	٠,٢٣٥٨	٠,٢٣٥٨	٢٩٦٠,٤٨													
٢١٧٠٠	٩٩,٨٦٦	٢,١٦٧,٠٨٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٤٧٢٣,٣٨													
٢١٧٠٠	١٢٨,٩٩٣	٢,٧٩٩,١٥٤	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٩٠١٧,٧٠													
٢١٧٠٠	١٢٤,٨٣٢	٢,٧٠٨,٨٥٩	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٤٠٤,٢٣													
٢١٧٠٠	١٢٨,٩٩٣	٢,٧٩٩,١٥٤	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٩٠١٧,٧٠													
٢١٧٠٠	١٢٤,٨٣٢	٢,٧٠٨,٨٥٩	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٤٠٤,٢٣	٢١٧٠٠	١٢,٤٨٣	٢٧٠,٨٨٦	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٠٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٤٠٠,٤٢
ما بعده																									
٩٠٣,٤٣٤,٦٩																									

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

عميد مهندس ()
هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب بإتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإسناد
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
الاسمنت	١٠٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
حديد التسليح	٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨
مواسير زهر	٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩
البيتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
كثل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢
انابيب ومواسير والواح حديدية	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦
زوايا وكمرات معدنية	٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢

بيانات التعاقد											
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة	عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
							من	الى	ك	ع	١ع
ما قبله											
٤٩	توريد و توضيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	طن	٢١٧٠٠	٩٩,٨٦٦	٢,١٦٧,٠٨٧	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٤١٧,٦
			٢١٧٠٠	١٢٨,٩٩٣	٢,٧٩٩,١٥٤	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٣٨٩,٨
			٢١٧٠٠	١٢٤,٨٣٢	٢,٧٠٨,٨٥٩	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٣٩٦,٥
			٢١٧٠٠	١٢٨,٩٩٣	٢,٧٩٩,١٥٤	حديد التسليح	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٤٠٣,٣
			٢١٧٠٠	١٢٤,٨٣٢	٢,٧٠٨,٨٥٩	حديد التسليح	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٤٤٢,٢
			٢١٧٠٠	١٢,٤٨٣	٢٧٠,٨٨٦	حديد التسليح	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٠,٦٥٠	٣١٠,٣	٤٨٦,٨
			٩٠	١٧٥٤,٤١٦	١٥٧,٨٩٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٩٠	٢٢٦٦,١٢١	٢٠٣,٩٥١	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٩٠	٢١٩٣,٠٢٠	١٩٧,٣٧٢	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٩٠	٢٢٦٦,١٢١	٢٠٣,٩٥١	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٩٠	٢١٩٣,٠٢٠	١٩٧,٣٧٢	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٩٠	٢١٩,٣٠٢	١٩,٧٣٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٠,٠٥٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	٨,٣٧٦	٣٥,١٧٩	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	١٠,٨١٩	٤٥,٤٣٩	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	١٠,٤٧٠	٤٣,٩٧٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	١٠,٨١٩	٤٥,٤٣٩	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	١٠,٤٧٠	٤٣,٩٧٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	١,٠٤٧	٤,٣٩٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦
			٤٢٠٠	٨,٣٧٦	٣٥,١٧٩	بيتومين	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
			٤٢٠٠	١٠,٨١٩	٤٥,٤٣٩	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
			٤٢٠٠	١٠,٤٧٠	٤٣,٩٧٣	بيتومين	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
			٤٢٠٠	١٠,٨١٩	٤٥,٤٣٩	بيتومين	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
			٤٢٠٠	١٠,٤٧٠	٤٣,٩٧٣	بيتومين	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
			٤٢٠٠	١,٠٤٧	٤,٣٩٧	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٠,٢٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠
ما بعده											
٣,٧٩٤,٦٢٢,٨٥											

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس () هاني محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإنشاء	٢٠٢١/٠٢/١٧						عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	
١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد														رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نصيب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
من	الى																												
ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع																						
ما قبله																													
٢٥	١٢٢٦,٨٩٩	٣٠,٦٧٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤١٦,٧٨	٢٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط ب MC30 التظاير	٢٥	١٥٨٤,٧٤٥	٣٩,٦١٩	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٥٣٨,٣٤	
٢٥	١٥٣٣,٦٢٤	٣٨,٣٤١	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٥٢٠,٩٨																
٢٥	١٥٨٤,٧٤٥	٣٩,٦١٩	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٥٣٨,٣٤																
٢٥	١٥٣٣,٦٢٤	٣٨,٣٤١	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٥٢٠,٩٨																
٢٥	١٥٣,٣٦٢	٣,٨٣٤	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٥٢,١٠																
٢٥	١٢٢٦,٨٩٩	٣٠,٦٧٢	بيتومين	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٧٢٩٢,٨٦																
٢٥	١٥٨٤,٧٤٥	٣٩,٦١٩	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٢٢٣٣٦,٦٢																
٢٥	١٥٣٣,٦٢٤	٣٨,٣٤١	بيتومين	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٢١٦١٦,٠٨																
٢٥	١٥٨٤,٧٤٥	٣٩,٦١٩	بيتومين	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٢٢٣٣٦,٦٢																
٢٥	١٥٣٣,٦٢٤	٣٨,٣٤١	بيتومين	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٢١٦١٦,٠٨																
٢٥	١٥٣,٣٦٢	٣,٨٣٤	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٢١٦١,٦١																
٨,٣٥	٢٧٠,١٥٣٠	٢٢,٥٥٨	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٠٦,٥٢	٢٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000	٨,٣٥	٣٤٨٩,٤٧٧	٢٩,١٣٧	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٩٥,٩٢	
٨,٣٥	٣٤٨٩,٤٧٧	٢٩,١٣٧	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٨٣,١٥																
٨,٣٥	٣٣٧٦,٩١٣	٢٨,١٩٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٩٥,٩٢																
٨,٣٥	٣٣٧٦,٩١٣	٢٨,١٩٧	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٨٣,١٥																
٨,٣٥	٣٣٧,٦٩١	٢,٨٢٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٨,٣١																
٨,٣٥	٢٧٠,١٥٣٠	٢٢,٥٥٨	بيتومين	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٢٧١٧,٨٧																
٨,٣٥	٣٤٨٩,٤٧٧	٢٩,١٣٧	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٦٤٢٧,٢٥																
٨,٣٥	٣٣٧٦,٩١٣	٢٨,١٩٧	بيتومين	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٥٨٩٧,٣٣																
٨,٣٥	٣٤٨٩,٤٧٧	٢٩,١٣٧	بيتومين	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٦٤٢٧,٢٥																
٨,٣٥	٣٣٧٦,٩١٣	٢٨,١٩٧	بيتومين	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٥٨٩٧,٣٣																
٨,٣٥	٣٣٧,٦٩١	٢,٨٢٠	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٦٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	٠,٥٦٣٨	١٥٨٩,٧٣																
ما بعده																													
٣,٩٨٥,٤٢٩,٩٨																													

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة قطاع الإنشاءات

عميد مهندس ()
هانى محمد مخلوط طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

١٢

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

٢٠٢١/٠٢/١٧							تاريخ أمر الإسناد
الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٣,٤	٢٧٠,٣	الاسمنت
٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	سولار
٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	٤٨٦,٨	حديد التسليح
٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٨٣,٩	مواسير زهر
٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	البيتومين
٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٣٢٧,٢	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٣٢,٣	٥٨٦	انابيب ومواسير والواح حديدية
٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	٥٦٣,٢	زوايا وكمرات معدنية

بيانات التعاقد													رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		
الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	الى	ك	ع	ع	ك × (ع - ١ع) ÷ ع																							
ما قبله																														
١٣١	١٨١٠,٣٠٩	٢٣٧,١٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٢٢٢,٤٤	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٥٩															
١٣١	٢٣٣٨,٣١٥	٣٠٦,٣١٩	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤١٦٢,٣٢																		
١٣١	٢٢٦٢,٨٨٦	٢٩٦,٤٣٨	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٠٢٨,٠٥																		
١٣١	٢٣٣٨,٣١٥	٣٠٦,٣١٩	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤١٦٢,٣٢																		
١٣١	٢٢٦٢,٨٨٦	٢٩٦,٤٣٨	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٠٢٨,٠٥																		
١٣١	٢٢٦,٢٨٩	٢٩,٦٤٤	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٠٢,٨١																		
١٣١	١٨١٠,٣٠٩	٢٣٧,١٥٠	بيتومين	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١١٣١٣٣,٥١																		
١٣١	٢٣٣٨,٣١٥	٣٠٦,٣١٩	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٤٦١٣٠,٧٩																		
١٣١	٢٢٦٢,٨٨٦	٢٩٦,٤٣٨	بيتومين	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٤١٤١٦,٨٩																		
١٣١	٢٣٣٨,٣١٥	٣٠٦,٣١٩	بيتومين	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٤٦١٣٠,٧٩																		
١٣١	٢٢٦٢,٨٨٦	٢٩٦,٤٣٨	بيتومين	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٤١٤١٦,٨٩																		
١٣١	٢٢٦,٢٨٩	٢٩,٦٤٤	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٤١٤١,٦٩																		
١٢٥	٢٠٣٢,٩١٣	٢٥٤,١١٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٣٤٥٢,٩٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم ب	٦٠															
١٢٥	٢٦٢٥,٨٤٦	٣٢٨,٢٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٤٦٠,٠٦																		
١٢٥	٢٥٤١,١٤١	٣١٧,٦٤٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٣١٦,١٨																		
١٢٥	٢٦٢٥,٨٤٦	٣٢٨,٢٣١	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٤٦٠,٠٦																		
١٢٥	٢٥٤١,١٤١	٣١٧,٦٤٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٣١٦,١٨																		
١٢٥	٢٥٤,١١٤	٣١,٧٦٤	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٠,١٣٦	٤٣١,٦٢																		
١٢٥	٢٠٣٢,٩١٣	٢٥٤,١١٤	بيتومين	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٢١٢٢٦,٠٩																		
١٢٥	٢٦٢٥,٨٤٦	٣٢٨,٢٣١	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٥٦٥٨٣,٧٠																		
١٢٥	٢٥٤١,١٤١	٣١٧,٦٤٣	بيتومين	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٥١٥٣٢,٦١																		
١٢٥	٢٦٢٥,٨٤٦	٣٢٨,٢٣١	بيتومين	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٥٦٥٨٣,٧٠																		
١٢٥	٢٥٤١,١٤١	٣١٧,٦٤٣	بيتومين	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٥١٥٣٢,٦١																		
١٢٥	٢٥٤,١١٤	٣١,٧٦٤	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٥٥٠	٣٠٣,١	٥٦٦,٠	٠,٤٧٧١	٠,٤٧٧١	١٥١٥٣,٢٦																		
ما بعده													٥,٤٨١,٨٥٥,٥٦																	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس () هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٤ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ أمر الإسناد	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	الأرقام القياسية خلال شهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
الاسمنت	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦	٢٣٤,٦	٢٧٠,٣	
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	
حديد التسليح	٣١٠,٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥	٤٠٣,٣	٤٤٢,٢	
مواسير زهر	٢٤٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	٣٥٥,٤	
البيتومين	٣٠٣,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٤٥,٥	٢٨٨,٣	٢٨٨,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣	
انابيب ومواسير والواح حديدية	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	٥٢٣,٣	
زوايا وكمرات معدنية	٣٠١,٥	٥٠٣	٥٠٣	٥١١,٦	٥١١,٦	٥١١,٦	

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	من	الى	عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملة × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)															
ما قبله															
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرئيسى قطاع (٩٥+١٨٥*٣) مم ^٢	م.ط	٨٥٠	٢٤,١٦١	٢٠,٥٣٧	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٣٩,٥٣
			٨٥٠	٣١,٢٠٨	٢٦,٥٢٧	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٠,٢٣
			٨٥٠	٣٠,٢٠١	٢٥,٦٧١	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧٤,٤١
			٨٥٠	٣١,٢٠٨	٢٦,٥٢٧	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨٠,٢٣
			٨٥٠	٣٠,٢٠١	٢٥,٦٧١	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧٤,٤١
			٨٥٠	٣,٠٢٠	٢,٥٦٧	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٧,٤٤
٦٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ مم ^٢ الومنيوم ثرمو	م.ط	٤٢٥	٢٤١,٦١١	١٠٢,٦٨٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٦٩٧,٦٥
			٤٢٥	٣١٢,٠٨١	١٣٢,٦٣٤	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٩٠١,١٣
			٤٢٥	٣٠٢,٠١٣	١٢٨,٣٥٦	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٧٢,٠٦
			٤٢٥	٣١٢,٠٨١	١٣٢,٦٣٤	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٩٠١,١٣
			٤٢٥	٣٠٢,٠١٣	١٢٨,٣٥٦	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٧٢,٠٦
			٤٢٥	٣٠,٢٠١	١٢,٨٣٦	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٨٧,٢١
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية للكوبرى	عدد	٦٠٠٠٠	١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٨١٥,٢٩
			٦٠٠٠٠	١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الانابيب ومواسير والواح حديدية	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٢٠	٢٩٨,٦	٥٢٣,٣	٠,١٥٠٥	٠,١٥٠٥	٩٠٣,٠١٤
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر	م.ط	٢١٠	١٢,٨٨٦	٢,٧٠٦	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٨	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٤	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	١٨,٣٩
			٢١٠	١٦,٦٤٤	٣,٤٩٥	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢٣,٧٥
			٢١٠	١٦,١٠٧	٣,٣٨٣	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢٢,٩٨
			٢١٠	١٦,٦٤٤	٣,٤٩٥	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢٣,٧٥
			٢١٠	١٦,١٠٧	٣,٣٨٣	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢٢,٩٨
			٢١٠	١,٦١١	٣٣٨	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠٣	٣	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٨	٠,٠٠٦٨	٢,٣٠
الاجمالى العام														٥,٤٩٧,٠١٣	

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس ()
هانى محمد محمود طه

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى