



مستخلص جاري (١)  
عن عملية : إستكمال إنشاد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر - أيار/سبتمبر )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزاريفلوط) المسافة من الكم ١٨٠٠٠٠ إلى الكم ١٨٢٤٣٥٠ بطول ٢٤٠٠ كم اتجاه منطوط (بالأمر المباشر).  
تنفيذ: شركة أودوك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٩/١٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٩/١٣  
العقد رقم : ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٢ / ٣٧٤ )

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (٢٠ متر) أسفل مسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (٢٠ متر) من مسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل . - و السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	٣م	٧٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمواصفات المتبعة. مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدين. مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة. الأجهزة المساحية متواجدة. المعدات متواجدة. البرنامج الزمني الخاص بالمقد. لوحات المشروع متواجدة. التقارير (اليميني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. المستلزمات والمهمات متواجدة. وسائل تأمين سلامة المرور. معدات الموقع متواجدة.	
٢٠٢	السعر في سبتمبر ٢٠٢٢ .	٣م	٧١,٧٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	جاري ١
٤٠٢	علاوة مسافة نقل ٣,٠٠ كم	٣م	١,٥٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٣٩٢٧٥,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٦٠١٧,٥٠٠	جاري ١
<b>الإجمالي</b>											
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة للمستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وفرده  
المقول تحريراً في / سنة ٢٠٢٥  
على الحساب  
ملاحظة الفوات  
تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

مدير عام المشروعات  
د/ مصطفى شعبان  
قيادي  
د/ معوض

مهندس الاشراف  
د/ محمود حسين  
د/ معوض



