

عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
تنفيذ شركة ايماك للمقاولات

يَعْمَدُ

بند اعمال توريد واضافة الاسمنت غير مدرج بجداول التعويضات وتم احتسابه بمستخلصات فروق الاسعار

(١٤)
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 مهندس / السيد /
 المنطقة السابعة بأسبوط

2.1.1

أمر الأسناد بتاريخ 2022/06/08 - استلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 - العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022/09/27 تنفيذ شركة إيماك للمقاولات

الاجمالي

أقر بصحة ذلك ..

مدير المشروع

مدير المشروع

100

11-11-11

عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول 65 كم
مذكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
عن مستخلص جارى رقم (5) عن الفترة من 4-7-2024 حتى 14-7-2024
أمر الأسناد بتاريخ 2022/06/08 - استلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 - العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 تنفيذ شركة إيماك للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	البند فى جداول نسب التعويضات	الوحدة	فئة البند	شهور التنفيذ	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المستحقة تعويضات /بشهر	قيمة الأعمال	نسبة التعويضات عن شهر ... %	إجمالي قيمة التعويضات المستحقة
إجمالي قيمة ما سبق										
16	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الإحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل 80 كم	أعمال الأساس (المقشوم)	م3	236.00	سبتمبر / 2023	1286.00	303496.00	52.23%	158515.96	14072133.21
			م3	236.00	أكتوبر / 2023	6954.00	1641144.00	58.06%	952848.21	
			م3	236.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	61.66%	0.00	
			م2	63.00	سبتمبر / 2023	95380.00	6008940.00	48.58%	2919143.05	
			م2	63.00	أكتوبر / 2023	69720.00	4392360.00	48.80%	2143471.68	
			م2	63.00	نوفمبر / 2023	24360.00	1534680.00	50.33%	772404.44	
18	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) سمك طبقة 30 سم .	أعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات	م2	63.00	نوفمبر / 2023					
19	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطبق للشرط والمواصلات ويضاف بالنسبة المقررة بالخطة التصميمية									
22	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	أعمال الطرق الخرسانية	م2	760.00	سبتمبر / 2023	32504.00	24703040.00	52.20%	12894986.88	
			م2	760.00	أكتوبر / 2023	8942.40	6796224.00	59.79%	4063462.33	
			م2	760.00	نوفمبر / 2023	4953.60	3764736.00	62.53%	2354089.42	
			م2	27.50	سبتمبر / 2023	95060.00	2614150.00	20.53%	536685.00	
			م2	27.50	أكتوبر / 2023	87840.00	2415600.00	26.74%	645931.44	
			م2	27.50	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	34.96%	0.00	
			م2	146.00	سبتمبر / 2023	21700.00	3168200.00	32.50%	1029665.00	
			م2	146.00	أكتوبر / 2023	0.00	0.00	38.53%	0.00	
			م2	146.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	45.56%	0.00	
			م3	65.00	سبتمبر / 2023	350.00	22750.00	77.08%	17535.70	
			م3	65.00	أكتوبر / 2023	0.00	0.00	84.28%	0.00	
			م3	65.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م3	50.00	سبتمبر / 2023	2130.00	106500.00	77.08%	82090.20	
			م3	50.00	أكتوبر / 2023	0.00	0.00	84.28%	0.00	
			م3	50.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م3	100.00	سبتمبر / 2023	590.00	59000.00	77.08%	45477.20	
			م3	100.00	أكتوبر / 2023	0.00	0.00	84.28%	0.00	
			م3	100.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م3	300.00	سبتمبر / 2023	0.00	0.00	77.08%	0.00	
			م3	300.00	أكتوبر / 2023	765.00	229500.00	84.28%	193422.60	
			م3	300.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م2	53.00	يناير / 2023	1206.13	63924.89	72.91%	46607.64	
			م2	53.00	سبتمبر / 2023	338.72	17952.16	77.08%	13837.52	
			م2	53.00	أكتوبر / 2023	485.34	25723.02	84.28%	21679.36	
			م2	53.00	نوفمبر / 2023	709.81	37619.93	93.14%	35039.20	
			م3	1750.00	سبتمبر / 2023	0.00	0.00	77.08%	0.00	
			م3	1750.00	أكتوبر / 2023	305.00	533750.00	84.28%	449844.50	
			م3	1750.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م3	2420.00	سبتمبر / 2023	0.00	0.00	77.08%	0.00	
			م3	2420.00	أكتوبر / 2023	72.00	174240.00	84.28%	146849.47	
			م3	2420.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			طن	27500.00	سبتمبر / 2023	2.62	72050.00	77.08%	55536.14	
			طن	27500.00	أكتوبر / 2023	14.38	395450.00	84.28%	333285.26	
			طن	27500.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	93.14%	0.00	
			م3	90.00	يناير / 2023	856.00	77040.00	19.08%	14699.23	
			م3	90.00	يناير / 2023	21734.00	1956060.00	19.44%	380258.06	
			م3	90.00	سبتمبر / 2023	0.00	0.00	25.45%	0.00	
			م3	90.00	أكتوبر / 2023	0.00	0.00	25.67%	0.00	
			م3	90.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	27.12%	0.00	
			م3	100.00	مايو / 2023	2047.00	204700.00	17.25%	35310.75	
			م3	100.00	أغسطس / 2023	965.00	96500.00	25.05%	24173.25	
			م3	100.00	سبتمبر / 2023	3020.00	302000.00	25.45%	76859.00	
			م3	100.00	أكتوبر / 2023	2468.00	246800.00	25.67%	63353.56	
			م3	100.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	27.12%	0.00	
			م3	150.00	يناير / 2023	3199.00	479850.00	19.44%	93282.84	
			م3	150.00	سبتمبر / 2023	3969.00	595350.00	25.45%	151516.58	
			م3	150.00	أكتوبر / 2023	10732.00	1609800.00	25.67%	413235.66	
			م3	150.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	27.12%	0.00	
			م3	200.00	سبتمبر / 2023	286.00	57200.00	25.45%	14557.40	
			م3	200.00	أكتوبر / 2023	3114.00	622800.00	25.67%	159872.76	
			م3	200.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	27.12%	0.00	
			م2	20.00	سبتمبر / 2023	65520.00	1310400.00	16.32%	213857.28	
			م2	20.00	أكتوبر / 2023	113880.00	2277600.00	22.52%	512915.52	
			م2	20.00	نوفمبر / 2023	0.00	0.00	30.71%	0.00	
الإجمالي										
46138433.31										

تم مراجعته الكميات المدرجة بالمستخلص الجارى للتعويضات على ان يتم مراجعته باقى البيانات ونسب التعويضات بمعرفة الادارة

ملاحظات :

- 1- بند (أعمال توريد وإضافة أسمنت) غير مدرج بجداول التعويضات وتم احتسابه بمستخلصات فروع الأسعار فقط.
- 2- برأى خصم ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروع الأسعار.
- 3- تاريخ امر الاسناد 08/06/2022.
- 4- تاريخ محضر استلام الموقع 20/07/2022.
- 5- تاريخ التعاقد 27/09/2022.
- 6- أسعار المقاضاة طبقاً لأسعار القائمة الموحدة (يوليو 2022) للبنود الموجودة بالقائمة طبقاً لأسعار السوق (سبتمبر 2022).
- 7- تم احتساب نسب التعويضات على أساس شهر (يوليو 2022) وذلك للبنود الموجودة فى القائمة الموحدة واحتساب البنود خارج القائمة على أساس شهر (سبتمبر 2022).



مدير عام المشروع

الاسم / م. محمود عبد القنى

التوقيع /

مهندس المشروع

الاسم / م. مصطفى عاصم

التوقيع /

مدير المشروع

الاسم / م. شهاب أحمد محمد

التوقيع /

مدير المقاولات

الاسم / م. شهاب أحمد محمد

التوقيع /

مدير المشروع

الاسم / م. شهاب أحمد محمد

التوقيع /

تصديراً فى سنة 2025

تصديراً فى سنة 2025

أقر بصحة ذلك ...