

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الأعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بند	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمواصفة الختامية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حيز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيّة							قرش	جنيّة	قرش	جنيّة	قرش	جنيّة	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢.٥م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التفكير الفني ونقل الماكينة.	٤٠٠	م ط	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون.
٢	بالمتر المكعب تكسير السور القائم من الخرسانة المسلحة والديش وكذلك الاساسات الخاصة به باي سمك علي ان يتم التكسير اليدوية بعد تنفيذ السور الجديد لأهمية الكيان العسكري ولقرب السور الجديد من السور القائم بما لا يسمح بإزالة بالمعدات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢- المكتب متواجد. ٣- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٤- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد. ٥- وثيقة التأمين متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة في جميع انواع التربة والبعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب التصميمي الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونزح المياه (إن وجدت) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات وأصول الصناعة.	٩٠	م ٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١٤٨,٤٣٩,٧٠	٠,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٤٣٩,٧٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد ورسم رمال نظيفة أو تربة زلطفية أو ما يعادلها طبقا لتقرير الاستشاري موزدة من خارج الموقع حول الاساسات و داخل قصبة الردم والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	م ٣	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٤٦٣,٢٩٧,٥٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٢٩٧,٥٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحتلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من السن والرمال بنسبة (١:٢) أو ما يعادلها طبقا لتقرير الاستشاري موزدة من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م ٣	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢	٢٣٣,١٠٦,٠٠	٣٤٦,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣,١٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات الخاصة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى وأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٠٠٠	م ٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣	١٠٩,٠٦٠,٠٠	٠,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية أسفل الميدات سمك ١٠سم باستخدام أسمنت بورتلاندى عادى جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	٢٠٠	م ٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢	٣٥,١٢٤,٠٠	٠,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,١٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانية لعمود اسطح لمبنى الإسعاف بسمك متوسط ٧سم و لا يقل عن ٣سم باستخدام أسمنت بورتلاندى عادى جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والبند يشمل تركيب الواح قوم لتعزل الحرارة كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم.	١٩٠	م ٢	١١٤,٨١	١١٤,٨١	١١٤,٨١	١١٤,٨١	١١٤,٨١	١١٤,٨١	٢١,٨١٣,٩٠	٠,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٨١٣,٩٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات ودكة الأرضيات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للأجهاد المطلوب والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وكافة ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٢,٦٩٠	م ٣	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩	٢٥٩,٨٢٧,١٠	٠,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩,٨٢٧,١٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لتسقف والكمرات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للأجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٣,١٥٥	م ٣	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤	١٧٢,٠٧٣,٧٠	٠,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢,٠٧٣,٧٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة لوصول للأجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٣,٢٤٥	م ٣	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩	١٧٨,٤٤٢,٥٥	٢,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨,٤٤٢,٥٥	٠,٠٠٠	

ختامى

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ/د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البناء	بند	القيمة		الوحدة	النسبة طبقا للمقاييس الفنية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		فرش	جنية							فرش	جنية	فرش	جنية		
١٢	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسور يشمل التسليح وصل الوصلات طبقاً للرسومات التنفيذية وكل المعدات اللازمة للنقل العديد والحديد المشبك داخل الموقع والمعدات اللازمة للتخطيط والتشكيل والسور يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.	طن	٤١,٠٠٠		٢٤,٢٩	٢٣,٠٠	١,٢٩	٢٤,٢٩			٩٩٥,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠		٩٩٥,٨٩٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء طوب اسمنتى لزوم أعمال قصبة الردم والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥ سم والسور يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للرسومات المصرية وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	٢,٤٣٠	٣	٤٦,٣٧	٤٢,٠٠	٤,٣٧	٤٦,٣٧			١١٢,٦٧٩,١٠	٠,٠٠		١١٢,٦٧٩,١٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطيني المثقب لزوم الحوائط والردم والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥ سم والسور يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للرسومات المصرية وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م	٢,٣٠٠	٣	١٩٤,١٩	١٩٠,٠٠	٤,١٩	١٩٤,١٩			٤٤٦,٦٣٧,٠٠	٠,٠٠		٤٤٦,٦٣٧,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى داخلي لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والسور يشمل عمل البياض والفرشاة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٤٠	٢	٢٨٦,٥٩	٢٨٦,٠٠	٠,٥٩	٢٨٦,٥٩			٤٠,١٢٢,٦٠	٠,٠٠		٤٠,١٢٢,٦٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى خارجي سمك ٢ سم للوجهات والسور يشمل عمل البياض والفرشاة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٩٠	٢	٢,٣٢٧,٨٢	١,٣٧٦,٠٠	٩٥١,٨٢	٢,٣٢٧,٨٢			٤٤٢,٢٨٥,٨٠	٠,٠٠		٤٤٢,٢٨٥,٨٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك من نوع سايبس او جوتين او ما يمثليها والفئة تشمل عمل وجه تحضير من السور وصفرته جيداً لإزالة أي شوائب عاتقة ثم يتم عمل سكتين معجون أفقي و رأسي مع الصنفرة مع كل وجه لزوم الحوائط الداخلية والسقف.	م	١٨٠	٢	٢٨٦,٥٩	٢٨٥,٠٠	١,٥٩	٢٨٦,٥٩			٥١,٥٨٦,٢٠	٠,٠٠		٥١,٥٨٦,٢٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات خارجية من الجرافيتو او ما يمثليها والفئة تشمل تجهيز السطح ورش المياه والدهان ومسح السطح النهائي وكافة ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً مما جسيمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٨٠	٢	٢,٣١٨,٩٠	١,٣٦٧,٠٠	٩٥١,٩٠	٢,٣١٨,٩٠			٤١٧,٤٠٢,٠٠	٠,٠٠		٤١٧,٤٠٢,٠٠	
١٩	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيرتومين والدهان وجهان على البارد والسور يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٦٠	٢	٩٨٥,٤٩	٨٦١,٠٠	١٢٤,٤٩	٩٨٥,٤٩			٥٩,١٢٩,٤٠	٠,٠٠		٥٩,١٢٩,٤٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد ودهان عزل مائي للأسطح والحمامات والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة.	م	٢٠٠	٢	١٢٣,٧٥	١٢٣,٠٠	٠,٧٥	١٢٣,٧٥			٢٤,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠		٢٤,٧٥٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلالة قص سمك ٢ سم للواجهات بابعاد تتناسب مع المسطحات المطلوب تنسيقها والفئة تشمل السقية بالبلاني والصقل والجلاء والتنميع وكل ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	١,١٠٠	٢	٧,١٢	٧,٠٠	٠,١٢	٧,١٢			٧,٨٣٢,٠٠	٠,٠٠		٧,٨٣٢,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات سيراميك من نوع كليوباترا او ما يمثليها لزوم الغرف والحمام والمطبخ والفئة تشمل مونة الصق والسقية والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بالاني الاسمنت الأبيض مع واتاج تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوض العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م	٣٧٥	٢	٦٩,٧٣	٦٨,٠٠	١,٧٣	٦٩,٧٣			٢٦,١٤٨,٧٥	٠,٠٠		٢٦,١٤٨,٧٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من نوع كليوباترا او ما يمثليها للحوائط لزوم الحمام والمطبخ والجراج والفئة تشمل طبقة الفرشاة ومونة الصق والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بالاني الاسمنت الأبيض مع واتاج تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوض العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م	٣٩٥	٢	١٤٣,٥٦	١٤٢,٠٠	١,٥٦	١٤٣,٥٦			٥٦,٧٠٦,٢٠	٠,٠٠		٥٦,٧٠٦,٢٠	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب سيراميك الوزر لزوم الغرف والفئة تشمل ومونة الصق والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بالاني الاسمنت الأبيض مع واتاج تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوض العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م	٤٥	٢	٤٧,٦٥	٤٧,٠٠	٠,٦٥	٤٧,٦٥			٢,١٤٤,٢٥	٠,٠٠		٢,١٤٤,٢٥	

رئيس الإدارة المركزية
بالمناطق الحادية عشر -
مهندس / احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م / احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمواصفات الفنية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جمة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حيز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو او ما يماثله لزوم السطح والفتحة تشمل توريد وتركيب وزرات البلاط المائلة حول الدراوي ومحمل على الفتحة المونة اللازمة للصلق مع عمل السقية بعد تفريغ اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوا العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٣٥	م	١٢٧,٨٩	١٢٧,٨٩	١٢٧,٠٠	٠,٨٩	١٢٧,٨٩		٣٠,٠٥٤,١٥	٠,٠٠			٣٠,٠٥٤,١٥	٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة ومقاس الباب (١,٠٠*٢,٢٠). حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لتنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة ومقاس الباب (١,٠٠*٢,٢٠). حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لتنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالتكيلو جرام توريد وتركيب باب مفصلي حديد كريتل ومقاس الباب (١,٠*٢,٢٠) والشبابيك والفتحة والبند يشمل الحلق وجميع الأكسسوارات والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠	كجم	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠		٤٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠			٤٧,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب شبك منزلق ٢ ضلفة من الالومنيوم (PS) ومقاس الشبك (١,٢٠*١,٢٠) وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠٠	عدد	٩,٠٠	٩,٠٠	٦,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٥٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب شبك قلاب من الالومنيوم ومقاس الشبك (٠,٨*٠,٦) وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (توع الشريف او ما يماثلها) حتى قطر ٦ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته وتحمل ضغط قدرة ٦ جوي والفتحة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيعان ونهيات ومساليب وجلب ومشتراكات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٥	م.ط	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠		١١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠			١١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (توع الشريف او ما يماثلها) حتى قطر ٤ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته والفتحة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيعان و نهيات ومساليب وجلب ومشتراكات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢٠	م.ط	١٢,٥٠	١٢,٥٠	٤,٠٠	٨,٥٠	١٢,٥٠		٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠			٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (توع الشريف او ما يماثلها) حتى قطر ٣ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتملاته والفتحة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيعان و نهيات ومساليب وجلب ومشتراكات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥	م.ط	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠		٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠			٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٤	بالعدد توريد وبناء غرفة تغتش بالطوب الاسمنتي المعصمت بالعق المطلوب مقاس (١,٠*١,٠*١,٠) شاملة غطاء GRB او ما يماثله من عينة معتمدة وبياض الحيطان والقطاع من الداخل بمونة الاسمنت والرمل والسعر يشمل الحفر والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكذلك كل ما يلزم لنهوا كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٤,١٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠			٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	

ختامي

رئيس الإدارة المركزية
بالمناطق الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المتقدمة
مدير المشروع (الشركة المتقدمة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :
تحريرا في ٢٠٢٤/١/٢٠

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

العقد رقم (١٩٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	بند	القيمة		الوحدة	الكسبة طبقا للمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٣٥	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير التغذية من البولي برويلين قطر ١٠٥ بوصة (الكواثرم او مايمثلها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٩٠	م.ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير التغذية من البولي برويلين قطر ١ بوصة (الكواثرم او مايمثلها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٢٢٠	م.ط	٣٣٩,٥٠	٣٣٩,٥٠	١٠,٠٠٠	٣٣٩,٥٠	٣٣٩,٥٠	٣٣٩,٥٠	٧٤,٦٩٠,٠٠	٧٤,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٦٩٠,٠٠	٧٤,٦٩٠,٠٠	
٣٧	بالعدد لتوريد وتركيب مراحل فرنجي كاملا بمشتملاته (نوع ديورافيت او مايمثلها) على ان تكون متكونة صندوق الطرد نوع ضغط والمرحاض مزود بشطافة غاطسة مع توريد وتركيب المحابس والوصلات اللازمة من اجود الانواع والسعر يشمل توصيل مياه الصرف بمواسير UPVC لاقرب غرفة تفتيش مع توريد وتركيب وصلات الصرف اللازمة وكذلك التمديد بالمياه بمواسير البولي برويلين من اقرب مصدر تغذية بالمياه وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٥,٧٥٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠	
٣٨	بالعدد لتوريد وتركيب حوض غسيل اوآلي ستانلس اسټيل بالمطبخ (نوع فرانك سلسي او مايمثلها) و البند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي برويلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة والرخامة وجميع الوصلات المرنة و سيفون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.	٥,٥٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	
٣٩	بالعدد لتوريد وتركيب حوض غسيل ايدي صيني بالحمامات (نوع ديورافيت او مايمثلها) والبند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي برويلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة وجميع الوصلات المرنة و سيفون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.	٥,٦٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	
٤٠	بالعدد لتوريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC والبند يشمل غطاء من النيكل كروم و كذلك مواسير الصرف من UPVC لاقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	٤٥٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	
٤١	بالعدد لتوريد وتركيب جرجوري من اجود الانواع بالسطلح العلوي لصرف مياه الامطار شاملا التوصيل الى عمود الصرف وكذلك كل ما يلزم لنهوا كافة الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٦٦٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٣٢٠,٠٠	١,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٠,٠٠	١,٣٢٠,٠٠	
٤٢	بالعدد لتوريد وتركيب جالتراب بلاستيك بجميع مشتملاته والغطاء من اجود الانواع والبند يشمل التوصيل لاقرب غرفة تفتيش بماسورة UPVC والحفر والردم برمال نظيفة وكذلك كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١,٢٦٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤٣	بالعدد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات توزيع داخلية جهد منخفض خاصة بمفاتيح الفصل والتشغيل ثلاثي ٤٠ امبير وعدد ١٢ مفاتيح احادي (٢٢٠٠) امبير والفة تشمل ايضا جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	
٤٤	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات جهد منخفض نحاس قطاع ٢*٢٤م و معزولة بمادة PVC ويتم تمديدتها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق والفة تشمل جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	
٤٥	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات المونوم قطاع ١*٤٢م و معزولة بمادة PVC ويتم تمديدتها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق والفة تشمل جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠	م.ط	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المتقدمة
مدير المشروع (الشركة المتقدمة)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

مستخلص رقم (٢) ختامي
تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (١٩٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمواصفة الختامية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جمنة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حوز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية				
٤٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج إنارة بالسقف والحوائط بدائرة فرعية باسلاك نحاس معزول داخل مواسير والبند يشمل جميع المهمات والاكسسوارات لتشغيل النظام على الوجه الأمثل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٧٥	عدد	٢٣,٠٠	١٢,٠٠	١١,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	ختامي	٢٠,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٢٥,٠٠	٠,٠٠		
٤٧	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفاتيح إنارة ١٠ امبير شاملة الأوجه والغطاء والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٦٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠		٢٠,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠		
٤٨	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدات تارة كاملة دائري قطر ٤٠ سم باللحام والبراغي والفئة تشمل أيضا جميع المواد والمهمات وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١,٢٥٠	عدد	٢٢,٠٠	٢١,٠٠	١,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠		٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٤٩	بالعدد توريد وتشغيل واختبار بريرة كهرباء مفرد ١٦ امبير ٢٢٠ فولت باسلاك نحاس ٣*٢ مم داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية وما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد اللازمة لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠	عدد	٤٦,٠٠	٢١,٠٠	٢٥,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠		٣٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٠	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج قوى ١٦ امبير ٢٢٠ فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٢ مم داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٢٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٥١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج قوى ٢٥ امبير ٢٢٠ فولت باسلاك نحاس قطاع ٣*٢ مم داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الاسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٣٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفاتيح احادي فصل على الحمل سعة ١٦ امبير ٢٢٠ فولت لتغذية ركة المعطومات بخطط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة وباسلاك نحاس ٣*٢ مم داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٢٥٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفاتيح احادي فصل على الحمل سعة ٢٥ امبير ٢٢٠ فولت لتغذية وحدة التكييف والسخان بخطط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة وباسلاك نحاس ٣*٢ مم داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٣٠٠	عدد	١٠,٠٠	٤,٠٠	٦,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٤	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفاتيح سعة ٢٥ امبير خاص بوحدة التكييف والسخان والفئة تشمل أيضا جميع المهمات والمواد وكل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٣٥٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٥	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي ٣٠ لتر والسعر يشمل الوصلات المرنة والمحابس و مواسير وقطع التجميع وصمامات الامان والتوصيلات العمومية والفئة تشمل التثبيت والتركيب طبقا لأصول الصناعة.	٦,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٦	بالعدد توريد وتركيب شفاط بالمطبخ والحمام مقاس(٣٠٠,٠٠).	٢,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٥٧	بالعدد توريد وتركيب تكييف ٢,٢٥ حصان اسبليت حائط إنفرتير او ما يماثلها بجميع مشتملاته.	٣٣,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
										٤,٨٦٥,٤٧٦,٩٠ ج.م.							
الإجمالي																	
فقط أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير																	

رئيس الإدارة المركزية
بالمناطق الحادية عشر-
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع :

الشركة المنفذة :
مدير المشروع :
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :