

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق (٨٠١) كفر البطيخ / طريق أبو النوم بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحله الأولى من المبادرة الرئاسيه حياة كريمة بالأمر المباشر. عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٤٧٩٢٩١,٩٤ جنهاً ( فقط أربعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون جنهاً وأربعة وتسعون قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم ( ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ ) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٣/٣٠ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



رقم : \_\_\_\_\_ الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

كتب المراجعة \_\_\_\_\_  
رئيس القسم \_\_\_\_\_  
٢٠٢ \_\_\_\_\_

بيانات الفواتير

| قرش    | جنيه   | التاريخ | رقم |
|--------|--------|---------|-----|
| ٩٠     | ٤٧٩٢٩١ |         |     |
| ٩٠     | ٤٧٩٢٩١ |         |     |
| الجملة |        |         |     |

مصلحة : المصلحة العامة للمصارف والبنوك

قسم : \_\_\_\_\_

المبلغ المستحق إلى : شركة بيج رينال بايجيب

الطلبات طيه ، أو : قيمة غروى أسعار

بموجب \_\_\_\_\_

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة \_\_\_\_\_

إذن صرف على : \_\_\_\_\_

شيك على البنك المركزي فى : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة بيج رينال بايجيب

يسحب باسم \_\_\_\_\_

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : \_\_\_\_\_

(ب) الكاتب المنوط \_\_\_\_\_ الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

تقيد فى السجل برقم : \_\_\_\_\_

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

| عدد المرفقات              | بيانات | نوع الخصم |        |     |     |     |
|---------------------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|
|                           |        | قرش       | جنيه   | قسم | فرع | فصل |
| ٩٠                        | ٤٧٩٢٩١ |           |        |     |     |     |
| ٩٠                        | ٤٧٩٢٩١ |           |        |     |     |     |
| إجمالي الأصل              |        | ٩٠        | ٤٧٩٢٩١ |     |     |     |
| بيانات الاستقطاعات        |        | قرش       | جنيه   |     |     |     |
| عادى                      |        | قرش       | جنيه   |     |     |     |
| إضافى                     |        | قرش       | جنيه   |     |     |     |
| دمغة توقيع                |        | قرش       | جنيه   |     |     |     |
| رسم الدمغة                |        |           |        |     |     |     |
| صافي القيمة المطلوب صرفها |        |           |        |     |     |     |

رئيس الإدارة المركزية \_\_\_\_\_  
مهندس \_\_\_\_\_

بدر عبد التواب بدر علامة

فى سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_

الإمضاء : \_\_\_\_\_

جارى \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_

الإيرادات \_\_\_\_\_

الإيرادات \_\_\_\_\_

بتاريخ \_\_\_\_\_

الإمضاء : \_\_\_\_\_

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع فى سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

يعتمد سحب \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات \_\_\_\_\_

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح» ) : \_\_\_\_\_

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_

(٣) سحب \_\_\_\_\_

(٤) قيد فى سجل \_\_\_\_\_

(٥) أدرج فى كشف \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

شيك \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

رقم : \_\_\_\_\_

إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

الشيكات \_\_\_\_\_

الحوالات \_\_\_\_\_

رقم : \_\_\_\_\_

إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

الشيكات \_\_\_\_\_

الحوالات \_\_\_\_\_

بيان بفروق الاسعار لعمليه رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق ابو النوم بطول 5 كم

| رقم المستخلص | الفرق      |
|--------------|------------|
| 1            | -13,376.29 |
| 2            | 125,760.43 |
| 3            | 92,965.34  |
| 4            | 55,803.41  |
| 5            | 154,321.48 |
| 6            | 63,817.58  |
| الاجمالى     | 479,291.94 |

مهندس الهيئه  
[Signature]  
المحاسب

مهندس الشركه  
[Signature]




[Signature]

مستخلص 1 بتاريخ 2022-6-12

| رقم البند | البند                    | العنصر | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحال | النسبة | المعادلة    | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالي     |
|-----------|--------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 6         | انشاء حائط راسي من الدبش | سولار  | 327.8                     | 332                 | 0.1    | 1.001281269 | 0.0013       | 540       | 0.6919       | 540.69            | 1190.00    | 823.34            |            |
|           |                          | اسمنت  | 232.3                     | 207.2               | 0.207  | 0.977633663 | -0.0224      | 540       | -12.078      | 527.92            | 1190.00    | -14,372.61        | -13,549.26 |
|           | توريد والغاء دبش عشم     | سولار  | 327.8                     | 332                 | 0.1    | 1.001281269 | 0.0013       | 540       | 0.6919       | 540.69            | 250.00     | 172.97            | 172.97     |

-13,376.29

مهندس الهيئه  
  
 احمد

مهندس الشركه







مستخلص 2 بتاريخ 2022-3-7

| رقم البند | البند                     | المصدر  | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحالي | النسبة | المعدلة     | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالي    |
|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1         | توريد وتشغيل التربة للردم | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.20   | 1.015741306 | 0.0157       | 84        | 1.3223       | 85.32             | 3029.00    | 4,005.15          | 4,005.15  |
| 4         | توريد وصب خرسانه عاديه    | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 1575      | 12.40        | 1,587.40          | 44.00      | 545.44            |           |
|           |                           | اسمنت   | 232.3                     | 221.8                | 0.30   | 0.986439948 | -0.0136      | 1575      | -21.357      | 1,553.64          | 44.00      | -939.71           | -394.28   |
| 6         | انشاء حائط راسي من الدبل  | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 490       | 3.8566       | 493.86            | 1511.00    | 5,827.35          |           |
|           |                           | اسمنت   | 232.3                     | 221.8                | 0.207  | 0.990643564 | -0.0094      | 490       | -4.5847      | 485.42            | 1511.00    | -6,927.41         | -1,100.06 |
| 7         | توريد والغاء ديش غشيم     | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 540       | 4.2502       | 544.25            | 1039.00    | 4,415.91          | 4,415.91  |
| 14        | طبقة تشريب                | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 27.75     | 0.22         | 27.97             | 7000.00    | 1,528.87          |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                  | 0.65   | 1.105286389 | 0.1053       | 27.75     | 2.9217       | 30.67             | 7000.00    | 20,451.83         | 21,980.76 |
| 16        | رابطة                     | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 143       | 1.13         | 144.13            | 7000.00    | 7,878.52          |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                  | 0.55   | 1.089088483 | 0.0891       | 143       | 12.74        | 155.74            | 7000.00    | 89,177.57         | 97,056.09 |
| 18        | fdr                       | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.2    | 1.015741306 | 0.0157       | 55        | 0.87         | 55.87             | 7000.00    | 6,060.40          | 6,060.40  |
| 19        | اسمنت                     | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 1600      | 12.593       | 1,612.59          | 182.00     | 2,291.93          |           |
|           |                           | اسمنت   | 232.3                     | 221.8                | 0.65   | 0.970619888 | -0.0294      | 1600      | -47.008      | 1,552.99          | 182.00     | -8,555.49         | -6,263.55 |

125,760.43

مهندس الهيئة



مهندس الشركة







مستخلص 3 بتاريخ 2022-10-16


| رقم البند | البند                     | العنصر  | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحالي | النسبة | المعادلة    | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالي    |
|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1         | توريد وتشغيل التربة للردم | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.20   | 1.015741306 | 0.0157       | 84        | 1.3223       | 85.32             | 1380.00    | 1,824.73          | 1,824.73  |
| 14        | طبقة تشريب                | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 27.75     | 0.22         | 27.97             | 5000.00    | 1,092.05          |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                  | 0.65   | 1.105286389 | 0.1053       | 27.75     | 2.9217       | 30.67             | 5000.00    | 14,608.49         | 15,700.54 |
| 16        | رابطة                     | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 143       | 1.13         | 144.13            | 5000.00    | 5,627.52          |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                  | 0.55   | 1.089088483 | 0.0891       | 143       | 12.74        | 155.74            | 5000.00    | 63,698.27         | 69,325.78 |
| 18        | fdr                       | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.2    | 1.015741306 | 0.0157       | 55        | 0.87         | 55.87             | 5000.00    | 4,328.86          | 4,328.86  |
| 19        | اسمنت                     | سولار   | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 1600      | 12.593       | 1,612.59          | 78.00      | 982.26            |           |
|           |                           | اسمنت   | 232.3                     | 234.6                | 0.65   | 1.006435644 | 0.0064       | 1600      | 10.297       | 1,610.30          | 78.00      | 803.17            | 1,785.43  |

92,965.34

مهندس الهيئة  
[Signature]

مهندس الشركة  
[Signature]

[Signature]



مستخلص 4 بتاريخ 2022-12-15

| رقم البند | البند                     | العنصر  | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحال | النسبة | المعادلة    | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالى    |
|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1         | توريد وتشغيل اترية للاردم | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.20   | 1.015741306 | 0.0157       | 84        | 1.3223       | 85.32             | 1230.00    | 1,626.39          | 1,626.39  |
| 6         | انشاء حائط راسى من الدبش  | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 490       | 3.8566       | 493.86            | 864.00     | 3,332.12          |           |
|           |                           | اسمنت   | 232.3                     | 270.3               | 0.207  | 1.033861386 | 0.0339       | 490       | 16.592       | 506.59            | 864.00     | 14,335.56         | 17,667.68 |
| 7         | توريد والقاء دبش غشيم     | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 400       | 3.1483       | 403.15            | 196.00     | 617.06            | 617.06    |
| 15        | طبقة لمبى                 | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 9.25      | 0.07         | 9.32              | 1564.00    | 113.86            |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                 | 0.65   | 1.105286389 | 0.1053       | 9.25      | 0.9739       | 10.22             | 1564.00    | 1,523.18          | 1,637.04  |
| 17        | سطحية                     | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 137       | 1.08         | 138.08            | 2380.00    | 2,566.31          |           |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                 | 0.60   | 1.097187436 | 0.0972       | 137       | 13.315       | 150.31            | 2380.00    | 31,688.94         | 34,255.24 |

55,803.41

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مستخلص 5 بتاريخ 2023-1-30


| رقم البند | البند                     | المصدر  | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحال | النسبة | المعادلة    | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالى     |
|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1         | توريد وتشغيل التربة للردم | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.20   | 1.015741306 | 0.0157       | 84        | 1.3223       | 85.32             | 2170.00    | 2,869.33          | 2,869.33   |
| 4         | توريد وصب خرسانه عاديه    | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007370653 | 0.0079       | 1575      | 12.40        | 1,587.40          | 58.00      | 718.98            |            |
|           |                           | بيتومين | 487.1                     | 566                 | 0.30   | 1.048593718 | 0.0486       | 1575      | 76.535       | 1,651.54          | 58.00      | 4,439.04          | 4,439.04   |
|           |                           | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007370653 | 0.0079       | 490       | 3.8566       | 493.86            | 656.00     | 2,529.94          |            |
| 6         | انشاء حائط راسى من الدبش  | اسمنت   | 232.3                     | 297.9               | 0.207  | 1.058455446 | 0.0585       | 490       | 28.643       | 518.64            | 656.00     | 18,789.92         | 21,319.86  |
| 7         | توريد والغاء دبش فشم      | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007370653 | 0.0079       | 400       | 3.15         | 403.15            | 1255.00    | 3,951.07          | 3,951.07   |
|           |                           | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007370653 | 0.0079       | 27.75     | 0.22         | 27.97             | 816.00     | 178.22            |            |
| 14        | طبقة تشريب                | بيتومين | 487.1                     | 566                 | 0.65   | 1.105286389 | 0.1053       | 27.75     | 2.9217       | 30.67             | 816.00     | 2,384.10          | 2,562.33   |
| 18        | fdr                       | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.2    | 1.015741306 | 0.0157       | 55        | 0.8658       | 55.87             | 11716.00   | 10,143.38         | 10,143.38  |
|           |                           | سولار   | 327.8                     | 353.6               | 0.1    | 1.007370653 | 0.0079       | 1600      | 12.593       | 1,612.59          | 356.00     | 4,483.12          |            |
| 19        | اسمنت                     | اسمنت   | 232.3                     | 297.9               | 0.65   | 1.183555747 | 0.1836       | 1600      | 293.69       | 1,893.69          | 356.00     | 104,553.35        | 109,036.48 |

154,321.48

مهندس الهيئه  


مهندس الشركه  



مستخلص 6 بتاريخ 2023-2-28

| رقم البند | البند | العنصر | الرقم القياسي عند التعاقد | الرقم القياسي الحالي | النسبة | المعادلة    | معدل الزيادة | سعر البند | قيمة الزيادة | السعر بعد الزيادة | كمية البند | قيمة فروق الاسعار | اجمالي    |
|-----------|-------|--------|---------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| 18        | fdr   | سولار  | 327.8                     | 353.6                | 0.2    | 1.015741306 | 0.0157       | 55        | 0.8658       | 55.87             | 9720.00    | 8,415.30          | 8,415.30  |
| 19        | اسمنت | سولار  | 327.8                     | 353.6                | 0.1    | 1.007870653 | 0.0079       | 1600      | 12.593       | 1,612.59          | 253.00     | 3,186.04          |           |
|           |       | اسمنت  | 232.3                     | 278.4                | 0.65   | 1.128992682 | 0.129        | 1600      | 206.39       | 1,806.39          | 253.00     | 52,216.24         | 55,402.28 |

63,817.58

مهندس الهيئه



مهندس الشركه





