

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٥٨٤.٦٠٠ الى الكم ٥٨٦.١٠٠ بطول ١.٥ كم تنفيذ (شركة النيل العامة للطرق والكبارى) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	فرش
		٩٠	٩٠
		١٤٤٠	١٤٤٠
		٩٠	٩٠
		١٤٤٠	١٤٤٠

رقم الختم ذو التاريخ

كشفت المراجعة

رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طية أو ..

موجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقديم في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	فرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
استاد امان الحب الزاين والامان الضابط لشرح القضاة الكهناين الربيع (حضره قضاة) قطع غيب البس في المارة الخ. ١٠٥٨٤ الى ١٠٥٨٦ يطول ص ٢٠	٩٠	١٢٩٠	١٧٩			
بيانات الاستقطاعات		٩٠	١٢٩٠	المجملي الاصل		
عادى اضافى دمهقة توقيع			مليم	جنية		
قرش جنية قرش جنية قرش						
رسم الدمهقة						
القائمة المطلوبة صرفها						

الختم ذو التاريخ

روجمع

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها علم، الاعتماد المقدم

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات .

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع. ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

رجوع ، فى _____ سنة _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك

شيك

يعتمد حسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع" ——— إمضاء الكاتب المنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قید او سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

فی ————— سنہ

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيڪ / إذن صرف



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 584+600 الي الكم 586+100 بطول 1.5 كم اتجاه قنا
قطاع الشركة من الكم 581+960 الى الكم 586+960 بطول 5 كم
تنفيذ شركة / النيل العامة للطرق والكباري
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 2 / 17



بتاريخ : 2023 / 11 / 13

العقد رقم : (2024/2023/696)

مستخلص جارى (2)

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	23	10000.00	م3	314.973	0	314.973	جاري	7244.379	0	7244.379	- لوحات المشروع (متواجد) - اللوحات الإرشادية والتحذيرية (متواجد) - لافتات المشروع (متواجد) - مكتب جهاز الإشراف (متواجد)
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه لم3 للكميات المنفذة ابتداء من 2023/5/4	0.60	10000.00	م3	314.97	0	314.97	جاري	188.98	0.00	188.98	- بيان المعدات (متواجد)
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26	100000.00	م3	21342.79	0.00	21342.79	جاري	554912.51	0.00	554912.51	- فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمنى (متواجد) - تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه لم3 للكميات المنفذة ابتداء من 2023/5/4	0.70	100000.00	م3	21342.79	0.00	21342.79	جاري	14939.95	0.00	14939.95	- لا يوجد عمالة محملة على المشروع
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	60	260729.00	م3	60193.83	66149.00	126342.83	جاري	7580569.8	0	7580569.8	
	علاوة سولار 1.9 جنيه/م3 لكميات الردم المنفذة ابتداء من 2023/5/4	1.90	260729.00	م3	60193.83	66149.00	126342.83	جاري	240051.38		240051.38	
	الإجمالي								8397907.01		8397907.01	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								8397907.01		8397907.01	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00		0.00	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								8397907.01		8397907.01	
	ما سبق صرفه								0.00		0.00	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)								8397907.01		8397907.01	

المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكباري
التوقيع :

تحريراً في : / / 20 يدفع للمقاول مبلغ

تحريراً في : / / 20 روجع فوجد على صحة ،،،
أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة المنفذة : عن استشاري المساحة (smart design) :

التوقيع : Eng. HSR

عن استشاري دكتور خالد قنديل (KK) :

مكتب الفني : مدير المشروع :

عن استشاري سبيل (SYS-RA) :

التوقيع :

مدير المشروع عن نهينة العامة للطرق والكباري :


التوقيع :

مدير الاعمال عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

التوقيع :

رئيس الادارة المركزية المنظمة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين

التوقيع :



بند الميزانية

العقد رقم : ()
(بتاريخ : / /)

قرش		
-----	--	--

ایرادات		

صافي المبلغ المستحق	٨٨٩١٠٠	٩٠
---------------------	--------	----

.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

التاريخ سنة 20 المقاول

التاريخ..... سنة 20المقاول

جمله قيمة الأعمال التي تمت (راجع بائنة)

[illegible]

قرش	جنی
-----	-----

ایرادات

—

لباقى للمقاوم