

مستخلص جارى رقم (١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إنساناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٥٠٣+٠٠٠ الى الكم ٥٠٤+٠٠٠ بطول ١ كم من منسوب الأرض الطبيعية حتى -٣م من الأرض الطبيعية

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٤٧) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٤

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦	٤٠٠٠٠	م³	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	
١-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧	٤٠٠٠٠	م³	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٢٦٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٦٠٠,٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب اصمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو.....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣١	٦٦٥٨٩	م³	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	
١-٣-١	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	٦٦٥٨٩	م³	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠	٥٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٦٠٠,٠٠	
٤-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
٥-٤-١	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم² بعد يناير ٢٠٢٣	٧٥,٠	١٥١٦٦	م³	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	
٦-٤-١	علاوة ١,٩ جنيه لكل م³ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١٥١٦٦	م³	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	
٨-٤-١	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم² بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠	١٥٥٠٠	م³	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	
٩-٤-١	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م³ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢	١٥٥٠٠	م³	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	
١١-٤-١	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم/سم² لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٣	٧,٠	١٩٠٠٠	م³	٠	١٨٠٥٠٠	١٨٠٥٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											
ثمانية عشر مليوناً و ستمائة و ثمانية و سبعون ألفاً و سبعمائة وستون جنيهاً لاغير											



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مدير عام المشروعات



تم استلام المستخلص رقم (١) مع احاطة حرجة الانبياء تاجي الخامس



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يُدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية بكتا

مهندس / حسان مصطفى

التوقيع

بند الميزانية

.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
١٨٦٧٨٧٦٠	—	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
١٨٦٧٨٧٦٠	—	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
	—	٩٢٢٩٢٨	رسم بمقه اصيل
	٠	٤٨٦٩٠	رسم بمقه اضافي
			اعانات
			ايرادات
١٨٦٧٨٧٦٠	٠	جملة الاستقطاعات	
		صافي المبلغ المستحق	
١٨٦٧٨٧٦٠	٠		

التاريخ سنة ٢٠ المقاول