

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الاول }
من طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس عقد رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٢ : ١ } جارى شاملة
المدة من بدء العمل حتى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع . ح

عدد (٤) مذكرات حوافر بياض مبالغ


رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



سلى سامى صالح

المحمد السامى



٢٠٢
٥٦٧٤٢، ١٧

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



استكمال رفع كفاءة { القطاع الأول } من طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مباداة حياه كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٢/١١/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٩ استلام موقع ٢٠٢٢/١١/١

تاريخ امر الأسناد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	توريد أتربة (سولار)	٣٥٠٠	٢٠٦.٤	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٧٢٢,٤٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠١٢٠٤٨	٩,٣٩٩.٩٠
٥	طبقة لصق (سولار)	١١٤٠٠	٩.٢٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٠٥,٤٥٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٦٨٦.٠٦
	طبقة لصق (بيتومين)	١١٤٠٠	٩.٢٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٠٥,٤٥٠.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	.	٠.٠٠
٧	طبقة سطحية (سولار)	١١٤٠٠	١٣٧	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١,٥٦١,٨٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٠,١٦١.١١
	طبقة سطحية (بيتومين)	١١٤٠٠	١٣٧	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١,٥٦١,٨٠٠.٠٠	٠.٦	٥٦٦	٥٦٦	.	٠.٠٠
١١	بردورة عجلي (سولار)	٢٣٠	١٢٦	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٨,٩٨٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٨٨.٥٤
	بردورة عجلي (أسمنت)	٢٣٠	١٢٦	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٨,٩٨٠.٠٠	٠.١٥	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٣٢٦٥٢٥٧١	٩٤٦.٢٧
١٣	وحدات لتتروك (سولار)	٢٠٠	١٦٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٣٣,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢١٤.٧٠
١٤	خرسانة عليا (سولار)	١٥٠	١٣٨	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٠,٧٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٣٤.٦٧
	خرسانة عليا (أسمنت)	١٥٠	١٣٨	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٠,٧٠٠.٠٠	٠.٣	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٦٥٣٠٥١٤٢	١,٣٥١.٨٢
١٦	بردورة وسط (سولار)	١٧٠	١٢٠	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٠,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١٣٢.٧٢
	بردورة وسط (أسمنت)	١٧٠	١٢٠	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢٠,٤٠٠.٠٠	٠.١٥	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٣٢٦٥٢٥٧١	٦٦٦.١١
الاجمالي													٢٣,٨٨١.٩١



٣٠ الشرح
م. محمد المصطفى

٣٠ الشرح
م. محمد المصطفى

استكمال رفع كفاءة { القطاع الأول } من طريق شربين / محلة أنجاق / نجير / دكرنس
مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٢/١١/١٤ حتى ٢٠٢٢/١١/١٤ استلام موقع ١١/١/٢٠٢٢

تاريخ أمر الأسناد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	توريد أتربة (سولار)	٥٥٤.٩٩	٢٠٦.٤	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١١٤,٥٤٩.٩٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠٤٨	١,٤٩٠.٥٣
٥	طبقة لصق (سولار)	١١٢٤	٩.٢٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٠,٣٩٧.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	٦٧.٦٤
	طبقة لصق (بيتومين)	١١٢٤	٩.٢٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٠,٣٩٧.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
٧	طبقة سطحية (سولار)	١١٢٤	١٣٧	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٥٣,٩٨٨.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	١,٠٠١.٨٥
	طبقة سطحية (بيتومين)	١١٢٤	١٣٧	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٥٣,٩٨٨.٠٠	٠.٦	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
١١	بردورة عجل (سولار)	٢٥.٥	١٢٦	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٣,٢١٣.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	٢٠.٩٠
	بردورة عجل (أسمنت)	٢٥.٥	١٢٦	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٣,٢١٣.٠٠	٠.١٥	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٣٢٦٥٢٥٧١	١٠.٤٩١
١٣	وحدات لنترلوك (سولار)	٧٧.٣٩	١٦٥	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	١٢,٧٦٩.٣٥	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	٨٣.٠٨
١٤	خرسقة علفية (سولار)	٠.٣٩	١٣٨	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٥٣.٨٢	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	٠.٣٥
	خرسقة عالية (أسمنت)	٠.٣٩	١٣٨	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٥٣.٨٢	٠.٣	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٦٥٣.٥١٤٢	٣.٥١
١٦	بردورة وسط (سولار)	١٩	١٢٠	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢,٢٨٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥.٦٠٢٤	١٤.٨٣
	بردورة وسط (أسمنت)	١٩	١٢٠	٩	نوفمبر-٢٢	٩	١	٢,٢٨٠.٠٠	٠.١٥	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٣٢٦٥٢٥٧١	٧٤.٤٥
	الاجملى												٢,٨٦٢.٠٦

١٣
م. محمد السماحي

١٣
م. محمد السماحي

