



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد : ٢٠٢٥ / /

التاريخ : ٢٠٢٥ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٥) عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / محدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٥ / ١٨٧

عاد



الهيئة العامة للطرق والبحري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ : / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري أبو الخاوي (أعلى الرياح البحري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٣

بالإحالة إلى مستخلص جاري (٥)

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف و الإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

عاد

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

بموجب : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة _____

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة ٢٠٢

٧٤٤٧٠٩٧٥


٧٤٤٧٠٩٧٥

٢٠٢


٧٤٤٧٠٩٧٥

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____




رئيس المصلحة



في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات : _____
- الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ _____



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠٠

(د)

الختم ذو التاريخ _____



(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

شيك

الشيكات

الشكايات

رقم : _____

تحت رقم : _____

الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/1/2025

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الحصر	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى
10	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق ورديم ونمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والاصداق لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا ومواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ³	1,285.14	1285.1
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العممية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	3406.00	980.0
37	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم ² ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	706.89	124.9
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.			
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	2477.920	28.0
التشوينات	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	187.500	187.5

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

م. مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

د.م/ حمادة محمد كامل

Cut/Fill Report

Generated: 2025-01-19 11:12:26
By user: Administrator
Drawing: C:\Users\Administrator\Desktop\مختار ابو الخاوى\HH\C:\Users\Administrator\Desktop\مختار ابو الخاوى\HH\NGL.dwg

Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
ردم من A9 TO A15	full	1.000	1.000	3606.07	0.12	1285.14	1285.02<Fill>
Totals							
				2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total				3606.07	0.12	1285.14	1285.02<Fill>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

مختار ابو الخاوى
مختار ابو الخاوى

مشروع كوبري ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحيري)

١٧

رقم البند

15/1/2025

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و

مجموع أطوال الخوازيق	القطر	الطول	عدد الخوازيق المصبوبه	المحور
248.000	1	31	8	A4
248.000	1	31	8	A5
432.000	1	27	16	A08
62.000	1	31	2	B02
113.400	1	28.35	4	B02 WATER
54.700	1	27.35	2	B03
76.050	1	25.35	3	B03 WATER
55.000	1	27.5	2	B04
101.400	1	25.35	4	B04 WATER
58.600	1	29.3	2	B05
81.750	1	27.25	3	B05 WATER
58.400	1	29.2	2	B06
109.200	1	27.3	4	B06 WATER
119.200	1	29.8	4	B07
174.000	1	29	6	C2
145.000	1	29	5	C3
174.000	1	29	6	C4
116.000	1	29	4	C5
336.000	1	28	12	A9
448.000	1	28	16	A10
196.000	1	28	7	A11
3406.700				اجمالى الكمية بالمتر الطولى

الكمية الجديدة بمستخلص 5

الكمية الجديدة بمستخلص 5

الكمية الجديدة بمستخلص 5

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المفعدة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

رقم البند		17			
محور (A09)					
ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبويه	المحور
	336	1	28	12	A09

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة
بتروجت

١٣

مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)


بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

17

رقم البند

محور (A10)

ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبوبه	المحور
	448	1	28	16	A10


الشركة المنفذة
بتروجت

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٢


مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقابل العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

17

رقم البند

محور (A11)

ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبويه	المحور
	196	1	28	7	A11

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى

37

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/1/2025

بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 500 كجم/م 3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.

المحور	عدد الهامات	الكمية (م ³)	اجمالى الكمية (م ³)	ملاحظات
B7	1	18.120	18.120	
B10	1	27.000	27.000	
C5	1	17.640	17.640	
B5	1	34.159	34.159	
B3	1	34.159	34.159	
C9	1	22.500	22.500	
A8	2	60.814	121.629	
B13	1	24.000	24.000	
C3	1	34.159	34.159	
A06	2	60.814	121.629	
A7-1	1	127.403	127.403	
A7-2	1	124.887	124.887	الكمية الجديدة بمستخلص 5
اجمالى الكمية بالمتر المكعب			707.28	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل





بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 500 كجم/ م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.

37

رقم البند

مشروع كوبرى ابو الخاوى

هامة (A07_2)

المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحة (م ³)
Zone 1	2.304	0.5	2	2.304
Zone 2	4.744	1.425	2	13.520
Zone 3	5.400	1.425	2	15.390
Zone 4	5.920	15.823	1	93.672
اجمالى الكمية بالمتر المكعب				124.887

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



مشروع كوبرى ابوالخاوى

43

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/1/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (طن)	عدد	البند
	1697.543	1	الخوازيق
	214.473	1	حديد القواعد والاعمدة
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 5	145.189	1	حديد الهامات
	19.531	1	حديد الاعمدة المونو
	401.999	1	SOP
	2478.736		اجمالى الكمية بالطن

ن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)

٤٣

رقم البند

15/1/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	وزن الهامة (بالطن)	وزن الهامة (كجم)	عدد الهامات	المحور
	3.478	3477.771	1	B10
	0.365	364.942	1	Pedestal B10
	6.807	6807.034	1	B5
	0.365	364.942	1	Pedestal B5
	6.724	6723.984	1	B3
	0.365	364.942	1	Pedestal B3
	21.187	10593.293	2	A8
	1.825	912.354	2	Pedestal A8
	3.874	3873.664	1	C9
	0.365	364.942	1	Pedestal C9
	6.592	6592.283	1	B13
	0.182	182.471	1	Pedestal B13
	6.733	6732.591	1	C3
	0.365	364.942	1	PEDESTAL C3
	25.137	25137.439	1	A06
	4.379	364.942	12	Pedestal A6
	27.425	27425.399	1	A7-1
	1.004	1003.590	1	Pedestal A7-1
كمية جديدة بمستخلص 5 جاري	27.014	27013.848	1	A7-2
كمية جديدة بمستخلص 5 جاري	1.004	1003.590	1	Pedestal A7-2
	145.189			الاجمالى بالطن

الشركة المنفذة

حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشارى


م/ مصطفى فتحى عزام

مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند
----	-----------

AXE A7-2

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	72	5460.480	20.2%	
3	Q32		5727	36	1303.007	4.8%	
4	Q32		12000	36	2730.240	10.1%	
5	Q25		6000	36	833.328	3.1%	
6	Q25		12000	36	1666.656	6.2%	
8	Q25		8809	36	1223.464	4.5%	
10	Q22		12000	28	1003.968	#DIV/0!	
11	Q22		12000	19	681.264	#DIV/0!	
12	Q22		12000	19	681.264	#DIV/0!	
14	Q22		4335-5176	14	198.953	#DIV/0!	


عن المكتب الاستشاري



م/ مصطفى فتحي عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



15	Q22			4167-5008	14	191.925	0.7%	
16	Q22			6000	10	179.280	0.7%	
19	Q22			5024-9240	5	106.552	0.4%	
20	Q22			4856-9071	5	104.042	0.4%	
22	Q12			12000	18	192.024	#DIV/0!	
24	Q12			6000	4	21.336	0.1%	
26	Q12			10882	4	38.696	0.1%	
27	Q12			4274-9861	10	62.835	0.2%	
28	Q12			4909	4	17.456	0.1%	
29	Q16			8971-11000	12	189.335	0.7%	
30	Q12			1246-3620	60	129.776	0.5%	
31	Q12			320-1200	24	16.215	0.1%	
32	Q12			2006-3113	12	27.310	0.1%	






عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

٢٢

33	Q16			12000-11000	58	1053.860	3.9%	
34	Q12			4620-3620	290	1062.177	3.9%	
35	Q12			1200-1400	116	134.061	0.5%	
36	Q12			1810-1800	120	192.557	0.7%	
37	Q12			1834-2700	60	120.922	0.4%	
38	Q16			12000	107	2028.720	7.5%	
39	Q12			4620	535	2197.341	8.1%	
40	Q12			1400	214	266.344	1.0%	
41	Q12			1800	212	339.242	1.3%	
42	Q12			2700	106	254.432	0.9%	
43	Q16			12000	54	1023.840	3.8%	
44	Q12			4620	108	443.575	1.6%	



عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحي عزام

١٥/٥/٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

45	Q12		1400	108	134.417	0.5%	
46	Q12		1800	112	179.222	0.7%	
47	Q12		2700	56	134.417	0.5%	
48	Q16		5600	44	389.312	1.4%	
اجمالى الكمية (كجم)					27013.848		
اجمالى الكمية بالطن					27.014		


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



							
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل							
43	رقم البند						
Pedestal AXE A7-2							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		2650	77	322.399	32.1%	
2	Q16		2550	88	354.552	35.3%	
3	Q16		3080	33	160.591	16.0%	OUTER
4	Q12		1820	66	106.787	10.6%	INNER
5	Q12		2020	33	59.261	5.9%	INNER
اجمالى الكمية (كجم)					1003.590		
اجمالى الكمية بالطن					1.004		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢/٥/٢٠٢٠

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

محضر تشوينات

إنه في يوم الأحد الموافق 2024 /12/5 بخصوص كباري الرياح بحضور كلا من :-

1. م / مصطفى فتحي عزام (إستشاري العميل)

2. د.م / حماده كامل (مكتب فني المشروع)

3. م/ أحمد مختار (ضبط جودة المشروع)

تم تشوين كمية 187,5 طن حديد مصنعيات حديد تسليح كوبري ابو الخاوي

وأقفل المحضر علي ذلك،،،،

-1
-2
-3



مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري

مستخلص جاري رقم (5)

المنطقة الثالثة عشر / البحرية

العقد رقم (2023/2022/1003)

من 16/11/2024 وحتى تاريخ 15/1/2025


رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الحشائش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م2	٥,٠٠٠	٦	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتمتيع وردم ودمك قدشوم خالية من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد القلوية والعضوية والإصداغ لإعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	١٠,٠٠٠	٢٠١	٠	١,٢٨٥,١٤	١,٢٨٥,١٤	٠,٠٠٠	٢٥٨,٣١٣,١٤	٢٥٨,٣١٣,١٤		٢٥٨,٣١٣,١٤	
١٢	بالمتر الطولي أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء و الفئه تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحواظ السانده والسعر شامل إعادة الردم وإعادة الشئ لأصله و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م. ط	١٥٠	٢٥٢	١٥٠	٠	١٥٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠		٣٧,٨٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣,٥٠٠	٣٥٢	٢,١١٥	٠	٢,١١٥	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠		٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جمعيه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٢	٠	٢	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات والبند شامل مما جمعيه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٢	٠	٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخندات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٨,٠٠٠	٣,٢٠٠	٢,٤٢٦	٩٨٠	٣,٤٠٦	٧,٧٦٣,٢٠٠,٠٠٠	٣,١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٨٩٩,٢٠٠,٠٠٠		١٠,٨٩٩,٢٠٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخندات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٤,٧٠٢	٤,٢٠٠	٤,٧٠٢	٠	٤,٧٠٢	١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠		١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠	يتم خصم مبلغ 36380.25 (ستة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثمانون جنيها و خمسة وعشرون قرشا فقط لا غير) وذلك نظير إجراء الاختبارات المعملية بمعمل المنطقة
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البتوليت طبقا للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٥٠٠	١,٩٥٠	١,٤٧٥,٤	٠	١,٤٧٥,٤	٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠		٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعيه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١	٠	١	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باتربة صالحة المورد بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ممول التربة والبند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للفاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لانمام الاعمال والنفه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	٣٠,٢٠٧	٩١	٢٩,٨٤٥,٥١	٠	٢٩,٨٤٥,٥١	٢,٧١٥,٩٤١,٤١	٠,٠٠٠	٢,٧١٥,٩٤١,٤١		٢,٧١٥,٩٤١,٤١	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 0.8م3 رمل + 0.4م3 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم2 ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م3	١٠٠	١,٥٠٠	٥٩,٩	٠	٥٩,٩	٩٢,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٢,٨٤٥,٠٠		٩٢,٨٤٥,٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخندات والأساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300كجم/سم2 بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	٣,٥٠٩	٢,٢٥٠	١,٢٥٦,٦	٠	١,٢٥٦,٦	٢,٨٢٧,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٢٧,٣٥٠,٠٠٠		٢,٨٢٧,٣٥٠,٠٠٠	بوليصة التأمين منتهية بتاريخ 15/9/2024
٣٦	أ- علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 400 كجم/م3 وزيادة إجهاد إلى 350 كجم/سم2 بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 و محتوى الأسمنت 450 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	١٠٠	٦٥	١,٢٥٦,٦	٠	١,٢٥٦,٦	٨١,٦٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٦٧٩,٠٠		٨١,٦٧٩,٠٠	
٣٧	أ- ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات. ب - ارتفاع أعلى من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	١,٥٠٠	٢,٧٧٥	٢٨١,٦٩	٠	٢٨١,٦٩	٧٨١,٦٨٩,٧٥	٠,٠٠٠	٧٨١,٦٨٩,٧٥		٧٨١,٦٨٩,٧٥	
	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق أعمدة الكوبري والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم / م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م3	١,٢٠٠	٢,٨٧٥	٥٨٢,٠٠	٠	٥٨٢,٠٠	١,٦٧٣,٢٥٠,٠٠٠	٣٥٩,٠٥٠,١٣	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣		٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات. ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	١,٢٠٠	٣,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :
م / كارم امام

عن الهيئة :
مهندسة المشروع م/صابرين النحراوى
مدير المشروع :
م / محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :
م / مصطفى فتحى عزام
عن الشركة المنفذة :
د.م / حمادة محمد كامل



مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري

مستخلص جارى رقم (5)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

من 15/1/2025 وحتى تاريخ 16/11/2024

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقايضة	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٤١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٥,٠٠٠	٢,٩٧٠	١,١٥١,٨٧	٠	١,١٥١,٨٧	٣,٤٢١,٠٥٣,٩٠	٠,٠٠	٣,٤٢١,٠٥٣,٩٠		٣,٤٢١,٠٥٣,٩٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى اسمنتى إلى 500 كجم/م3 و زيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم2	3م	٥,٠٠٠	٦٥	١,١٥١,٨٧	٠	١,١٥١,٨٧	٧٤,٨٧١,٥٥	٠,٠٠	٧٤,٨٧١,٥٥		٧٤,٨٧١,٥٥	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٨,٧٤٣	٢٦,٥٠٠	٢,٤٤٩,٩	٢٨,٠١٨	٢,٤٧٧,٩٢	٦٤,٩٢٢,٣٥٠,٠٠	٧٤٢,٤٧٧,٠٠	٦٥,٦٦٤,٨٢٧,٠٠		٦٥,٦٦٤,٨٢٧,٠٠	
أ- أعمال المجرى المائى													
٥٢	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠	١,٢٥٠	١٢٠,٠٠	٠	١٢٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى والهيك العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقفة وتركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	2م	٥٠٠	٢,٨٠٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠		١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
٥٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بالمجرى المائى طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهواً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٥٠٠	٤,٤٥٠	١,٦٧٠	٠	١,٦٧٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠		٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠	
٥٨	بالطن توريد وتركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لاصول الصنعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٠	٣١,٠٠٠	٥٥٠,٠٠	٠	٥٥٠,٠٠	١٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠		١٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	
٥٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم2 محتوى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م3 و الفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصنعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢,٠٠٠	٢,٥٩٥	٨٥٥	٠	٨٥٥	٢,٢١٨,٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١٨,٧٢٥,٠٠		٢,٢١٨,٧٢٥,٠٠	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 مع الدمك الديناميكي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 و الفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصنعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	١,٢٠٠	٣,٤٥٠	١٤٥,٨٣	٠	١٤٥,٨٣	٥٠٣,١١٣,٥٠	٠,٠٠	٥٠٣,١١٣,٥٠		٥٠٣,١١٣,٥٠	
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣١١,٥٦	٠	٣١١,٥٦	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠		٨,٤١٢,١٢٠,٠٠	

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

مهندسة المشروع م/صابرين النحراوى م/ها م
مدير المشروع :
م / محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :

م / مصطفى فتحي عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م / حمادة محمد كامل





المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفئة (جنبة)	كميات الأعمال السابق تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنبة)	إستقطاع أو حجز (جنبة)	الباقى بعد الإستقطاع (جنبة)	ملاحظات
سادسا دراسة هيدروليكية													
١٠٢	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجري الملاحي للرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبري	مقطوعة	١	٣٠١,٥٠٠	١	٠	١	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
ثامنا : تشوينات													
	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كهربائي للأجزاء المعدنية بالمجري المائي	طن	٦١٥	٤٧,٠٠٠	٣٦٢	٠	٣٦٢	١٧,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	تشوينات الباكية المعدنية بلسبة 50 %
	بالطن تشوين قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار وسماكات مختلفة	طن	٦٠٠	٣١,٠٠٠	١٥١	٠,٠٠٠	١٥١	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	تشوينات القيسونات بنسبة 50%
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٨,٧٤٣	٢٦,٥٠٠	٠	١٨٧,٥٠	١٨٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢,٩٨١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٩٦٨,٧٥٠,٠٠٠	١,٩٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٩٨١,٢٥٠,٠٠٠	تشوينات حديد التسليح بنسبة 60%
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
١٦٤,٣٤٤,٣٨٩													
١٦٤,٣٤٤,٣٨٩													
١٥٦,٨٦٧,٢٩٩ ✓													
٧,٤٧٧,٠٩٠ ✓													
مائة وأربعة و ستون مليون و ثلاث مائة واربعة وأربعون الفا و ثلاث مائة و تسعة وثمانون جنيتها فقط لاغير													
مائة وستة وخمسون مليون و ثمنمائة وسبعة وستون الفا و مائتين و تسعة و تسعون جنيتها فقط لاغير													
سبعة مليون وأربعة مائه و سبعة وسبعون الفا و تسعون جنيتها فقط لاغير													
قيمة المستخلص الحالي جارى رقم (5)													
قيمة الأعمال السابقة													
قيمة مستخلص جارى رقم (5)													
إجمالي قيمة الأعمال													
إجمالي قيمة الأعمال السابقة													

عن الشركة المنفذة :

د.م/ حمادة محمد كامل

عن الهيئة :

مدير المشروع :

م / محمد عماد

مدير إدارة المشروعات :

م / کارم امام

تحت اوراقه كتب في المظلة
م. كتب في م. كتب
م. كتب في م. كتب
م. كتب في م. كتب

فَعْتَمَدُ

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبدالسلام عامر

0.92