



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد: / / ٢٠٢٥

التاريخ: / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى مشروع كوبري سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة: بتروجيت

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

نشرف بأن نرافق لسيادتكم مستخلص جاري (٥) عن العملية عالية

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مرفقات

التوقيع (_____
مهندس / مجدي عبد السلام امر
رئيس الادارة المركزية

عاد



الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ : / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءً إلى مشروع كوبري كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٢

بالإحالة إلى مستخلص جاري (٥)

نشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف والإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

التوقيع (مهندس / ماجد عبد السلام)
رئيس الإدارة المركزية

جمهورية مصر العربية

استماراة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للضرائب
 قسم : النقد والتذاكر
 المبلغ المستحق إلى : صرافة ترخيص

بموجب { صانع المرقم } جاري عقد رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

صار مراجعته وو جد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أ صراف المركب

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : صراف ترخيص

يسحب باسم

و يرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	رقم
		<u>٥٩٠٩٥٧٥٥</u>		

الخطم ذو التاريخ ٥٩٠٩٥٧٥٥

كتاب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

الجملة

(١)

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	<u>صانع المرقم</u>	<u>جارى</u>	<u>عمر صرافة كوبون لغير طلب</u>	<u>بند</u>	<u>فصل</u>	<u>فرع</u>
	<u>(أذن إدراك البراح العجمي)</u>			<u>٥٩٠٩٥٧٥٥</u>		

إجمالي الأصل ٥٩٠٩٥٧٥٥

الخطم ذو التاريخ ٥٩٠٩٥٧٥٥

رئيـس المـصلـحة

الـلـادـارـةـ إـذـنـ صـرـفـ

بيانـاتـ الـاستـقـطـاعـاتـ

بـيـانـاتـ

نـوعـ الـخـصـمـ

بـيـانـاتـ

الـاعـتمـادـ الإـدـارـيـ وـنـوـعـ الـخـصـمـ

دـمـفـةـ توـقيـعـ

عـاـلـمـةـ

فـيـ

سـنـةـ

٢ـ٠ـ٢ـ

خطـطـ وـفـرـضـةـ طـبـوتـ وـقـهاـهـ الـغـرـفـ وـتـصـافـتـهـ

وـخـسـنـتـ جـارـىـ بـهـ مـرـسـاـلـ

إـنـصـافـهـ مـطـلـبـهـ صـرـفـهـ

الـإـمـضـاءـ

إـقـارـارـ كـاتـبـ سـجـلـ الـحـجـوزـاتـ وـالـتـنـازـلـاتـ :

إـقـارـارـ بـأنـ الـقـيمـةـ مـرـتـبـتـ بـهـ عـلـىـ الـاعـتمـادـ الـمـخـصـصـ وـأـنـ الـبـنـدـ الـمـخـصـصـ يـسـمـعـ وـلـمـ يـسـيـقـ الـصـرـفـ :

(أـوـ) بـأـنـ الـمـلـعـ مـضـافـ بـحـاسـبـ :

إـلـإـدـارـاتـ

إـلـإـمـضـاءـ

جـارـىـ

بـتـارـيخـ

صـافـيـ الـقـيمـةـ الـمـطـلـبـ صـرـفـهـ

رـسـمـ الدـمـفـةـ

قـرـشـ

قـرـشـ جـنـيـهـ

قـرـشـ

عادـيـ

إـضـافـيـ

دـمـفـةـ توـقيـعـ

عـاـلـمـةـ

فـيـ

سـنـةـ

٢ـ٠ـ٢ـ

الخطم ذو التاريخ (٢) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ج» برقم : ٢٢٤ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

روجع فى ٢٠٢ سنة شيك

يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات مديـرـ أوـ رـئـيـسـ الـحـسـابـاتـ فى ٢٠٢ سنة ٢٠٢ مبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ج») إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المخصصة : إمضاءات موظفي الشطب

شيك رقم : إمضاء الكاتب المنوط : إذن صرف

الش��ات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الدوالات

الش��ات الش��ات

(٢)

(٣) سحب

الخطم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

الشڪات





مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)
بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/1/2025

الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى	الاجمالى	الوحدة	البند	رقم البند
2700.0	2,700.00	م³	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعبيق وردم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطلاء والأملام والمواد القلوية والعضوية والاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموانئ والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	10
348	4259.940	م . ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير روؤس الخوازيق الطليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على الأقل أطوال أشار حديد الخوازيق عن 60 ملم قطر السياخ داخل المعدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مختلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العومية مع تهوي العمل تهوي كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً لشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	18
147	2265.780	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتنجيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهيئ العمل تهوي كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال	43

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام

محمود جلال

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل

Cut/Fill Report

Generated: 2025-01-19 11:15:18

By user: Administrator

Drawing: مختاربولين\ردم\C:\Users\Administrator\Desktop\مختاربولين\ردم\抽水.dwg

Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
ردم من A6 TO A1	full	1.000	1.000	3477.90	0.23	1067.82	1067.59<Fill>
ردم A11 T0 A15	full	1.000	1.000	3618.09	0.00	1007.11	1007.11<Fill>

Totals				
	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	7095.99	0.23	2074.93	2074.70<Fill>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0



لـ اسـ تـ اـ

رـ زـ

Cut/Fill Report

Generated: 2025-01-19 16:56:36

By user: Administrator

MxntrBwlN التحويله زدم \C:\Users\Administrator\Desktop\mxntrBwlN التحويله زدم.dwg

Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
بولن التحويله زدم	full	1.000	1.000	4809.61	1.62	627.60	625.98<Fill>

Totals				
	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	4809.61	1.62	627.60	625.98<Fill>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

تمت المراجعة
معاد ١٥



مشروع كوبرى كفر بولين

18

رقم البند

15/1/2025

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشجار حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السياج داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعليه
L01	4	24.24	1.2	96.96
L02	4	23.24	1.2	92.96
L03	4	22.19	1.2	88.76
L04	4	26.19	1.2	104.76
A8S	4	27	1.2	108
A08	8	30	1.2	240
A07	8	25	1.2	200
A10	8	35	1.2	280
R02	4	28.5	1.2	114
R03	4	30.5	1.2	122
(R12) خوازيق سند	47	20.9	1.2	982.3
(L16) خوازيق سند	62	23.9	1.2	1481.8
(A02) INNER	4	21	1.2	84
(A02) OUTER	4	23.8	1.2	95.2
(A03) INNER	1	22	1.2	22
(A03) OUTER	1	22.8	1.2	22.8
(A04) INNER	2	20.2	1.2	40.4
(A04) OUTER	4	21	1.2	84
اجمالى الكمية بالمتر الطولى			4259.940	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخادات فوقها على ألا تقل أطوال أشبور حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السبیخ داخل المخدة والسرع يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً واسعراً لا يشمل حديد التسلیح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

18

رقم البند

محور (A02)

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلىه(م)
(A02) INNER	4	21	1.2	84
(A02) OUTER	4	23.8	1.2	95.2

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على الأقل أطوال أشیار حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السبیخ داخل المخدة والسرع يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل تماماً والسرع لا يشمل حديد التسلیح وابنده يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18

رقم البند

محور (A03)

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلى(م)
(A03) INNER	1	22	1.2	22
(A03) OUTER	1	22.8	1.2	22.8

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشیئر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر الخوازيق ويشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقاول العويمية مع فهو العمل ثهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

18

رقم البند

محور (A04)

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى(م)	القطر(م)	مجموع اطوال الخوازيق الفعلية(م)
(A04) INNER	2	20.2	1.2	40.4
(A04) OUTER	4	21	1.2	84

308-٤

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣

الشركة المتفيدة

بتروجت



43 رقم البند

15/1/2025

مشروع كوبرى كفر بولين

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائاً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

البند	عدد	اجمالي الوزن (بالطن)	ملاحظات
الخوازيق	1	1342.067	به الكمية الجديدة بمستخلص 5
حديد القواعد والاعمدة	1	214.697	
حديد الهامات	1	159.149	
حديد الاعمدة المونو	1	27.524	
SOP	1	327.271	
BOX	1	195.599	
اجمالي الكمية بالطن		2266.308	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

رقم البند 43

15/1/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل

المحور	عدد الخوازيق	اجمالى وزن المحور (بالطن)	ملاحظات
L01	4	19.084	
L02	4	18.534	
L03	4	10.845	
L04	4	20.138	
L05	4	9.452	
L06	2	9.649	
L07	2	9.102	
L08	2	6.129	
L09	2	9.102	
L10	2	9.353	
L11	2	6.297	
L12	2	9.353	
L13	2	10.786	
L14-1	2	10.158	
L14-2	2	10.158	
L15	2	10.459	
L16	2	7.039	
L07 n	1	3.884	
L13 n	1	3.884	
اجمالى الكمية بالطن		193.403	عن الشركة المقدمة

م/ حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزم

١٣



مشروع كوبى كفر بولين

	43	رقم البند
--	----	-----------

15/1/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنثانية للكوبى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد الخوازيق	وزن الخازوق (كجم)	اجمالى وزن المحور (بالطن)	ملاحظات
A07	8	2970.451	23.764	
A08	8	5105.750	40.846	
A8S	4	4657.066	18.628	
A10	8	6048.899	48.391	
R02	4	3838.848	15.355	
R03	4	6279.422	25.118	
R04	4	2580.664	10.323	
R05	2	5743.451	11.487	
R06	2	5743.451	11.487	
R07	2	3823.256	7.647	
R08	2	5746.000	11.492	
R09	2	3645.000	7.290	
R10	2	5769.947	11.540	
R11	1	5769.947	5.770	
R12	1	5769.947	5.770	
خازوق اختبار	1	4967.804	4.968	
(R12) خوازيق سند	47	5244.144	246.475	
(L16) خوازيق سند	62	7985.076	495.075	
A02 inner	4	4135.850	16.543 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A02 outer	4	4702.470	18.810 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A03 inner	4	4464.080	17.856 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A03 outer	4	4572.890	18.292 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A04 inner	4	2413.650	9.655 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A04 outer	4	2484.410	9.938 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A05 inner	4	4602.450	18.410 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A05 outer	4	4706.050	18.824 ✓	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A06 inner	4	2364.120	9.456	الكميه الجديدة بمستخلص 5
A06 outer	4	2364.120	9.456	الكميه الجديدة بمستخلص 5
اجمالى الكمية بالطن		1148.665		

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

١٥



مشروع كويري كفر بولين-(على الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليج من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنسانية للكويري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43

رقم البند

محور (A2 inner)

BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		30	12	2275.56
2	25		30	12	1388.89
3	10		4	12	36.55
			1	11.21	
4	10		28	12	213.99
			1	10.66	
5	10		19	12	142.65
			1	3.1	
6	16		22	3.3	78.22
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4135.85	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.136	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				16.543	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المتفيدة

بترجمت

مشروع كوبري كفر بولين-(أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول المصانع والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A2 outer)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	30	12	2275.56
2	25	12 m	30	12	1388.89
3	25	4.469	30	4.469	517.25
4	10		4	12	36.55
			1	11.21	
5	10		28	12	213.99
			1	10.66	
6	10		18	12	140.37
			1	11.4	
7	10		5	12	41.21
			1	6.76	
8	16		17	3.3	88.65
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4702.47	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.702	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				18.810	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣

الشركة المنشئة
بتروجت

43		رقم البند				
محور (A3 INNER)						
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)	
1	32		30	12	2275.56	
2	25		30	12	1388.89	
3	25		30	2.67	309.03	
4	10		4	12	36.55	
			1	11.21		
5	10		28	12	213.99	
			1	10.66		
6	10		18	12	140.37	
			1	11.4		
7	10		2	12	16.25	
			1	2.32		
8	16		16	3.3	83.44	
اجمالي وزن الخازوق (كجم)					4464.08	
اجمالي وزن الخازوق بالطن					4.464	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق					17.856	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبري كفر بولين-أعلى الرياح البحري		PENTA Engineering Consultants		المهندسون لبناء و المقاولات والنقل البحري																																																																																
43	رقم البند																																																																																			
محور (A3 outer)																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BAR MARK</th><th>BAR TYPE</th><th>SYMBOL(mm)</th><th>NUMBER QTY</th><th>LENGTH(m)</th><th>TOTAL WEIGHT(Kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>32</td><td></td><td>30</td><td>12</td><td>2275.56</td></tr> <tr> <td>2</td><td>25</td><td></td><td>30</td><td>12</td><td>1388.89</td></tr> <tr> <td>3</td><td>25</td><td></td><td>30</td><td>3.47</td><td>401.62</td></tr> <tr> <td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td><td>4</td><td>12</td><td rowspan="2">36.55</td></tr> <tr> <td>1</td><td>11.21</td></tr> <tr> <td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td><td>28</td><td>12</td><td rowspan="2">213.99</td></tr> <tr> <td>1</td><td>10.66</td></tr> <tr> <td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td><td>18</td><td>12</td><td rowspan="2">140.37</td></tr> <tr> <td>1</td><td>11.4</td></tr> <tr> <td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td><td>3</td><td>12</td><td rowspan="2">27.26</td></tr> <tr> <td>1</td><td>6.76</td></tr> <tr> <td>8</td><td>16</td><td></td><td>17</td><td>3.3</td><td>88.65</td></tr> <tr> <td colspan="4">اجمالي وزن الخازوق (كجم)</td><td style="background-color: yellow;">4572.89</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">اجمالي وزن الخازوق بالطن</td><td style="background-color: yellow;">4.573</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق</td><td style="background-color: yellow;">18.292</td><td></td></tr> </tbody> </table>					BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)	1	32		30	12	2275.56	2	25		30	12	1388.89	3	25		30	3.47	401.62	4	10		4	12	36.55	1	11.21	5	10		28	12	213.99	1	10.66	6	10		18	12	140.37	1	11.4	7	10		3	12	27.26	1	6.76	8	16		17	3.3	88.65	اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4572.89		اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.573		اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				18.292	
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)																																																																															
1	32		30	12	2275.56																																																																															
2	25		30	12	1388.89																																																																															
3	25		30	3.47	401.62																																																																															
4	10		4	12	36.55																																																																															
			1	11.21																																																																																
5	10		28	12	213.99																																																																															
			1	10.66																																																																																
6	10		18	12	140.37																																																																															
			1	11.4																																																																																
7	10		3	12	27.26																																																																															
			1	6.76																																																																																
8	16		17	3.3	88.65																																																																															
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4572.89																																																																																
اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.573																																																																																
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				18.292																																																																																

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجيت



مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحيرى)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترسيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسرع يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحادي المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل خواصاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43

رقم البند

(A4 inner) محور

BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25		25	12	1157.410
2	22		25	10.7	799.200
3	10		4	12	31.510
			1	3.04	
4	10		29	12	219.280
			1	7.23	
5	10		17	12	128.030
			1	3.41	
6	16		15	3.3	78.220
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				2413.650	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				2.414	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				9.655	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين-(أعلى الرياح البحيرى)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترسيط حديد تسليح من الصلب 40/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الموصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسرع يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والخذيد المشكّل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكّل ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل غواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43

رقم البند

(A4 outer) محور

BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	25	12	1157.410
2	22	11.5	25	11.5	858.950
3	10		4	12	31.510
			1	3.04	
4	10		29	12	219.280
			1	7.23	
5	10		18	12	139.040
			1	9.25	
6	16		15	3.3	78.220
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				2484.410	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				2.484	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				9.938	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبرى كفر بولن- أعلى الرياح البحري					
بالطن توريد وتشغيل وتتركيب وترسيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وأسعار يشمل كل ما يلزم لنهو العمل تماماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A5 INNER)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	30	12	2275.56
2	25	12 m	30	12	1388.89
3	25	3.7	30	3.7	428.24
4	10		4	12	36.55
			1	11.21	
5	10		28	12	213.99
			1	10.66	
6	10		18	12	140.37
			1	11.4	
7	10		4	12	30.20
			1	0.92	
8	16		17	3.3	88.65
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4602.45	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.602	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				18.410	

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت


مشروع كوبري كفر بولن- أعلى الرياح البحري (A5 OUTER)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري وألسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء وألسعر يشمل أيها اختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وألسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال					
43	رقم البند				
محور (A5 OUTER)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		30	12	2275.56
2	25		30	12	1388.89
3	25		30	4.5	520.83
4	10		4	12	36.55
			1	11.21	
5	10		28	12	213.99
			1	10.66	
6	10		18	12	140.37
			1	11.4	
7	10		5	12	41.21
			1	6.76	
8	16		17	3.3	88.65
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				4706.05	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				4.706	
اجمالي وزن المحوري بالطن عدد (4) خوازيق				18.824	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣

الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبرى كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليج من الصلب 40/40 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي تم تزويدها برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتطلبه العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتليميتس المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43	رقم البند	
----	-----------	--

(A6 outer) محور

BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	25	12	1157.41
2	22	10.2	25	10.2	761.85
3	10		4	12	31.51
			1	3.04	
4	10		29	12	219.28
			1	7.23	
5	10		16	12	121.06
				4.11	
6	16		14	3.3	73.01
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				2364.12	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				2.364	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				9.456	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبري كفر بولين-(اعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/40 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الالزمة لنقل الحديد والجذب المشكل داخل الموقع والمعدات الالزمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

43

رقم البند

محور (A6 inner)

BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	<u>12 m</u>	25	12	1157.41
2	22	<u>10.2</u>	25	10.2	761.85
3	10		4	12	31.51
			1	3.04	
4	10		29	12	219.28
			1	7.23	
5	10		16	12	121.06
				4.11	
6	16		14	3.3	73.01
اجمالي وزن الخازوق (كجم)				2364.12	
اجمالي وزن الخازوق بالطن				2.364	
اجمالي وزن المحور بالطن عدد (4) خوازيق				9.456	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



طلب إستلام

رقم الطلب:	الملك: الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)	مشروع : كوبري أبو الخاوي على الرياح البعيري
PETROJET - IR 09 - Rev 00		
صفحة	التاريخ	المقاول:
١/١	04/12/2024	PENTA ENGINEERING CONSULTANTS شركة بتروجت

١. قسم التقديم:

أخرى مساحة كهرباء إنشائي

٢. التقديم بالغرض:

أخرى للاعتماد للعلم

٣. تفاصيل التقديم:

طلب إستلام حديد مصنع

اسم البند

الأعمال المراد تسليمها :-

طلب إستلام تشوين كمية 187.5 طن حديد مصنع

المرفقات:

- لوحات Shop drawing الخاصة بالخوازيق

مهندس جوده الشركة المنفذة (بتروجت)

مهندس الشركة المنفذة (بتروجت)

الاسم: احمد سالم
التوقيع: احمد سالم

الاسم: احمد سالم
التوقيع: احمد سالم

ملاحظات الاستشاري:

<input type="checkbox"/>	معتمد	(A)
<input type="checkbox"/>	معتمد مع ملاحظات	(B)
<input type="checkbox"/>	يعاد تقديمها بعد استيفاء الملاحظات	(C)
<input type="checkbox"/>	مرفوض ولا يعاد تقديمها	(D)

مهندس الاستشاري: محمد طه احمد حلاق التوقيع: محمد طه احمد حلاق التاريخ: ٤-١٢-٢٠٢٤

من 16/11/2024 حتى تاريخ 15/1/2025

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

مستخلص جاري رقم (5)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كية البند	كية المقايسة	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٣	+ بالметр المكعب خرسانة عادي للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية بنسق خلط ٣٠.٨ زلت ٣٠.٤+ ٣٠.٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /٢ سم ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/٣ وفترة تنفيذ كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٣م	٤٥.	١,٥٥.	٥١,٤٧	.	٥١,٤٧	٥١,٤٧	٧٩,٧٧٩	٧٩,٧٧٨,٥.	٧٩,٧٧٨,٥.	.	.	.
٣٥	+ بالметр المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الأساسية المفقودة على أن يكون الخاطر والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٥ ٣٥٠ كجم/٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم الكبريتات طبقاً لتقدير الحجارات بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لبيان الرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.	٣م	٣,٧٠.	٢,٢٥.	١,٦٨,٩	.	١,٦٨,٩	١,٦٨,٩	٢,٤٠,٥,٢٥,٠٠	٢,٤٠,٥,٢٥,٠٠	٢,٤٠,٥,٢٥,٠٠	.	.	.
٣٦	+ بالметр المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والآليات فوق منسوب ظهر المخدة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن تكون الخاطر والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ٢ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشادات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العدو راسيا تماماً ومتوازياً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفصوص وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.	٣م	٦٥	٣,٧٠.	١,٦٨,٩	.	١,٦٨,٩	٦٩,٤٧٨,٥.	٦٩,٤٧٨,٥.	٦٩,٤٧٨,٥.	٦٩,٤٧٨,٥.	.	.	.
٣٧	+ بالметр المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العرضية فوق أعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ و محتوى أسمنت لا يقل عن ٥٥٥ كجم/٣ أسمنت بورتلاندي والسعر لا يشمل حديد التسلیح طبقاً لبيان الرسومات الفنية المعتمدة والبند جميعاً مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١,٠٠.	٢,٧٧٥	٢٧٩,٩١	.	٢٧٩,٩١	٢٧٩,٩١	٧٤٩,٠٠,٢٥	٧٤٩,٠٠,٢٥	٧٤٩,٠٠,٢٥	.	.	.
٣٨	+ أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات. ب-ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	٣م	٨٠.	٢,٩٨.	٧٤٩,٠٠,٢٥	٧٤٩,٠٠,٢٥	٧٤٩,٠٠,٢٥	.	.	.
٤١	+ بالفتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم إقطاع الميناقي وقوستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ و محتوى أسمنت ٤٥٠ كجم/٣ أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسلیح طبقاً بالدين للرسومات الأساسية مع الدوك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي ومعالجهه والسعر لا يتضمن حديد التسلیح والبند يتضمن تصميم الخلطة وعمل الشادات الخاصة وكل ما يلزم لنهو العمل فهو أملس طبقاً لبيان الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣,١٠.	١,٨٧٥	٨,٨,٣٩	.	٨,٨,٣٩	٨,٨,٣٩	٢,٣٢٤,١٢١,٢٥	٢,٣٢٤,١٢١,٢٥	٢,٣٢٤,١٢١,٢٥	.	.	.
٤٢	+ أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات. ب-ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الاطارات.	٣م	٣,٢٠.	١,٨٠.	١,٢٨٧,١٠٠,٠٠	١,٢٨٧,١٠٠,٠٠	١,٢٨٧,١٠٠,٠٠	.	.	.
٤٣	+ ج-ارتفاع من ٩-١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل الاطارات. د- علوة زيادة محتوى أسمنت إلى ٥٠٠ كجم/٣ و زيادة إجهاد إلى ٥٠٠ كجم/٣ + إضافات خاصة طبقاً لإعتماد إنشائي الهيئة وإدارة المركبة لبعوث الكباري.	٣م	١٨٠.	٣,٤٥٠.	٢٧,٤٣,٠٠	٢٧,٤٣,٠٠	٢٧,٤٣,٠٠	.	.	.
٤٤	+ بالفتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوارق وقوستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ و محتوى أسمنت ٤٥٠ كجم/٣ و السعر لا يشمل حديد التسلیح	٣م	٢,٢٠.	٢,٩٧.	٩٤٥,٩٨	.	٩٤٥,٩٨	٩٤٥,٩٨	٢,٨,٩,٥٦,٦٠	٢,٨,٩,٥٦,٦٠	٢,٨,٩,٥٦,٦٠	.	.	.
٤٥	+ أ-علوة زيادة محتوى أسمنت إلى ٥٠٠ كجم/٣ و زيادة إجهاد إلى ٥٠٠ كجم/٣ + إضافات خاصة طبقاً لإعتماد إنشائي الهيئة وإدارة المركبة لبعوث الكباري.	٣م	٢,٢٠.	٣,٢٠.	٦٥	.	٦٥	٦٥	٦١,٤٨٨,٧.	٦١,٤٨٨,٧.	٦١,٤٨٨,٧.	.	.	.
٤٦	+ بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنسانية الكوبري والسعر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي تم تدريسيات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحادي المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً طبقاً لبيان الصناعي والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال	طن	٥,٩٦٥	٢٦,٥٠	٢,١١٨,٥٤	٢,٦٧٠,٧٨-	٢,٦٧٠,٧٨-	٥٦,١٤١,٣١-	٣,٩,١,٨٦,٠٠	٦٠,٠٤٣,١٧,٠٠	٦٠,٠٤٣,١٧,٠٠	.	.	.
٥٣	+ بالفتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميه طبقاً لبيان الصناعي والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م.ط	١,٢٥.	١٠٠.	١٠٠.	.	.	.	١٢٥,٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠,٠٠	.	.	.
٥٤	+ بالفتر المسطوح أعمال دمسة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوي في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المساحة للجزء العلوي كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة العالية السفلية (دمسة والبند يتضمن ما جميه اعمال توريد ودق القوسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكبار على القوسونات وتوريد المصال المبنية داخل القوسونات وعمل كل ما يلزم لنهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية وفك القوسونات والكر ونقلها خارج المجرى المائى	٢م	٢٠.	٢,٨٠.	٢٠,٠٠,٠٠	.	٢٠,٠٠,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠	٥٦,٠٠,٠٠,٠٠	٥٦,٠٠,٠٠,٠٠	٥٦,٠٠,٠٠,٠٠	.	.	.

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

م/صابرين التحراوي

مدير المشروع :
م / محمد عماد

عن إستشاري الهيئة :

م/محمد عادل

م / مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م / حمادة محمد كامل



من 15/1/2025 حتى تاريخ 16/11/2024

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

مستخلص جاري رقم (5)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

(2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كية البند	كية المقايسة	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تم تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز	اليابق بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال البر														
٣														
٨	بال-meter المسطح تقطيع وإزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً للأصول المنشاء والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.													
٩	بالقطعية لكل تحويلة منفردة مع توفير الإضاءة الازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتبعه وضوح الرؤية ليلياً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاتصالات والإدارة العامة للمرور بالعدد كل وإزالة أعمدة أنارة وتسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الفرسانية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف													
١٠	بال-meter المكعب توريد ونقل وتعقيم ودم دشوش خالية من الشوائب والطفالة والاملاح والماد القلوية والعوضية والاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من دم الماء والموانئ والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وطبقاً وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف													
١١	بال-meter الطولي أعمال الرفع الماسحة للمراافق والمعترضات.													
١٤	بال-meter الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف													
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأتوان اللازمة ويشمل قل ونقل ماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جمعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)													
١٦	بالعدد نقل داخل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأتوان اللازمة ويشمل قل ونقل ماكينة بالملحقات والبند شامل مما جمعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)													
١٧	بال-meter الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخادع فوقها على ألا تقل أطوال أشرطة حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع فهو العمل نهائاً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف													
١٨	بال-meter الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخادع فوقها على ألا تقل أطوال أشرطة حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع فهو العمل نهائاً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف													
٢٣	بال-meter الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنوتيت طبقاً للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف													
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الأدوات التي تجعل الخوازيق تحمل حمل يساوي ٦٢٠٠% من حمل التشغيل والأحوال العددية والموقعة واجهزه القياس واسعر يشمل خوازيق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات وهو العمل نهائاً كاملاً والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خوازيق التجربة"													
٢٩	بال-meter المكعب حفر استكشاف بعملية يدوية في ارض الموقع العام (زراعية او زراعية او ترابية شديدة الت湛) (بالعمق المطلوب والقياسات طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفنية تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف													
٣١	بال-meter المكعب أعمال الردم المؤقت باتربة صالحه الموردة بمعرفة المقاول وصولاً لسطح الماء لعمل الخوازيق الازمة سند جوانب الطريق السطحي المطلوب تتشكلة داخل ميدان الترعة والبند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال الردم وتحلها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات المسئولة كاملاً عن سامة أعمال الردم وتحلها بما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الازمة لاتمام الاعمال والفنية تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.													

بوليصة التأمين منتهية بتاريخ 15/9/2024

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

م / صابر بن النحراوى
مدير المشروع :
م / محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :

م / محمد طه ابراهيم
م / مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م / حماده محمد كامل

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام خامر

من 15/1/2025 حتى تاريخ 16/11/2024

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

مستخلص جاري رقم (5)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة ت التنفيذها	كميات الأعمال التي تم في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الان	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٥٦	بالأمت طولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالمجري المائي طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ ولا تقل نسبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/م³ مع تكثير رؤوس الخوازيق العلية لإعادة ربطها بالمخادن فوقها على الأقل أطوال أشبور حديد الخوازيق عن 60 متر قطر السباع داخل المخدة واسعه يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكمير إلى المقابل العمومي مع نهوض العمل فهو كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسلسلي أو القسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٧٠	٥٧٥٠	٥٣٠	٥٣٠	٣,٤٧,٥٠٠,٠٠	-٠٠	٣,٤٧,٥٠٠,٠٠	٣,٤٧,٥٠٠,٠٠	-٠٠	٣,٤٧,٥٠٠,٠٠	
٥٩	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراري باقطار وسمكوات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري والفتنة تشمل توريد ودهان مقاوم للصدأ بالكاميل بالمواد المعالجة ضد الصدا وطبقاً لاصول الصناعة وللرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٩٠	٢٨٨,٨٣	٢٨٨,٨٣	٢٨٨,٨٣	٨,٩٥٣,٧٣٠,٠٠	-٠٠	٨,٩٥٣,٧٣٠,٠٠	-٠٠	-٠٠	٨,٩٥٣,٧٣٠,٠٠	
٦٠	بالأمت الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجري المائي جهد 350 كجم/سم² كمتوسط اسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم³ والفتنة تشمل المعدات المالية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لهو الأعمال طبقاً لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسلسلي	٣٥	٤٠	٢,٥٩٥	٢٨٠,٨٠	٢٨٠,٨٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠	-٠٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠	-٠٠	-٠٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠	
٦١	بالأمت المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية بالمجري المائي جهد لا يقل عن 400 كجم/سم² و محتوى أسمنت 450 كجم/م³ مع الميك الدياميكي والفتنة تشمل المعدات المالية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لهو الأعمال طبقاً لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسلسلي	٣٥	٢٠٠	٣,٤٥٠	٨١,٤٢٣	٨١,٤٢٣	٢٨٠,٩٠٩,٣٥	-٠٠	٢٨٠,٩٠٩,٣٥	-٠٠	-٠٠	٢٨٠,٩٠٩,٣٥	
٦٢	أعلاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / م³ وزنادة اجهاد إلى 450 كجم / س١٢٠ زنادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / م³ وزنادة اجهاد إلى 500 كجم / س٢	٣٥	٢٠٠	٦٥	٨١,٤٢٣	٨١,٤٢٣	٥,٢٩٢,٥٠	-٠٠	٥,٢٩٢,٥٠	-٠٠	-٠٠	٥,٢٩٢,٥٠	
٦٥	بالطن توريد وتشغيل ونقل داخل المجرى المائي ورص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متراً لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصولات لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لهو العمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١,٤٥٥	٢٧,٠٠	١٥٥,٧٥٤	١٥٥,٧٥٤	٤,٢٠,٥٣٥٨,٠٠	-٠٠	٤,٢٠,٥٣٥٨,٠٠	-٠٠	-٠٠	٤,٢٠,٥٣٥٨,٠٠	
٦٣	سداس دراسة هيدروليكية												٦٣
٦٤	بالمقطوعية عمل دراسة هيدروليكية للمجرى المائي للرياح البحيري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبري												
٦٥	ثامناً: التشويبات												
٦٦	بالطن تشويبات وtorيد صلب مشغول 52 كوبيري للاجزاء المعدنية بالمجري المائي												
٦٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري												
	الإجمالي												
	إجمالي قيمة الأعمال												
	إجمالي قيمة الأعمال السابقة												
	قيمة مستخلص جاري رقم (5)												
	إجمالي قيمة الأعمال												
	قيمة الأعمال السابقة												
	قيمة المستخلص الحالى جاري رقم (5)												

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

م/صابرين النحراوى

مدیر المشروع:

م / محمد عماد

عن إستشاري الهيئة :

م / محمد طيفي

م / مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م / حماده محمد كامل



د.م / محمد رضوان
د.م / محمد رضوان