

كشف رقم (٤) جاري عن عملية : أعمال التخطيط بالبيويات المرورية العاكسة علي الطريق الدائري المسافة من الاوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين (بالامر المباشر)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠

تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الثقة		الوحدة	كمية المقايضة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية			
١	اعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 ان يكون نسبة الكمييد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤٥٠	٠	م	١٥٠٠٠	١٠٠٧٠	٠	١٠٠٧٠	٠	٤٥٣١٥٠٠		٤٥٣١٥٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التمدين موجودة - التقارير متواجدة - تم عمل مقايضة معدلة من المنطقة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ - وتم الموافقة عليها من رئيس الهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢ ومرفق صورة من الموافقة
٢	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة المحاور - مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المثبتات العضوية.	٦٥٠	٠	م	٥٣٢٥	٣١٢٠,٥٠	١١٦٤,٠٠	٤٢٨٤,٥٠	٠	٢٧٨٤٩٢٥		٢٧٨٤٩٢٥	
٣	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الفرسانية بالبوية المرورية علي البارد باللون الابيض والاسود وذلك وفقا للمواصفة القياسية المصرية ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٨٥	٠	م	٤٨٨١,٣٢٤٣	٤٤١٨	٠	٤٤١٨	٠	٨١٧٣٣٠		٨١٧٣٣٠	
البند المستحدثة													
٤	بالمتر المسطح اعمال تخطيط سطحي للطريق بالبيويات المرورية البيضاء علي الساخن (Spray) سمك لا يقل عن ١,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم وعرض الخط المتقطع ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS1989:3262 وان يكون نسبة التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (4م مدحون + ٨ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٣٠٢	٠	م	١٠٠٠٠	٨٢٧٥,٥٠	١٤٠,٠٠	٨٤١٥,٥٠	٠	٢٥٤١٤٨١		٢٥٤١٤٨١	
٥	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصف رقم 1) سريع الجفاف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل وطبقا للشروط والمواصفات واشترطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٢٠٠	٠	م	٢٠٠٠٠	٩٩٩٥,٥٠	٨٨٠٠,٠٠	١٨٧٩٥,٥٠	٠	٣٧٥٩١٠٠		٣٧٥٩١٠٠	
الإجمالي										١٤٤٣٤٣٣٦		١٤٤٣٤٣٣٦	

١٤٤٣٤٣٣٦	اجمالي قيمة الاعمال
١١٨٧٥٤٥٦	قيمة المستخلص السابق
٢٥٥٨٨٨٠	قيمة المستحق صرفه

المستخلص بقيمة

اثنان مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانون جنيها فقط لا غير

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة / احمد حسن

تحريرا في ٢٠٢٤ / /


مهندس الشركة /

مدير العملية /

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشيخ

م/ مشيرة السيد عبدالله



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مصلحة

قسم

البلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :

قيمة مستخلص جاري (٤) عن عملية : أعمال التخطيط باليوبات المرورية العاكسة على الطريق الدائري المسافة من الأوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين بالامر المباشر عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٢)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

و يرسل إليه بالعلوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم

التاريخ

جنية

قرش

٢٥٥٨٨٨٠

الجملة

رقم

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

رقم

الختم ذو التاريخ

تقديم في السجل برقم

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قرش

جنية

قسم

فرع

فصل

بلد

قيمة مستخلص جاري (٤) عن عملية : أعمال التخطيط باليوبات المرورية العاكسة على الطريق الدائري المسافة من الأوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين بالامر المباشر عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٢) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

إجمالي الأصل

قرش

جنية

بيانات الإنقطاعات

قرش

جنية

قرش

جنية

قرش

جنية

قرش

رسم النسخة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري بتاريخ

جاري بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

الختم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

بمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية أعمال التخطيط بالبيوتات المرورية العاكسة علي الطريق الدائري المسافة من الأوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين (بالامر المباشر) (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق. نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (٤) جاري للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح . يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ /

مرفقات
عدد استمارة ٥٠ ع.ح
عدد () مستخلص ٤ جاري
عدد () حصر أعمال

ألمر

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد محمد الله

مهندس

الرقم	١٣٩٥
التاريخ	٢٠٢٥
الرقم	٢٠٢٥
التاريخ	٢٠٢٥